

再評価に係る資料
【砂防事業】

令和7年12月11日
河 川 部

事業名 (箇所名)	安倍川水系直轄砂防事業			担当課	水管理・国土保全局砂防部保全課		事業 主体	中部地方整備局			
				担当課長名							
実施箇所	静岡県静岡市						評価 年度	令和7年度			
該当基準	再評価実施後一定期間が経過している事業、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業										
主な事業の 諸元	直轄区域面積：約146km ² 、主要施設：山腹工、砂防堰堤、溪流保全工、床固工群										
事業期間	事業採択		平成16年度		完了		令和20年度				
総事業費 (億円)	約273(工事諸費含まず 約314)			残事業費(億円)			約147(工事諸費含まず 約171)				
目的・必要性	<解決すべき課題・背景> ・安倍川上流域は瀬戸川層と呼ばれる脆弱な地層に属している。 ・糸魚川-静岡構造線の西側に位置し、並行する2本の断層(十枚山構造線、笹山構造線)があり、日本三大崩れのひとつである大谷崩に代表される崩壊地や重荒廃地が多数存在している。 ・大谷崩下流の渓床には不安定土砂が堆積しており、次期出水時には安倍川下流に大量の土砂が流出する危険性を有している。 <達成すべき目標> ・直轄砂防管内流域および下流域の氾濫被害を解消する。 ・流域内での土石流災害による人的・財産被害を解消する。 <政策体系上の位置付け> ・政策目標：水害等災害による被害の軽減 ・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する										
便益の主な 根拠	想定氾濫区域(土砂・洪水氾濫)：約19.71km ² 人家(土砂・洪水氾濫及び土石流)：67,712戸 主要交通機関：国道1号、国道150号、国道362号、JR東海道本線、JR東海道新幹線、東名自動車道 等										
事業全体の 投資効率性	基準年度			令和7年度							
	B:総便益 (億円)	1,235		C:総費用(億円)		279	全体B/C (社会的割引率2%) (社会的割引率1%)	4.4 (6.5) (8.2)	B-C	956	EIRR(%) 17.9%
残事業の投資 効率性	B:総便益 (億円)	797		C:総費用(億円)		102	継続B/C (社会的割引率2%) (社会的割引率1%)	7.8 (11.5) (14.4)			
感度分析				事業全体のB/C		残事業のB/C					
	残事業費 (＋10% ～ －10%)			4.2 ～ 4.7		7.1 ～ 8.6					
	残工期 (＋10% ～ －10%)			4.5 ～ 4.4		7.9 ～ 7.8					
	資産 (－10% ～ ＋10%)			4.0 ～ 4.8		7.1 ～ 8.5					
事業の効果 等	大谷崩対策の一つである山腹工をはじめ、各河川の上流域における砂防堰堤、床固工等の整備により、昭和57年出水で発生した、大谷崩れをはじめ上流域での土石流災害や、下流における氾濫被害の再発防止を図る。										
社会経済情 勢等の変化	・安倍川下流域の静岡市の人口にやや減少傾向である。観光客は令和元年度に減少するも近年は回復している。 ・東海道新幹線、東海道本線、国道1号、東名高速道路といった、東西を結ぶ重要交通網が集中している。										
主な事業の 進捗状況	中期全体の砂防施設が25箇所となり、平成23年度から9箇所が完成した。										
主な事業の 進捗の見込み	平成23年度から砂防施設25箇所のうち9箇所が完成し、残り16箇所の整備対象がある。今後、事業を進めるにあたって大きな支障はない。										
コスト縮減や 代替案立案 等の可能性	<コスト縮減> ・残存型枠の使用によるコスト縮減、ICTによる作業の効率化に努めている。										
	<代替案立案等の可能性> ・代替案としては、土砂・洪水氾濫範囲内の保全対象を集団移転させることも考えられますが、多くの住民が居住していることや、国道1号や東名高速、JR等の移転不可能な公共施設があることから、この方法は困難です。 ・また、警戒避難等のソフト対策を主体とした防災対策も考えられますが、ソフト対策では人命の保護は図れても、土砂・洪水氾濫範囲に存在する資産の保全は困難です。このため、砂防設備によるハード対策を主体とした土砂整備を行うことが必要です。										
対応方針	継続										
対応方針理由	事業の必要性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。										
その他	<第三者委員会の意見・反映内容>										
	<都道府県の意見・反映内容>										

安倍川水系直轄砂防事業 様式集

業務カルテ


- 〔様式－１〕 想定氾濫区域図
- 〔様式－２〕 資産データ
- 〔様式－３〕 被害額(中期計画開始時)
被害額(現況時)
被害額(概ね30年間の事業完成時)
- 〔様式－４〕 年平均被害額軽減期待額(土砂・洪水) (中期全体事業)
年平均被害額軽減期待額(土石流) (中期全体事業)
年平均被害額軽減期待額(土砂・洪水) (残事業)
年平均被害額軽減期待額(土石流) (残事業)
- 〔様式－５〕 費用対効果(全体事業)
費用対効果(全体事業・感度分析)
費用対効果(残事業)
費用対効果(残事業・感度分析)
- 〔様式－６〕 事業費の内訳書(全体事業費)
事業費の内訳書(残事業費)

令和7年12月11日

国土交通省中部地方整備局

静岡河川事務所

様式-1 想定氾濫区域図



様式ー 2		資産データ		水系名：安倍川水系		河川名：安倍川		国勢調査年：令和2年				事業所統計調査年：令和3年								
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産被害額（百万円）						農作物被害額（百万円）			一般資産額 等合計	備考	
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (人) (産業分類別に 算出)	農漁家 数 (世帯)	延床面 積 (ha)	水田面 積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計
											償却	在庫	償却	在庫						
土砂・洪水氾濫 区域	1,971	150,140	67,562	102,196	536	913	80	17	245,790	105,052	41,893	18,477	130	70	411,412	22	32	54	411,466	W=1/150
土石流 氾濫区域	74	309	130	496	3	2	2	14	2,438	1,018	493	285	4	1	4,239	1	55	56	4,295	W=1/100
合計	2,045	150,449	67,692	102,692	539	915	82	31	248,738	106,070	42,386	18,762	134	71	416,161	23	87	110	416,271	

(中期計画着手時)

様式－３		被害額（中期計画開始時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川				流量規模：1/10				(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物				小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	5	8	0	0	0	0	13	0	0	0	14	－	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－	32	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	5	8	0	0	0	0	13	0	0	0	14	－	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－	32	
土石流氾濫 区域	1,493	623	302	175	2	1	2,596	1	34	35	2,148	0	133	28	17	45	22	535	10	0	207	0	5,731	
合計	1,498	631	302	175	2	1	2,609	1	34	35	2,162	0	134	29	18	47	23	536	10	0	207	0	5,763	

様式－３			被害額（中期計画開始時）				水系名：安倍川水系				河川名：安倍川				流量規模：1/20				(単位：百万円)					
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物				小計											
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	5	20	0	0	0	0	25	0	1	1	26	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	58	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	5	20	0	0	0	0	25	0	1	1	26	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	58	
土石流氾濫 区域	1,777	742	359	208	3	1	3,090	1	40	41	2,557	0	159	33	20	53	26	637	12	0	246	0	6,821	
合計	1,782	762	359	208	3	1	3,115	1	41	42	2,583	0	160	35	21	56	27	638	12	0	246	0	6,879	

様式－３			被害額（中期計画開始時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川				流量規模：1/30				(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																			
基準点上流	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	60		
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0		
土砂・洪水 氾濫区域	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	60		
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
合計	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	0	1	2	1	3	1	1	0	0	0	0	60		

様式－３		被害額（中期計画開始時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川		流量規模：1/50						(単位：百万円)					
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																			
基準点上流	91	25	7	1	0	0	124	0	6	6	116	－	9	3	1	4	14	2	－	－	－	－	275		
基準点下流	125,091	60,331	17,905	9,754	83	44	213,208	0	0	0	158,200	－	10,564	7,092	3,711	10,803	1,877	3,759	－	－	－	－	398,411		
土砂・洪水 氾濫区域	125,182	60,356	17,912	9,755	83	44	213,332	0	6	6	158,316	－	10,573	7,095	3,712	10,807	1,891	3,761	－	－	－	－	398,686		
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
合計	125,182	60,356	17,912	9,755	83	44	213,332	0	6	6	158,316	0	10,573	7,095	3,712	10,807	1,891	3,761	0	0	0	0	398,686		

様式－３			被害額（中期計画開始時）					水系名：安倍川水系				河川名：安倍川		流量規模：1/80					(単位：百万円)					
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	116	26	8	1	0	0	151	0	5	5	145	－	10	3	1	4	16	2	－	－	－	－	333	
基準点下流	135,431	65,919	19,512	10,621	93	48	231,624	1	14	15	172,088	－	11,078	7,451	3,923	11,374	1,981	4,107	－	－	－	－	432,267	
土砂・洪水 氾濫区域	135,547	65,945	19,520	10,622	93	48	231,775	1	19	20	172,233	－	11,088	7,454	3,924	11,378	1,997	4,109	－	－	－	－	432,600	
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
合計	135,547	65,945	19,520	10,622	93	48	231,775	1	19	20	172,233	0	11,088	7,454	3,924	11,378	1,997	4,109	0	0	0	0	432,600	

様式－３		被害額（中期計画開始時）						水系名：安倍川水系			河川名：安倍川		流量規模：1/100						(単位：百万円)					
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物				小計	清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	116	32	9	1	0	0	158	0	6	6	161	－	10	4	2	6	17	2	－	－	－	－	360	
基準点下流	147,874	72,079	21,198	11,478	116	60	252,805	3	48	51	188,281	－	11,987	8,091	4,273	12,364	2,124	4,491	－	－	－	－	472,103	
土砂・洪水 氾濫区域	147,990	72,111	21,207	11,479	116	60	252,963	3	54	57	188,442	－	11,997	8,095	4,275	12,370	2,141	4,493	－	－	－	－	472,463	
土石流氾濫 区域	2,438	1,018	493	285	4	1	4,239	1	55	56	3,508	1,268	218	45	27	72	36	874	17	0	338	29,028	39,654	
合計	150,428	73,129	21,700	11,764	120	61	257,202	4	109	113	191,950	1,268	12,215	8,140	4,302	12,442	2,177	5,367	17	0	338	29,028	512,117	

様式－3

被害額（中期計画開始時）

水系名：安倍川水系

河川名：安倍川

流量規模：1/150

（単位：百万円）

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 （逸失利 益）	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 （精神的 損失）	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物				小計	清掃労 働対価	代 替 活動等									小計
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基準点下流	245,790	105,052	41,893	18,477	130	70	411,412	22	32	54	306,765	-	33,557	17,063	8,727	25,790	4,837	6,545	-	-	-	-	788,960	
土砂・洪水 氾濫区域	245,790	105,052	41,893	18,477	130	70	411,412	22	32	54	306,765	-	33,557	17,063	8,727	25,790	4,837	6,545	-	-	-	-	788,960	
土石流氾濫 区域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	245,790	105,052	41,893	18,477	130	70	411,412	22	32	54	306,765	0	33,557	17,063	8,727	25,790	4,837	6,545	0	0	0	0	788,960	

様式－３			被害額（現況時）				水系名：安倍川水系				河川名：安倍川				流量規模：1/10				(単位：百万円)					
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	5	8	0	0	0	0	13	0	0	0	14	－	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－	32	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	5	8	0	0	0	0	13	0	0	0	14	－	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－	32	
土石流氾濫 区域	767	313	133	81	1	0	1,295	1	24	25	1,831	0	48	14	9	23	11	377	8	0	148	0	3,766	
合計	772	321	133	81	1	0	1,308	1	24	25	1,845	0	49	15	10	25	12	378	8	0	148	0	3,798	

様式－３			被害額（現況時）				水系名：安倍川水系				河川名：安倍川				流量規模：1/20				(単位：百万円)					
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	5	20	0	0	0	0	25	0	1	1	26	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	58	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	5	20	0	0	0	0	25	0	1	1	26	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	58	
土石流氾濫 区域	913	372	158	96	1	1	1,541	1	28	29	2,180	0	57	17	10	27	13	449	9	0	176	0	4,481	
合計	918	392	158	96	1	1	1,566	1	29	30	2,206	0	58	19	11	30	14	450	9	0	176	0	4,539	

様式－３			被害額（現況時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川			流量規模：1/30						(単位：百万円)		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	60	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	60	
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
合計	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	0	1	2	1	3	1	1	0	0	0	0	60	

様式－３		被害額（現況時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川			流量規模：1/50						(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	91	25	7	1	0	0	124	0	6	6	116	－	9	3	1	4	14	2	－	－	－	－	275	
基準点下流	125, 073	60, 319	17, 904	9, 754	83	44	213, 177	0	0	0	158, 177	－	10, 562	7, 090	3, 710	10, 800	1, 877	3, 758	－	－	－	－	398, 351	
土砂・洪水 氾濫区域	125, 164	60, 344	17, 911	9, 755	83	44	213, 301	0	6	6	158, 293	－	10, 571	7, 093	3, 711	10, 804	1, 891	3, 760	－	－	－	－	398, 626	
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
合計	125, 164	60, 344	17, 911	9, 755	83	44	213, 301	0	6	6	158, 293	0	10, 571	7, 093	3, 711	10, 804	1, 891	3, 760	0	0	0	0	398, 626	

様式－３		被害額（現況時）						水系名：安倍川水系			河川名：安倍川			流量規模：1/80						（単位：百万円）				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 （逸失利 益）	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 （精神的 損失）	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	116	26	8	1	0	0	151	0	5	5	145	－	10	3	1	4	16	2	－	－	－	－	333	
基準点下流	135, 148	65, 781	19, 467	10, 599	93	48	231, 136	1	14	15	171, 725	－	11, 065	7, 443	3, 917	11, 360	1, 978	4, 098	－	－	－	－	431, 377	
土砂・洪水 氾濫区域	135, 264	65, 807	19, 475	10, 600	93	48	231, 287	1	19	20	171, 870	－	11, 075	7, 446	3, 918	11, 364	1, 994	4, 100	－	－	－	－	431, 710	
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
合計	135, 264	65, 807	19, 475	10, 600	93	48	231, 287	1	19	20	171, 870	0	11, 075	7, 446	3, 918	11, 364	1, 994	4, 100	0	0	0	0	431, 710	

様式－３			被害額（現況時）					水系名：安倍川水系					河川名：安倍川			流量規模：1/100					（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 （逸失利 益）	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 （精神的 損失）	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	116	32	9	1	0	0	158	0	6	6	161	－	10	4	2	6	17	2	－	－	－	－	360	
基準点下流	147, 708	71, 904	21, 145	11, 454	115	60	252, 386	3	49	52	187, 977	－	11, 976	8, 091	4, 273	12, 364	2, 123	4, 480	－	－	－	－	471, 358	
土砂・洪水 氾濫区域	147, 824	71, 936	21, 154	11, 455	115	60	252, 544	3	55	58	188, 138	－	11, 986	8, 095	4, 275	12, 370	2, 140	4, 482	－	－	－	－	471, 718	
土石流氾濫 区域	1, 252	511	217	132	2	1	2, 115	1	39	40	2, 991	715	78	24	14	38	17	616	12	0	242	16, 364	23, 228	
合計	149, 076	72, 447	21, 371	11, 587	117	61	254, 659	4	94	98	191, 129	715	12, 064	8, 119	4, 289	12, 408	2, 157	5, 098	12	0	242	16, 364	494, 946	

様式－3

被害額（現況時）

水系名：安倍川水系

河川名：安倍川

流量規模：1/150

（単位：百万円）

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 （逸失利 益）	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 （精神的 損失）	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																			
基準点上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基準点下流	245,595	105,041	41,902	18,476	130	70	411,214	22	32	54	306,617	-	33,556	17,060	8,724	25,784	4,839	6,544	-	-	-	-	788,608		
土砂・洪水 氾濫区域	245,595	105,041	41,902	18,476	130	70	411,214	22	32	54	306,617	-	33,556	17,060	8,724	25,784	4,839	6,544	-	-	-	-	788,608		
土石流氾濫 区域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	245,595	105,041	41,902	18,476	130	70	411,214	22	32	54	306,617	0	33,556	17,060	8,724	25,784	4,839	6,544	0	0	0	0	788,608		

様式－３		被害額（概ね３０年間の事業完成時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川			流量規模：１/10						（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 （逸失利 益）	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 （精神的 損失）	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	5	8	0	0	0	0	13	0	0	0	14	－	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－	32	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	5	8	0	0	0	0	13	0	0	0	14	－	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－	32	
土石流氾濫 区域	170	68	53	39	0	0	330	0	2	2	353	0	20	3	2	5	4	83	2	0	33	0	832	
合計	175	76	53	39	0	0	343	0	2	2	367	0	21	4	3	7	5	84	2	0	33	0	864	

様式－３		被害額（概ね３０年間の事業完成時）							水系名：安倍川水系				河川名：安倍川			流量規模：1/20							（単位：百万円）	
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 （逸失利 益）	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 （精神的 損失）	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	5	20	0	0	0	0	25	0	1	1	26	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	58	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	5	20	0	0	0	0	25	0	1	1	26	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	58	
土石流氾濫 区域	202	81	63	47	0	0	393	0	2	2	420	0	24	4	2	6	5	99	2	0	39	0	990	
合計	207	101	63	47	0	0	418	0	3	3	446	0	25	6	3	9	6	100	2	0	39	0	1,048	

様式－３		被害額（概ね３０年間の事業完成時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川			流量規模：1/30						(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	60	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	－	1	2	1	3	1	1	－	－	－	－	60	
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
合計	5	21	0	0	0	0	26	0	1	1	27	0	1	2	1	3	1	1	0	0	0	0	60	

様式－３		被害額（概ね３０年間の事業完成時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川			流量規模：１/50						（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 （逸失利 益）	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 （精神的 損失）	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	91	25	7	1	0	0	124	0	4	4	116	－	9	3	1	4	14	2	－	－	－	－	273	
基準点下流	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	0	
土砂・洪水 氾濫区域	91	25	7	1	0	0	124	0	4	4	116	－	9	3	1	4	14	2	－	－	－	－	273	
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
合計	91	25	7	1	0	0	124	0	4	4	116	0	9	3	1	4	14	2	0	0	0	0	273	

様式－３		被害額（概ね３０年間の事業完成時）						水系名：安倍川水系			河川名：安倍川			流量規模：１/80						(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																		
基準点上流	116	26	8	1	0	0	151	0	5	5	145	－	10	3	1	4	16	2	－	－	－	－	333	
基準点下流	130, 292	63, 611	18, 587	10, 127	88	46	222, 751	1	5	6	165, 403	－	10, 820	7, 297	3, 840	11, 137	1, 923	3, 963	－	－	－	－	416, 003	
土砂・洪水 氾濫区域	130, 408	63, 637	18, 595	10, 128	88	46	222, 902	1	10	11	165, 548	－	10, 830	7, 300	3, 841	11, 141	1, 939	3, 965	－	－	－	－	416, 336	
土石流氾濫 区域	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
合計	130, 408	63, 637	18, 595	10, 128	88	46	222, 902	1	10	11	165, 548	0	10, 830	7, 300	3, 841	11, 141	1, 939	3, 965	0	0	0	0	416, 336	

様式－３		被害額（概ね３０年間の事業完成時）						水系名：安倍川水系				河川名：安倍川			流量規模：１/100										(単位：百万円)	
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																				
基準点上流	116	30	9	1	0	0	156	0	6	6	161	－	10	4	2	6	17	2	－	－	－	－	358			
基準点下流	142,906	69,799	20,157	11,125	96	49	244,132	0	8	8	181,243	－	11,723	7,995	4,206	12,201	2,095	4,348	－	－	－	－	455,750			
土砂・洪水 氾濫区域	143,022	69,829	20,166	11,126	96	49	244,288	0	14	14	181,404	－	11,733	7,999	4,208	12,207	2,112	4,350	－	－	－	－	456,108			
土石流氾濫 区域	278	112	87	64	0	0	541	0	3	3	576	155	33	5	3	8	7	136	3	0	53	3,542	5,057			
合計	143,300	69,941	20,253	11,190	96	49	244,829	0	17	17	181,980	155	11,766	8,004	4,211	12,215	2,119	4,486	3	0	53	3,542	461,165			

様式－3

被害額（概ね３０年間の事業完成時）

水系名：安倍川水系

河川名：安倍川

流量規模：1/150

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	人身被害 (逸失利 益)	営業停止 損失	家屋における応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	交通途絶 被害	ライフラ イン被害	観光被害	人身被害 (精神的 損失)	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計				清掃労 働対価	代 替 活動等	小計											
			償却	在庫	償却	在庫																					
基準点上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基準点下流	244, 640	104, 394	41, 819	18, 419	129	69	409, 470	22	32	54	305, 320	-	33, 527	17, 043	8, 707	25, 750	4, 835	6, 504	-	-	-	-	-	-	785, 460		
土砂・洪水 氾濫区域	244, 640	104, 394	41, 819	18, 419	129	69	409, 470	22	32	54	305, 320	-	33, 527	17, 043	8, 707	25, 750	4, 835	6, 504	-	-	-	-	-	-	785, 460		
土石流氾濫 区域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	244, 640	104, 394	41, 819	18, 419	129	69	409, 470	22	32	54	305, 320	0	33, 527	17, 043	8, 707	25, 750	4, 835	6, 504	0	0	0	0	0	785, 460			

単位：百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額（中期全体事業）

水系名：安倍川水系

河川名：安倍川

対象：土砂・洪水氾濫区域

確率規模	超過確率	被害額			区間平均 被害軽減 額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害軽減 額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待 額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/10	0.1000	32	32	0	—	—	—	0.0	
1/20	0.0500	58	58	0	0	0.0500	0.0	0.0	
1/30	0.0333	60	60	0	0	0.0167	0.0	0.0	
1/50	0.0200	398,686	273	398,413	199,207	0.0133	2,649.5	2,649.5	
1/80	0.0125	432,600	416,336	16,264	207,339	0.0075	1,555.0	4,204.5	
1/100	0.0100	472,463	456,108	16,355	16,310	0.0025	40.8	4,245.3	
1/150	0.0067	788,960	785,460	3,500	9,928	0.0033	32.8	4,278.1	

単位：百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額（中期全体事業）

水系名：安倍川水系

河川名：安倍川

対象：土石流氾濫区域

確率規模	超過確率	被害額			区間平均 被害軽減 額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害軽減 額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待 額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/10	0.1000	5,731	832	4,899	—	—	—	0.0	
1/20	0.0500	6,821	990	5,831	5,365	0.0500	268.3	268.3	
1/100	0.0100	39,654	5,057	34,597	20,214	0.0400	808.6	1,076.9	

単位：百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額（残事業）

水系名：安倍川水系

河川名：安倍川

対象：土砂・洪水氾濫区域

確率規模	超過確率	被害額			区間平均 被害軽減 額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害軽減 額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待 額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/10	0.1000	32	32	0	—	—	—	0.0	
1/20	0.0500	58	58	0	0	0.0500	0.0	0.0	
1/30	0.0333	60	60	0	0	0.0167	0.0	0.0	
1/50	0.0200	398,626	273	398,353	199,177	0.0133	2,649.1	2,649.1	
1/80	0.0125	431,710	416,336	15,374	206,864	0.0075	1,551.5	4,200.6	
1/100	0.0100	471,718	456,108	15,610	15,492	0.0025	38.7	4,239.3	
1/150	0.0067	788,608	785,460	3,148	9,379	0.0033	31.0	4,270.3	

単位：百万円

様式－４ 年平均被害軽減期待額（残事業）

水系名：安倍川水系

河川名：安倍川

対象：土石流氾濫区域

確率規模	超過確率	被害額			区間平均 被害軽減 額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害軽減 額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待 額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/10	0.1000	3,766	832	2,934	—	—	—	0.0	
1/20	0.0500	4,481	990	3,491	3,213	0.0500	160.7	160.7	
1/100	0.0100	23,228	5,057	18,171	10,831	0.0400	433.2	593.9	

様式－５

費用対便益（中期全体事業）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 E I R R
					便益		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 7	0	1.000	1.000					0	0	0	0	0	0			
整備期間 (H 2 4 5 R 2 3 年)	H 23	-14	1.732	1.338	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 24	-13	1.665	1.341	0	0			1,086	2,425	0	0	1,086	2,425			
	H 25	-12	1.601	1.309	233	373			869	1,821	0	0	869	1,821			
	H 26	-11	1.539	1.257	419	645			483	935	0	0	483	935			
	H 27	-10	1.480	1.242	522	773			492	905	0	0	492	905			
	H 28	-9	1.423	1.232	627	892			593	1,040	0	0	593	1,040			
	H 29	-8	1.369	1.205	754	1,032			777	1,281	0	0	777	1,281			
	H 30	-7	1.316	1.165	921	1,212			744	1,141	0	0	744	1,141			
	R 1	-6	1.265	1.139	1,080	1,367			1,267	1,827	0	0	1,267	1,827			
	R 2	-5	1.217	1.137	1,351	1,644			1,036	1,434	0	0	1,036	1,434			
	R 3	-4	1.170	1.100	1,573	1,840			902	1,161	0	0	902	1,161			
	R 4	-3	1.125	1.044	1,766	1,987			835	980	0	0	835	980			
	R 5	-2	1.082	1.000	1,945	2,104			1,018	1,101	0	0	1,018	1,101			
	R 6	-1	1.040	1.000	2,163	2,250			920	957	0	0	920	957			
	R 7	0	1.000	1.000	2,360	2,360			658	658	0	0	658	658			
	R 8	1	0.962	1.000	2,501	2,405			833	801	0	0	833	801			
	R 9	2	0.925	1.000	2,679	2,477			833	770	0	0	833	770			
	R 10	3	0.889	1.000	2,858	2,541			833	741	0	0	833	741			
	R 11	4	0.855	1.000	3,036	2,595			833	712	0	0	833	712			
	R 12	5	0.822	1.000	3,214	2,642			833	685	0	0	833	685			
	R 13	6	0.790	1.000	3,393	2,682			833	658	0	0	833	658			
	R 14	7	0.760	1.000	3,571	2,714			833	633	0	0	833	633			
	R 15	8	0.731	1.000	3,750	2,740			833	609	0	0	833	609			
	R 16	9	0.703	1.000	3,928	2,760			833	585	0	0	833	585			
	R 17	10	0.676	1.000	4,106	2,774			833	563	0	0	833	563			
	R 18	11	0.650	1.000	4,285	2,783			833	541	0	0	833	541			
	R 19	12	0.625	1.000	4,463	2,788			833	520	0	0	833	520			
	R 20	13	0.601	1.000	4,641	2,787			833	500	0	0	833	500			
	R 21	14	0.577	1.000	4,820	2,783			833	481	0	0	833	481			
	R 22	15	0.555	1.000	4,998	2,775			833	463	0	0	833	463			
	R 23	16	0.534	1.000	5,176	2,764			834	445	0	0	834	445			
施設完成後の 評価期間 (50年)	R 24	17	0.513	1.000	5,355	2,749					43	22	43	22			
	R 25	18	0.494	1.000	5,355	2,643					43	21	43	21			
	R 26	19	0.475	1.000	5,355	2,542					43	20	43	20			
	R 27	20	0.456	1.000	5,355	2,444					43	20	43	20			
	R 28	21	0.439	1.000	5,355	2,350					43	19	43	19			
	R 29	22	0.422	1.000	5,355	2,260					43	18	43	18			
	R 30	23	0.406	1.000	5,355	2,173					43	17	43	17			
	R 31	24	0.390	1.000	5,355	2,089					43	17	43	17			
	R 32	25	0.375	1.000	5,355	2,009					43	16	43	16			
	R 33	26	0.361	1.000	5,355	1,931					43	16	43	16			
	R 34	27	0.347	1.000	5,355	1,857					43	15	43	15			
	R 35	28	0.333	1.000	5,355	1,786					43	14	43	14			
	R 36	29	0.321	1.000	5,355	1,717					43	14	43	14			
	R 37	30	0.308	1.000	5,355	1,651					43	13	43	13			
	R 38	31	0.296	1.000	5,355	1,588					43	13	43	13			
	R 39	32	0.285	1.000	5,355	1,526					43	12	43	12			
	R 40	33	0.274	1.000	5,355	1,468					43	12	43	12			
	R 41	34	0.264	1.000	5,355	1,411					43	11	43	11			
	R 42	35	0.253	1.000	5,355	1,357					43	11	43	11			
	R 43	36	0.244	1.000	5,355	1,305					43	10	43	10			
	R 44	37	0.234	1.000	5,355	1,255					43	10	43	10			
	R 45	38	0.225	1.000	5,355	1,206					43	10	43	10			
	R 46	39	0.217	1.000	5,355	1,160					43	9	43	9			
	R 47	40	0.208	1.000	5,355	1,115					43	9	43	9			
	R 48	41	0.200	1.000	5,355	1,072					43	9	43	9			
	R 49	42	0.193	1.000	5,355	1,031					43	8	43	8			
	R 50	43	0.185	1.000	5,355	992					43	8	43	8			
	R 51	44	0.178	1.000	5,355	953					43	8	43	8			
	R 52	45	0.171	1.000	5,355	917					43	7	43	7			
	R 53	46	0.165	1.000	5,355	882					43	7	43	7			
	R 54	47	0.158	1.000	5,355	848					43	7	43	7			
	R 55	48	0.152	1.000	5,355	815					43	7	43	7			
	R 56	49	0.146	1.000	5,355	784					43	6	43	6			
	R 57	50	0.141	1.000	5,355	754					43	6	43	6			
	R 58	51	0.135	1.000	5,355	725					43	6	43	6			
	R 59	52	0.130	1.000	5,355	697					43	6	43	6			
	R 60	53	0.125	1.000	5,355	670					43	5	43	5			
	R 61	54	0.120	1.000	5,355	644					43	5	43	5			
	R 62	55	0.116	1.000	5,355	619					43	5	43	5			
	R 63	56	0.111	1.000	5,355	596					43	5	43	5			
	R 64	57	0.107	1.000	5,355	573					43	5	43	5			
	R 65	58	0.103	1.000	5,355	551					43	4	43	4			
	R 66	59	0.099	1.000	5,355	529					43	4	43	4			
	R 67	60	0.095	1.000	5,355	509					43	4	43	4			
	R 68	61	0.091	1.000	5,355	489					43	4	43	4			
	R 69	62	0.088	1.000	5,355	471					43	4	43	4			
	R 70	63	0.085	1.000	5,355	453					43	4	43	4			
	R 71	64	0.081	1.000	5,355	435					43	3	43	3			
	R 72	65	0.078	1.000	5,355	418					43	3	43	3			
	R 73	66	0.075	1.000	5,355	402					43	3	43	3			
合 計					344,883	122,910	589	123,499	25,009	27,373	2,150	492	27,159	27,865	4.4	95,634	17.9%

様式－５

費用対便益（中期全体事業：残工期+10%） 水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
					便益		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 （H 2 4 ～ R 2 5 年）	H 23	-14	1.732	1.338	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H 24	-13	1.665	1.341	0	0			1,086	2,425	0	0	1,086	2,425		
	H 25	-12	1.601	1.309	233	373			869	1,821	0	0	869	1,821		
	H 26	-11	1.539	1.257	419	645			483	935	0	0	483	935		
	H 27	-10	1.480	1.242	522	773			492	905	0	0	492	905		
	H 28	-9	1.423	1.232	627	892			593	1,040	0	0	593	1,040		
	H 29	-8	1.369	1.205	754	1,032			777	1,281	0	0	777	1,281		
	H 30	-7	1.316	1.165	921	1,212			744	1,141	0	0	744	1,141		
	R 1	-6	1.265	1.139	1,080	1,367			1,267	1,827	0	0	1,267	1,827		
	R 2	-5	1.217	1.137	1,351	1,644			1,036	1,434	0	0	1,036	1,434		
	R 3	-4	1.170	1.100	1,573	1,840			902	1,161	0	0	902	1,161		
	R 4	-3	1.125	1.044	1,766	1,987			835	980	0	0	835	980		
	R 5	-2	1.082	1.000	1,945	2,104			1,018	1,101	0	0	1,018	1,101		
	R 6	-1	1.040	1.000	2,163	2,250			920	957	0	0	920	957		
	R 7	0	1.000	1.000	2,360	2,360			658	658	0	0	658	658		
	R 8	1	0.962	1.000	2,501	2,405			741	713	0	0	741	713		
	R 9	2	0.925	1.000	2,660	2,459			741	685	0	0	741	685		
	R 10	3	0.889	1.000	2,818	2,505			741	659	0	0	741	659		
	R 11	4	0.855	1.000	2,977	2,545			741	633	0	0	741	633		
	R 12	5	0.822	1.000	3,136	2,578			741	609	0	0	741	609		
	R 13	6	0.790	1.000	3,294	2,603			741	586	0	0	741	586		
	R 14	7	0.760	1.000	3,453	2,624			741	563	0	0	741	563		
	R 15	8	0.731	1.000	3,612	2,639			741	541	0	0	741	541		
	R 16	9	0.703	1.000	3,770	2,649			741	521	0	0	741	521		
	R 17	10	0.676	1.000	3,929	2,654			741	501	0	0	741	501		
R 18	11	0.650	1.000	4,088	2,655			741	481	0	0	741	481			
R 19	12	0.625	1.000	4,246	2,652			741	463	0	0	741	463			
R 20	13	0.601	1.000	4,405	2,646			741	445	0	0	741	445			
R 21	14	0.577	1.000	4,564	2,636			741	428	0	0	741	428			
R 22	15	0.555	1.000	4,722	2,622			741	411	0	0	741	411			
R 23	16	0.534	1.000	4,881	2,606			741	396	0	0	741	396			
R 24	17	0.513	1.000	5,040	2,587			741	380	0	0	741	380			
R 25	18	0.494	1.000	5,198	2,566			732	361	0	0	732	361			
施設 完成 後の 評価 期間 （ 5 0 年）	R 26	19	0.475	1.000	5,355	2,542					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	5,355	2,444					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	5,355	2,350					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	5,355	2,260					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	5,355	2,173					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	5,355	2,089					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	5,355	2,009					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	5,355	1,931					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	5,355	1,857					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	5,355	1,786					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	5,355	1,717					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	5,355	1,651					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	5,355	1,588					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	5,355	1,526					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	5,355	1,468					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	5,355	1,411					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	5,355	1,357					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	5,355	1,305					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	5,355	1,255					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	5,355	1,206					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	5,355	1,160					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	5,355	1,115					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	5,355	1,072					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	5,355	1,031					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	5,355	992					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	5,355	953					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	5,355	917					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	5,355	882					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	5,355	848					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	5,355	815					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	5,355	784					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	5,355	754					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	5,355	725					43	6	43	6		
	R 59	52	0.130	1.000	5,355	697					43	6	43	6		
	R 60	53	0.125	1.000	5,355	670					43	5	43	5		
	R 61	54	0.120	1.000	5,355	644					43	5	43	5		
	R 62	55	0.116	1.000	5,355	619					43	5	43	5		
R 63	56	0.111	1.000	5,355	596					43	5	43	5			
R 64	57	0.107	1.000	5,355	573					43	5	43	5			
R 65	58	0.103	1.000	5,355	551					43	4	43	4			
R 66	59	0.099	1.000	5,355	529					43	4	43	4			
R 67	60	0.095	1.000	5,355	509					43	4	43	4			
R 68	61	0.091	1.000	5,355	489					43	4	43	4			
R 69	62	0.088	1.000	5,355	471					43	4	43	4			
R 70	63	0.085	1.000	5,355	453					43	4	43	4			
R 71	64	0.081	1.000	5,355	435					43	3	43	3			
R 72	65	0.078	1.000	5,355	418					43	3	43	3			
R 73	66	0.075	1.000	5,355	402					43	3	43	3			
R 74	67	0.072	1.000	5,355	387					43	3	43	3			
R 75	68	0.069	1.000	5,355	372					43	3	43	3			
合 計					352,758	121,898	544	122,442	25,009	27,042	2,150	455	27,159	27,497	4.5	94,945

様式－５

費用対便益（中期全体事業：残工期-10%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (H 2 4 5 R 2 1 年)	H 23	-14	1.732	1.338	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H 24	-13	1.665	1.341	0	0			1,086	2,425	0	0	1,086	2,425		
	H 25	-12	1.601	1.309	233	373			869	1,821	0	0	869	1,821		
	H 26	-11	1.539	1.257	419	645			483	935	0	0	483	935		
	H 27	-10	1.480	1.242	522	773			492	905	0	0	492	905		
	H 28	-9	1.423	1.232	627	892			593	1,040	0	0	593	1,040		
	H 29	-8	1.369	1.205	754	1,032			777	1,281	0	0	777	1,281		
	H 30	-7	1.316	1.165	921	1,212			744	1,141	0	0	744	1,141		
	R 1	-6	1.265	1.139	1,080	1,367			1,267	1,827	0	0	1,267	1,827		
	R 2	-5	1.217	1.137	1,351	1,644			1,036	1,434	0	0	1,036	1,434		
	R 3	-4	1.170	1.100	1,573	1,840			902	1,161	0	0	902	1,161		
	R 4	-3	1.125	1.044	1,766	1,987			835	980	0	0	835	980		
	R 5	-2	1.082	1.000	1,945	2,104			1,018	1,101	0	0	1,018	1,101		
	R 6	-1	1.040	1.000	2,163	2,250			920	957	0	0	920	957		
	R 7	0	1.000	1.000	2,360	2,360			658	658	0	0	658	658		
	R 8	1	0.962	1.000	2,501	2,405			952	915	0	0	952	915		
	R 9	2	0.925	1.000	2,705	2,501			952	880	0	0	952	880		
	R 10	3	0.889	1.000	2,909	2,586			952	846	0	0	952	846		
	R 11	4	0.855	1.000	3,112	2,660			952	814	0	0	952	814		
	R 12	5	0.822	1.000	3,316	2,726			952	782	0	0	952	782		
	R 13	6	0.790	1.000	3,520	2,782			952	752	0	0	952	752		
R 14	7	0.760	1.000	3,724	2,830			952	723	0	0	952	723			
R 15	8	0.731	1.000	3,928	2,870			952	696	0	0	952	696			
R 16	9	0.703	1.000	4,132	2,903			952	669	0	0	952	669			
R 17	10	0.676	1.000	4,336	2,929			952	643	0	0	952	643			
R 18	11	0.650	1.000	4,539	2,948			952	618	0	0	952	618			
R 19	12	0.625	1.000	4,743	2,962			952	595	0	0	952	595			
R 20	13	0.601	1.000	4,947	2,971			952	572	0	0	952	572			
R 21	14	0.577	1.000	5,151	2,975			953	550	0	0	953	550			
施設完成後の 評価期間 (5 0 年)	R 22	15	0.555	1.000	5,355	2,973					43	24	43	24		
	R 23	16	0.534	1.000	5,355	2,859					43	23	43	23		
	R 24	17	0.513	1.000	5,355	2,749					43	22	43	22		
	R 25	18	0.494	1.000	5,355	2,643					43	21	43	21		
	R 26	19	0.475	1.000	5,355	2,542					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	5,355	2,444					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	5,355	2,350					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	5,355	2,260					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	5,355	2,173					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	5,355	2,089					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	5,355	2,009					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	5,355	1,931					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	5,355	1,857					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	5,355	1,786					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	5,355	1,717					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	5,355	1,651					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	5,355	1,588					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	5,355	1,526					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	5,355	1,468					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	5,355	1,411					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	5,355	1,357					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	5,355	1,305					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	5,355	1,255					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	5,355	1,206					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	5,355	1,160					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	5,355	1,115					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	5,355	1,072					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	5,355	1,031					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	5,355	992					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	5,355	953					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	5,355	917					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	5,355	882					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	5,355	848					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	5,355	815					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	5,355	784					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	5,355	754					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	5,355	725					43	6	43	6		
R 59	52	0.130	1.000	5,355	697					43	6	43	6			
R 60	53	0.125	1.000	5,355	670					43	5	43	5			
R 61	54	0.120	1.000	5,355	644					43	5	43	5			
R 62	55	0.116	1.000	5,355	619					43	5	43	5			
R 63	56	0.111	1.000	5,355	596					43	5	43	5			
R 64	57	0.107	1.000	5,355	573					43	5	43	5			
R 65	58	0.103	1.000	5,355	551					43	4	43	4			
R 66	59	0.099	1.000	5,355	529					43	4	43	4			
R 67	60	0.095	1.000	5,355	509					43	4	43	4			
R 68	61	0.091	1.000	5,355	489					43	4	43	4			
R 69	62	0.088	1.000	5,355	471					43	4	43	4			
R 70	63	0.085	1.000	5,355	453					43	4	43	4			
R 71	64	0.081	1.000	5,355	435					43	3	43	3			
合 計					337,027	123,960	637	124,597	25,009	27,721	2,150	533	27,159	28,254	4.4	96,343

様式－５

費用対便益（中期全体事業：資産+10%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
					便益		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (H 2 4 5 R 2 3 年)	H 23	-14	1.732	1.338	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H 24	-13	1.665	1.341	0	0			1,086	2,425	0	0	1,086	2,425		
	H 25	-12	1.601	1.309	254	407			869	1,821	0	0	869	1,821		
	H 26	-11	1.539	1.257	458	705			483	935	0	0	483	935		
	H 27	-10	1.480	1.242	571	845			492	905	0	0	492	905		
	H 28	-9	1.423	1.232	686	976			593	1,040	0	0	593	1,040		
	H 29	-8	1.369	1.205	825	1,129			777	1,281	0	0	777	1,281		
	H 30	-7	1.316	1.165	1,006	1,324			744	1,141	0	0	744	1,141		
	R 1	-6	1.265	1.139	1,180	1,493			1,267	1,827	0	0	1,267	1,827		
	R 2	-5	1.217	1.137	1,477	1,797			1,036	1,434	0	0	1,036	1,434		
	R 3	-4	1.170	1.100	1,719	2,011			902	1,161	0	0	902	1,161		
	R 4	-3	1.125	1.044	1,931	2,172			835	980	0	0	835	980		
	R 5	-2	1.082	1.000	2,126	2,299			1,018	1,101	0	0	1,018	1,101		
	R 6	-1	1.040	1.000	2,364	2,459			920	957	0	0	920	957		
	R 7	0	1.000	1.000	2,580	2,580			658	658	0	0	658	658		
	R 8	1	0.962	1.000	2,734	2,629			833	801	0	0	833	801		
	R 9	2	0.925	1.000	2,928	2,707			833	770	0	0	833	770		
	R 10	3	0.889	1.000	3,123	2,776			833	741	0	0	833	741		
	R 11	4	0.855	1.000	3,318	2,836			833	712	0	0	833	712		
	R 12	5	0.822	1.000	3,513	2,887			833	685	0	0	833	685		
	R 13	6	0.790	1.000	3,708	2,930			833	658	0	0	833	658		
	R 14	7	0.760	1.000	3,903	2,966			833	633	0	0	833	633		
	R 15	8	0.731	1.000	4,098	2,994			833	609	0	0	833	609		
R 16	9	0.703	1.000	4,293	3,016			833	585	0	0	833	585			
R 17	10	0.676	1.000	4,488	3,032			833	563	0	0	833	563			
R 18	11	0.650	1.000	4,683	3,042			833	541	0	0	833	541			
R 19	12	0.625	1.000	4,878	3,047			833	520	0	0	833	520			
R 20	13	0.601	1.000	5,073	3,047			833	500	0	0	833	500			
R 21	14	0.577	1.000	5,268	3,042			833	481	0	0	833	481			
R 22	15	0.555	1.000	5,463	3,033			833	463	0	0	833	463			
R 23	16	0.534	1.000	5,658	3,021			834	445	0	0	834	445			
施設完成後の 評価期間 (5 0 年)	R 24	17	0.513	1.000	5,853	3,005					43	22	43	22		
	R 25	18	0.494	1.000	5,853	2,889					43	21	43	21		
	R 26	19	0.475	1.000	5,853	2,778					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	5,853	2,671					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	5,853	2,568					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	5,853	2,470					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	5,853	2,375					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	5,853	2,283					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	5,853	2,196					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	5,853	2,111					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	5,853	2,030					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	5,853	1,952					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	5,853	1,877					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	5,853	1,805					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	5,853	1,735					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	5,853	1,668					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	5,853	1,604					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	5,853	1,543					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	5,853	1,483					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	5,853	1,426					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	5,853	1,371					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	5,853	1,319					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	5,853	1,268					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	5,853	1,219					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	5,853	1,172					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	5,853	1,127					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	5,853	1,084					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	5,853	1,042					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	5,853	1,002					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	5,853	963					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	5,853	926					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	5,853	891					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	5,853	857					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	5,853	824					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	5,853	792					43	6	43	6		
	R 59	52	0.130	1.000	5,853	761					43	6	43	6		
R 60	53	0.125	1.000	5,853	732					43	5	43	5			
R 61	54	0.120	1.000	5,853	704					43	5	43	5			
R 62	55	0.116	1.000	5,853	677					43	5	43	5			
R 63	56	0.111	1.000	5,853	651					43	5	43	5			
R 64	57	0.107	1.000	5,853	626					43	5	43	5			
R 65	58	0.103	1.000	5,853	602					43	4	43	4			
R 66	59	0.099	1.000	5,853	579					43	4	43	4			
R 67	60	0.095	1.000	5,853	556					43	4	43	4			
R 68	61	0.091	1.000	5,853	535					43	4	43	4			
R 69	62	0.088	1.000	5,853	514					43	4	43	4			
R 70	63	0.085	1.000	5,853	495					43	4	43	4			
R 71	64	0.081	1.000	5,853	476					43	3	43	3			
R 72	65	0.078	1.000	5,853	457					43	3	43	3			
R 73	66	0.075	1.000	5,853	440					43	3	43	3			
合 計					376,956	134,333	589	134,922	25,009	27,373	2,150	492	27,159	27,865	4.8	107,057

様式－５

費用対便益（残事業）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	費用対便益（残事業）				費用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 7	0	1.000	1.000													
整備期間（R 8～R 23年）	R 8	1	0.962	1.000	0	0			833	801	0	0	833	801			
	R 9	2	0.925	1.000	304	281			833	770	0	0	833	770			
	R 10	3	0.889	1.000	608	541			833	741	0	0	833	741			
	R 11	4	0.855	1.000	912	780			833	712	0	0	833	712			
	R 12	5	0.822	1.000	1,216	999			833	685	0	0	833	685			
	R 13	6	0.790	1.000	1,520	1,201			833	658	0	0	833	658			
	R 14	7	0.760	1.000	1,824	1,386			833	633	0	0	833	633			
	R 15	8	0.731	1.000	2,128	1,555			833	609	0	0	833	609			
	R 16	9	0.703	1.000	2,432	1,709			833	585	0	0	833	585			
	R 17	10	0.676	1.000	2,736	1,848			833	563	0	0	833	563			
	R 18	11	0.650	1.000	3,040	1,975			833	541	0	0	833	541			
	R 19	12	0.625	1.000	3,344	2,089			833	520	0	0	833	520			
	R 20	13	0.601	1.000	3,648	2,191			833	500	0	0	833	500			
	R 21	14	0.577	1.000	3,952	2,282			833	481	0	0	833	481			
	R 22	15	0.555	1.000	4,256	2,363			833	463	0	0	833	463			
R 23	16	0.534	1.000	4,560	2,435			834	445	0	0	834	445				
施設完成後の評価期間（50年）	R 24	17	0.513	1.000	4,864	2,497					43	22	43	22			
	R 25	18	0.494	1.000	4,864	2,401					43	21	43	21			
	R 26	19	0.475	1.000	4,864	2,309					43	20	43	20			
	R 27	20	0.456	1.000	4,864	2,220					43	20	43	20			
	R 28	21	0.439	1.000	4,864	2,134					43	19	43	19			
	R 29	22	0.422	1.000	4,864	2,052					43	18	43	18			
	R 30	23	0.406	1.000	4,864	1,973					43	17	43	17			
	R 31	24	0.390	1.000	4,864	1,898					43	17	43	17			
	R 32	25	0.375	1.000	4,864	1,825					43	16	43	16			
	R 33	26	0.361	1.000	4,864	1,754					43	16	43	16			
	R 34	27	0.347	1.000	4,864	1,687					43	15	43	15			
	R 35	28	0.333	1.000	4,864	1,622					43	14	43	14			
	R 36	29	0.321	1.000	4,864	1,560					43	14	43	14			
	R 37	30	0.308	1.000	4,864	1,500					43	13	43	13			
	R 38	31	0.296	1.000	4,864	1,442					43	13	43	13			
	R 39	32	0.285	1.000	4,864	1,387					43	12	43	12			
	R 40	33	0.274	1.000	4,864	1,333					43	12	43	12			
	R 41	34	0.264	1.000	4,864	1,282					43	11	43	11			
	R 42	35	0.253	1.000	4,864	1,233					43	11	43	11			
	R 43	36	0.244	1.000	4,864	1,185					43	10	43	10			
	R 44	37	0.234	1.000	4,864	1,140					43	10	43	10			
	R 45	38	0.225	1.000	4,864	1,096					43	10	43	10			
	R 46	39	0.217	1.000	4,864	1,054					43	9	43	9			
	R 47	40	0.208	1.000	4,864	1,013					43	9	43	9			
	R 48	41	0.200	1.000	4,864	974					43	9	43	9			
	R 49	42	0.193	1.000	4,864	937					43	8	43	8			
	R 50	43	0.185	1.000	4,864	901					43	8	43	8			
	R 51	44	0.178	1.000	4,864	866					43	8	43	8			
	R 52	45	0.171	1.000	4,864	833					43	7	43	7			
	R 53	46	0.165	1.000	4,864	801					43	7	43	7			
	R 54	47	0.158	1.000	4,864	770					43	7	43	7			
	R 55	48	0.152	1.000	4,864	740					43	7	43	7			
	R 56	49	0.146	1.000	4,864	712					43	6	43	6			
	R 57	50	0.141	1.000	4,864	684					43	6	43	6			
	R 58	51	0.135	1.000	4,864	658					43	6	43	6			
	R 59	52	0.130	1.000	4,864	633					43	6	43	6			
	R 60	53	0.125	1.000	4,864	608					43	5	43	5			
	R 61	54	0.120	1.000	4,864	585					43	5	43	5			
	R 62	55	0.116	1.000	4,864	563					43	5	43	5			
	R 63	56	0.111	1.000	4,864	541					43	5	43	5			
	R 64	57	0.107	1.000	4,864	520					43	5	43	5			
	R 65	58	0.103	1.000	4,864	500					43	4	43	4			
	R 66	59	0.099	1.000	4,864	481					43	4	43	4			
	R 67	60	0.095	1.000	4,864	462					43	4	43	4			
	R 68	61	0.091	1.000	4,864	445					43	4	43	4			
	R 69	62	0.088	1.000	4,864	427					43	4	43	4			
R 70	63	0.085	1.000	4,864	411					43	4	43	4				
R 71	64	0.081	1.000	4,864	395					43	3	43	3				
R 72	65	0.078	1.000	4,864	380					43	3	43	3				
R 73	66	0.075	1.000	4,864	365					43	3	43	3				
合 計					279,680	79,424	314	79,738	13,329	9,707	2,150	492	15,479	10,199	7.8	69,539	36.3%

様式－５

費用対便益（残事業：割引率+2%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 2%	デフレーター					費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (R 8 ～ R 23 年)	R 8	1	0.980	1.000	0	0			833	817	0	0	833	817		
	R 9	2	0.961	1.000	304	292			833	801	0	0	833	801		
	R 10	3	0.942	1.000	608	573			833	785	0	0	833	785		
	R 11	4	0.924	1.000	912	843			833	770	0	0	833	770		
	R 12	5	0.906	1.000	1,216	1,101			833	754	0	0	833	754		
	R 13	6	0.888	1.000	1,520	1,350			833	740	0	0	833	740		
	R 14	7	0.871	1.000	1,824	1,588			833	725	0	0	833	725		
	R 15	8	0.853	1.000	2,128	1,816			833	711	0	0	833	711		
	R 16	9	0.837	1.000	2,432	2,035			833	697	0	0	833	697		
	R 17	10	0.820	1.000	2,736	2,244			833	683	0	0	833	683		
	R 18	11	0.804	1.000	3,040	2,445			833	670	0	0	833	670		
	R 19	12	0.788	1.000	3,344	2,637			833	657	0	0	833	657		
	R 20	13	0.773	1.000	3,648	2,820			833	644	0	0	833	644		
R 21	14	0.758	1.000	3,952	2,995			833	631	0	0	833	631			
R 22	15	0.743	1.000	4,256	3,162			833	619	0	0	833	619			
R 23	16	0.728	1.000	4,560	3,322			834	608	0	0	834	608			
施設完成後の評価期間 (5 0 年)	R 24	17	0.714	1.000	4,864	3,474					43	31	43	31		
	R 25	18	0.700	1.000	4,864	3,406					43	30	43	30		
	R 26	19	0.686	1.000	4,864	3,339					43	30	43	30		
	R 27	20	0.673	1.000	4,864	3,273					43	29	43	29		
	R 28	21	0.660	1.000	4,864	3,209					43	28	43	28		
	R 29	22	0.647	1.000	4,864	3,146					43	28	43	28		
	R 30	23	0.634	1.000	4,864	3,085					43	27	43	27		
	R 31	24	0.622	1.000	4,864	3,024					43	27	43	27		
	R 32	25	0.610	1.000	4,864	2,965					43	26	43	26		
	R 33	26	0.598	1.000	4,864	2,907					43	26	43	26		
	R 34	27	0.586	1.000	4,864	2,850					43	25	43	25		
	R 35	28	0.574	1.000	4,864	2,794					43	25	43	25		
	R 36	29	0.563	1.000	4,864	2,739					43	24	43	24		
	R 37	30	0.552	1.000	4,864	2,685					43	24	43	24		
	R 38	31	0.541	1.000	4,864	2,633					43	23	43	23		
	R 39	32	0.531	1.000	4,864	2,581					43	23	43	23		
	R 40	33	0.520	1.000	4,864	2,530					43	22	43	22		
	R 41	34	0.510	1.000	4,864	2,481					43	22	43	22		
	R 42	35	0.500	1.000	4,864	2,432					43	22	43	22		
	R 43	36	0.490	1.000	4,864	2,384					43	21	43	21		
	R 44	37	0.481	1.000	4,864	2,338					43	21	43	21		
	R 45	38	0.471	1.000	4,864	2,292					43	20	43	20		
	R 46	39	0.462	1.000	4,864	2,247					43	20	43	20		
	R 47	40	0.453	1.000	4,864	2,203					43	19	43	19		
	R 48	41	0.444	1.000	4,864	2,160					43	19	43	19		
	R 49	42	0.435	1.000	4,864	2,117					43	19	43	19		
	R 50	43	0.427	1.000	4,864	2,076					43	18	43	18		
	R 51	44	0.418	1.000	4,864	2,035					43	18	43	18		
	R 52	45	0.410	1.000	4,864	1,995					43	18	43	18		
	R 53	46	0.402	1.000	4,864	1,956					43	17	43	17		
	R 54	47	0.394	1.000	4,864	1,918					43	17	43	17		
	R 55	48	0.387	1.000	4,864	1,880					43	17	43	17		
	R 56	49	0.379	1.000	4,864	1,843					43	16	43	16		
	R 57	50	0.372	1.000	4,864	1,807					43	16	43	16		
	R 58	51	0.364	1.000	4,864	1,772					43	16	43	16		
R 59	52	0.357	1.000	4,864	1,737					43	15	43	15			
R 60	53	0.350	1.000	4,864	1,703					43	15	43	15			
R 61	54	0.343	1.000	4,864	1,669					43	15	43	15			
R 62	55	0.337	1.000	4,864	1,637					43	14	43	14			
R 63	56	0.330	1.000	4,864	1,605					43	14	43	14			
R 64	57	0.323	1.000	4,864	1,573					43	14	43	14			
R 65	58	0.317	1.000	4,864	1,542					43	14	43	14			
R 66	59	0.311	1.000	4,864	1,512					43	13	43	13			
R 67	60	0.305	1.000	4,864	1,482					43	13	43	13			
R 68	61	0.299	1.000	4,864	1,453					43	13	43	13			
R 69	62	0.293	1.000	4,864	1,425					43	13	43	13			
R 70	63	0.287	1.000	4,864	1,397					43	12	43	12			
R 71	64	0.282	1.000	4,864	1,370					43	12	43	12			
R 72	65	0.276	1.000	4,864	1,343					43	12	43	12			
R 73	66	0.271	1.000	4,864	1,316					43	12	43	12			
合 計					279,680	140,563	1,130	141,693	13,329	11,312	2,150	985	15,479	12,297	11.5	129,396

様式－５

費用対便益（残事業：割引率+1%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 1%	デフレーター					費用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (R 8 ～ R 23 年)	R 8	1	0.990	1.000	0	0			833	825	0	0	833	825		
	R 9	2	0.980	1.000	304	298			833	817	0	0	833	817		
	R 10	3	0.971	1.000	608	590			833	809	0	0	833	809		
	R 11	4	0.961	1.000	912	876			833	800	0	0	833	800		
	R 12	5	0.951	1.000	1,216	1,157			833	793	0	0	833	793		
	R 13	6	0.942	1.000	1,520	1,432			833	785	0	0	833	785		
	R 14	7	0.933	1.000	1,824	1,701			833	777	0	0	833	777		
	R 15	8	0.923	1.000	2,128	1,965			833	769	0	0	833	769		
	R 16	9	0.914	1.000	2,432	2,224			833	762	0	0	833	762		
	R 17	10	0.905	1.000	2,736	2,477			833	754	0	0	833	754		
	R 18	11	0.896	1.000	3,040	2,725			833	747	0	0	833	747		
	R 19	12	0.887	1.000	3,344	2,968			833	739	0	0	833	739		
	R 20	13	0.879	1.000	3,648	3,205			833	732	0	0	833	732		
R 21	14	0.870	1.000	3,952	3,438			833	725	0	0	833	725			
R 22	15	0.861	1.000	4,256	3,666			833	718	0	0	833	718			
R 23	16	0.853	1.000	4,560	3,889			834	711	0	0	834	711			
施設完成後の 評価期間 (50 年)	R 24	17	0.844	1.000	4,864	4,107					43	36	43	36		
	R 25	18	0.836	1.000	4,864	4,066					43	36	43	36		
	R 26	19	0.828	1.000	4,864	4,026					43	36	43	36		
	R 27	20	0.820	1.000	4,864	3,986					43	35	43	35		
	R 28	21	0.811	1.000	4,864	3,947					43	35	43	35		
	R 29	22	0.803	1.000	4,864	3,908					43	35	43	35		
	R 30	23	0.795	1.000	4,864	3,869					43	34	43	34		
	R 31	24	0.788	1.000	4,864	3,831					43	34	43	34		
	R 32	25	0.780	1.000	4,864	3,793					43	34	43	34		
	R 33	26	0.772	1.000	4,864	3,755					43	33	43	33		
	R 34	27	0.764	1.000	4,864	3,718					43	33	43	33		
	R 35	28	0.757	1.000	4,864	3,681					43	33	43	33		
	R 36	29	0.749	1.000	4,864	3,645					43	32	43	32		
	R 37	30	0.742	1.000	4,864	3,609					43	32	43	32		
	R 38	31	0.735	1.000	4,864	3,573					43	32	43	32		
	R 39	32	0.727	1.000	4,864	3,538					43	31	43	31		
	R 40	33	0.720	1.000	4,864	3,503					43	31	43	31		
	R 41	34	0.713	1.000	4,864	3,468					43	31	43	31		
	R 42	35	0.706	1.000	4,864	3,434					43	30	43	30		
	R 43	36	0.699	1.000	4,864	3,400					43	30	43	30		
	R 44	37	0.692	1.000	4,864	3,366					43	30	43	30		
	R 45	38	0.685	1.000	4,864	3,333					43	29	43	29		
	R 46	39	0.678	1.000	4,864	3,300					43	29	43	29		
	R 47	40	0.672	1.000	4,864	3,267					43	29	43	29		
	R 48	41	0.665	1.000	4,864	3,235					43	29	43	29		
	R 49	42	0.658	1.000	4,864	3,203					43	28	43	28		
	R 50	43	0.652	1.000	4,864	3,171					43	28	43	28		
	R 51	44	0.645	1.000	4,864	3,139					43	28	43	28		
	R 52	45	0.639	1.000	4,864	3,108					43	27	43	27		
	R 53	46	0.633	1.000	4,864	3,078					43	27	43	27		
	R 54	47	0.626	1.000	4,864	3,047					43	27	43	27		
	R 55	48	0.620	1.000	4,864	3,017					43	27	43	27		
	R 56	49	0.614	1.000	4,864	2,987					43	26	43	26		
	R 57	50	0.608	1.000	4,864	2,958					43	26	43	26		
	R 58	51	0.602	1.000	4,864	2,928					43	26	43	26		
	R 59	52	0.596	1.000	4,864	2,899					43	26	43	26		
R 60	53	0.590	1.000	4,864	2,871					43	25	43	25			
R 61	54	0.584	1.000	4,864	2,842					43	25	43	25			
R 62	55	0.579	1.000	4,864	2,814					43	25	43	25			
R 63	56	0.573	1.000	4,864	2,786					43	25	43	25			
R 64	57	0.567	1.000	4,864	2,759					43	24	43	24			
R 65	58	0.562	1.000	4,864	2,731					43	24	43	24			
R 66	59	0.556	1.000	4,864	2,704					43	24	43	24			
R 67	60	0.550	1.000	4,864	2,677					43	24	43	24			
R 68	61	0.545	1.000	4,864	2,651					43	23	43	23			
R 69	62	0.540	1.000	4,864	2,625					43	23	43	23			
R 70	63	0.534	1.000	4,864	2,599					43	23	43	23			
R 71	64	0.529	1.000	4,864	2,573					43	23	43	23			
R 72	65	0.524	1.000	4,864	2,547					43	23	43	23			
R 73	66	0.519	1.000	4,864	2,522					43	22	43	22			
合 計					279,680	195,205	2,166	197,371	13,329	12,263	2,150	1,438	15,479	13,701	14.4	183,670

様式－５

費用対便益（残事業：残事業費+10%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター					費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (R 8 ～ R 2 3 年)	R 8	1	0.962	1.000	0	0			916	881	0	0	916	881		
	R 9	2	0.925	1.000	304	281			916	847	0	0	916	847		
	R 10	3	0.889	1.000	608	541			916	814	0	0	916	814		
	R 11	4	0.855	1.000	912	780			916	783	0	0	916	783		
	R 12	5	0.822	1.000	1,216	999			916	753	0	0	916	753		
	R 13	6	0.790	1.000	1,519	1,200			916	724	0	0	916	724		
	R 14	7	0.760	1.000	1,823	1,385			916	696	0	0	916	696		
	R 15	8	0.731	1.000	2,127	1,554			916	669	0	0	916	669		
	R 16	9	0.703	1.000	2,431	1,708			916	644	0	0	916	644		
	R 17	10	0.676	1.000	2,735	1,848			916	619	0	0	916	619		
	R 18	11	0.650	1.000	3,039	1,974			917	596	0	0	917	596		
	R 19	12	0.625	1.000	3,343	2,088			917	573	0	0	917	573		
	R 20	13	0.601	1.000	3,647	2,190			917	551	0	0	917	551		
R 21	14	0.577	1.000	3,951	2,282			917	530	0	0	917	530			
R 22	15	0.555	1.000	4,256	2,363			917	509	0	0	917	509			
R 23	16	0.534	1.000	4,560	2,435			917	490	0	0	917	490			
施設完成後の 評価期間 (5 0 年)	R 24	17	0.513	1.000	4,864	2,497					43	22	43	22		
	R 25	18	0.494	1.000	4,864	2,401					43	21	43	21		
	R 26	19	0.475	1.000	4,864	2,309					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	4,864	2,220					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	4,864	2,134					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	4,864	2,052					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	4,864	1,973					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	4,864	1,898					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	4,864	1,825					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	4,864	1,754					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	4,864	1,687					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	4,864	1,622					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	4,864	1,560					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	4,864	1,500					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	4,864	1,442					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	4,864	1,387					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	4,864	1,333					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	4,864	1,282					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	4,864	1,233					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	4,864	1,185					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	4,864	1,140					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	4,864	1,096					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	4,864	1,054					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	4,864	1,013					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	4,864	974					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	4,864	937					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	4,864	901					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	4,864	866					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	4,864	833					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	4,864	801					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	4,864	770					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	4,864	740					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	4,864	712					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	4,864	684					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	4,864	658					43	6	43	6		
	R 59	52	0.130	1.000	4,864	633					43	6	43	6		
R 60	53	0.125	1.000	4,864	608					43	5	43	5			
R 61	54	0.120	1.000	4,864	585					43	5	43	5			
R 62	55	0.116	1.000	4,864	563					43	5	43	5			
R 63	56	0.111	1.000	4,864	541					43	5	43	5			
R 64	57	0.107	1.000	4,864	520					43	5	43	5			
R 65	58	0.103	1.000	4,864	500					43	4	43	4			
R 66	59	0.099	1.000	4,864	481					43	4	43	4			
R 67	60	0.095	1.000	4,864	462					43	4	43	4			
R 68	61	0.091	1.000	4,864	445					43	4	43	4			
R 69	62	0.088	1.000	4,864	427					43	4	43	4			
R 70	63	0.085	1.000	4,864	411					43	4	43	4			
R 71	64	0.081	1.000	4,864	395					43	3	43	3			
R 72	65	0.078	1.000	4,864	380					43	3	43	3			
R 73	66	0.075	1.000	4,864	365					43	3	43	3			
合 計					279,671	79,417	345	79,762	14,662	10,679	2,150	492	16,812	11,171	7.1	68,591

様式－５

費用対便益（残事業：残事業費-10%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター					費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (R 8 ～ R 23 年)	R 8	1	0.962	1.000	0	0			750	721	0	0	750	721		
	R 9	2	0.925	1.000	304	281			750	693	0	0	750	693		
	R 10	3	0.889	1.000	608	541			750	667	0	0	750	667		
	R 11	4	0.855	1.000	912	780			750	641	0	0	750	641		
	R 12	5	0.822	1.000	1,216	999			750	616	0	0	750	616		
	R 13	6	0.790	1.000	1,521	1,202			750	593	0	0	750	593		
	R 14	7	0.760	1.000	1,825	1,387			750	570	0	0	750	570		
	R 15	8	0.731	1.000	2,129	1,556			750	548	0	0	750	548		
	R 16	9	0.703	1.000	2,433	1,709			750	527	0	0	750	527		
	R 17	10	0.676	1.000	2,737	1,849			750	507	0	0	750	507		
	R 18	11	0.650	1.000	3,041	1,975			750	487	0	0	750	487		
	R 19	12	0.625	1.000	3,345	2,089			750	468	0	0	750	468		
	R 20	13	0.601	1.000	3,649	2,191			749	450	0	0	749	450		
	R 21	14	0.577	1.000	3,953	2,283			749	433	0	0	749	433		
	R 22	15	0.555	1.000	4,257	2,364			749	416	0	0	749	416		
	R 23	16	0.534	1.000	4,560	2,435			749	400	0	0	749	400		
施設完成後の評価期間 (5 0 年)	R 24	17	0.513	1.000	4,864	2,497					43	22	43	22		
	R 25	18	0.494	1.000	4,864	2,401					43	21	43	21		
	R 26	19	0.475	1.000	4,864	2,309					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	4,864	2,220					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	4,864	2,134					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	4,864	2,052					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	4,864	1,973					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	4,864	1,898					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	4,864	1,825					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	4,864	1,754					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	4,864	1,687					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	4,864	1,622					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	4,864	1,560					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	4,864	1,500					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	4,864	1,442					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	4,864	1,387					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	4,864	1,333					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	4,864	1,282					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	4,864	1,233					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	4,864	1,185					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	4,864	1,140					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	4,864	1,096					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	4,864	1,054					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	4,864	1,013					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	4,864	974					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	4,864	937					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	4,864	901					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	4,864	866					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	4,864	833					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	4,864	801					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	4,864	770					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	4,864	740					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	4,864	712					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	4,864	684					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	4,864	658					43	6	43	6		
	R 59	52	0.130	1.000	4,864	633					43	6	43	6		
	R 60	53	0.125	1.000	4,864	608					43	5	43	5		
	R 61	54	0.120	1.000	4,864	585					43	5	43	5		
	R 62	55	0.116	1.000	4,864	563					43	5	43	5		
	R 63	56	0.111	1.000	4,864	541					43	5	43	5		
	R 64	57	0.107	1.000	4,864	520					43	5	43	5		
	R 65	58	0.103	1.000	4,864	500					43	4	43	4		
	R 66	59	0.099	1.000	4,864	481					43	4	43	4		
	R 67	60	0.095	1.000	4,864	462					43	4	43	4		
	R 68	61	0.091	1.000	4,864	445					43	4	43	4		
	R 69	62	0.088	1.000	4,864	427					43	4	43	4		
	R 70	63	0.085	1.000	4,864	411					43	4	43	4		
	R 71	64	0.081	1.000	4,864	395					43	3	43	3		
R 72	65	0.078	1.000	4,864	380					43	3	43	3			
R 73	66	0.075	1.000	4,864	365					43	3	43	3			
合 計					279,690	79,430	282	79,712	11,996	8,737	2,150	492	14,146	9,229	8.6	70,483

様式－５

費用対便益（残事業：残工期+10%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益			計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②		建設費③		維持管理費④		計③+④			
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (R 8 ~ R 2 5 年)	R 8	1	0.962	1.000	0	0			741	713	0	0	741	713		
	R 9	2	0.925	1.000	270	250			741	685	0	0	741	685		
	R 10	3	0.889	1.000	541	481			741	659	0	0	741	659		
	R 11	4	0.855	1.000	811	693			741	633	0	0	741	633		
	R 12	5	0.822	1.000	1,082	889			741	609	0	0	741	609		
	R 13	6	0.790	1.000	1,352	1,069			741	586	0	0	741	586		
	R 14	7	0.760	1.000	1,622	1,233			741	563	0	0	741	563		
	R 15	8	0.731	1.000	1,893	1,383			741	541	0	0	741	541		
	R 16	9	0.703	1.000	2,163	1,520			741	521	0	0	741	521		
	R 17	10	0.676	1.000	2,434	1,644			741	501	0	0	741	501		
	R 18	11	0.650	1.000	2,704	1,756			741	481	0	0	741	481		
	R 19	12	0.625	1.000	2,974	1,858			741	463	0	0	741	463		
	R 20	13	0.601	1.000	3,245	1,949			741	445	0	0	741	445		
	R 21	14	0.577	1.000	3,515	2,030			741	428	0	0	741	428		
	R 22	15	0.555	1.000	3,786	2,102			741	411	0	0	741	411		
	R 23	16	0.534	1.000	4,056	2,166			741	396	0	0	741	396		
	R 24	17	0.513	1.000	4,326	2,221			741	380	0	0	741	380		
	R 25	18	0.494	1.000	4,597	2,269			732	361	0	0	732	361		
施設完成後の 評価期間 (5 0 年)	R 26	19	0.475	1.000	4,864	2,309					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	4,864	2,220					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	4,864	2,134					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	4,864	2,052					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	4,864	1,973					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	4,864	1,898					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	4,864	1,825					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	4,864	1,754					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	4,864	1,687					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	4,864	1,622					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	4,864	1,560					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	4,864	1,500					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	4,864	1,442					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	4,864	1,387					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	4,864	1,333					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	4,864	1,282					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	4,864	1,233					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	4,864	1,185					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	4,864	1,140					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	4,864	1,096					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	4,864	1,054					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	4,864	1,013					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	4,864	974					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	4,864	937					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	4,864	901					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	4,864	866					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	4,864	833					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	4,864	801					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	4,864	770					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	4,864	740					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	4,864	712					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	4,864	684					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	4,864	658					43	6	43	6		
	R 59	52	0.130	1.000	4,864	633					43	6	43	6		
	R 60	53	0.125	1.000	4,864	608					43	5	43	5		
	R 61	54	0.120	1.000	4,864	585					43	5	43	5		
	R 62	55	0.116	1.000	4,864	563					43	5	43	5		
	R 63	56	0.111	1.000	4,864	541					43	5	43	5		
	R 64	57	0.107	1.000	4,864	520					43	5	43	5		
	R 65	58	0.103	1.000	4,864	500					43	4	43	4		
	R 66	59	0.099	1.000	4,864	481					43	4	43	4		
	R 67	60	0.095	1.000	4,864	462					43	4	43	4		
	R 68	61	0.091	1.000	4,864	445					43	4	43	4		
	R 69	62	0.088	1.000	4,864	427					43	4	43	4		
	R 70	63	0.085	1.000	4,864	411					43	4	43	4		
	R 71	64	0.081	1.000	4,864	395					43	3	43	3		
	R 72	65	0.078	1.000	4,864	380					43	3	43	3		
	R 73	66	0.075	1.000	4,864	365					43	3	43	3		
R 74	67	0.072	1.000	4,864	351					43	3	43	3			
R 75	68	0.069	1.000	4,864	338					43	3	43	3			
合 計					284,571	77,093	290	77,383	13,329	9,376	2,150	455	15,479	9,831	7.9	67,552

様式－５

費用対便益（残事業：残工期-10%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター					費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C
					便益		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 （R 8 ～ R 21 年）	R 8	1	0.962	1.000	0	0			952	915	0	0	952	915		
	R 9	2	0.925	1.000	347	321			952	880	0	0	952	880		
	R 10	3	0.889	1.000	695	618			952	846	0	0	952	846		
	R 11	4	0.855	1.000	1,042	891			952	814	0	0	952	814		
	R 12	5	0.822	1.000	1,390	1,142			952	782	0	0	952	782		
	R 13	6	0.790	1.000	1,737	1,373			952	752	0	0	952	752		
	R 14	7	0.760	1.000	2,084	1,584			952	723	0	0	952	723		
	R 15	8	0.731	1.000	2,432	1,777			952	696	0	0	952	696		
	R 16	9	0.703	1.000	2,779	1,952			952	669	0	0	952	669		
	R 17	10	0.676	1.000	3,127	2,112			952	643	0	0	952	643		
	R 18	11	0.650	1.000	3,474	2,257			952	618	0	0	952	618		
	R 19	12	0.625	1.000	3,821	2,387			952	595	0	0	952	595		
R 20	13	0.601	1.000	4,169	2,504			952	572	0	0	952	572			
R 21	14	0.577	1.000	4,516	2,608			953	550	0	0	953	550			
施設完成後の 評価期間 （50年）	R 22	15	0.555	1.000	4,864	2,701					43	24	43	24		
	R 23	16	0.534	1.000	4,864	2,597					43	23	43	23		
	R 24	17	0.513	1.000	4,864	2,497					43	22	43	22		
	R 25	18	0.494	1.000	4,864	2,401					43	21	43	21		
	R 26	19	0.475	1.000	4,864	2,309					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	4,864	2,220					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	4,864	2,134					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	4,864	2,052					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	4,864	1,973					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	4,864	1,898					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	4,864	1,825					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	4,864	1,754					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	4,864	1,687					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	4,864	1,622					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	4,864	1,560					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	4,864	1,500					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	4,864	1,442					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	4,864	1,387					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	4,864	1,333					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	4,864	1,282					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	4,864	1,233					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	4,864	1,185					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	4,864	1,140					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	4,864	1,096					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	4,864	1,054					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	4,864	1,013					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	4,864	974					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	4,864	937					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	4,864	901					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	4,864	866					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	4,864	833					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	4,864	801					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	4,864	770					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	4,864	740					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	4,864	712					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	4,864	684					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	4,864	658					43	6	43	6		
	R 59	52	0.130	1.000	4,864	633					43	6	43	6		
	R 60	53	0.125	1.000	4,864	608					43	5	43	5		
	R 61	54	0.120	1.000	4,864	585					43	5	43	5		
	R 62	55	0.116	1.000	4,864	563					43	5	43	5		
	R 63	56	0.111	1.000	4,864	541					43	5	43	5		
R 64	57	0.107	1.000	4,864	520					43	5	43	5			
R 65	58	0.103	1.000	4,864	500					43	4	43	4			
R 66	59	0.099	1.000	4,864	481					43	4	43	4			
R 67	60	0.095	1.000	4,864	462					43	4	43	4			
R 68	61	0.091	1.000	4,864	445					43	4	43	4			
R 69	62	0.088	1.000	4,864	427					43	4	43	4			
R 70	63	0.085	1.000	4,864	411					43	4	43	4			
R 71	64	0.081	1.000	4,864	395					43	3	43	3			
合 計					274,813	81,868	339	82,207	13,329	10,055	2,150	533	15,479	10,588	7.8	71,619

様式－５

費用対便益（残事業：資産-10%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター					費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (R 8 ～ R 2 3 年)	R 8	1	0.962	1.000	0	0			833	801	0	0	833	801		
	R 9	2	0.925	1.000	276	255			833	770	0	0	833	770		
	R 10	3	0.889	1.000	551	490			833	741	0	0	833	741		
	R 11	4	0.855	1.000	827	707			833	712	0	0	833	712		
	R 12	5	0.822	1.000	1,103	907			833	685	0	0	833	685		
	R 13	6	0.790	1.000	1,379	1,090			833	658	0	0	833	658		
	R 14	7	0.760	1.000	1,654	1,257			833	633	0	0	833	633		
	R 15	8	0.731	1.000	1,930	1,410			833	609	0	0	833	609		
	R 16	9	0.703	1.000	2,206	1,550			833	585	0	0	833	585		
	R 17	10	0.676	1.000	2,482	1,677			833	563	0	0	833	563		
	R 18	11	0.650	1.000	2,757	1,791			833	541	0	0	833	541		
	R 19	12	0.625	1.000	3,033	1,894			833	520	0	0	833	520		
	R 20	13	0.601	1.000	3,309	1,987			833	500	0	0	833	500		
	R 21	14	0.577	1.000	3,584	2,070			833	481	0	0	833	481		
	R 22	15	0.555	1.000	3,860	2,143			833	463	0	0	833	463		
	R 23	16	0.534	1.000	4,136	2,208			834	445	0	0	834	445		
施設完成後の 評価期間 (5 0 年)	R 24	17	0.513	1.000	4,412	2,265					43	22	43	22		
	R 25	18	0.494	1.000	4,412	2,178					43	21	43	21		
	R 26	19	0.475	1.000	4,412	2,094					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	4,412	2,014					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	4,412	1,936					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	4,412	1,862					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	4,412	1,790					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	4,412	1,721					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	4,412	1,655					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	4,412	1,591					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	4,412	1,530					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	4,412	1,471					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	4,412	1,415					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	4,412	1,360					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	4,412	1,308					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	4,412	1,258					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	4,412	1,209					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	4,412	1,163					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	4,412	1,118					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	4,412	1,075					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	4,412	1,034					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	4,412	994					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	4,412	956					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	4,412	919					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	4,412	884					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	4,412	850					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	4,412	817					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	4,412	786					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	4,412	755					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	4,412	726					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	4,412	698					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	4,412	671					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	4,412	646					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	4,412	621					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	4,412	597					43	6	43	6		
	R 59	52	0.130	1.000	4,412	574					43	6	43	6		
	R 60	53	0.125	1.000	4,412	552					43	5	43	5		
	R 61	54	0.120	1.000	4,412	531					43	5	43	5		
	R 62	55	0.116	1.000	4,412	510					43	5	43	5		
	R 63	56	0.111	1.000	4,412	491					43	5	43	5		
	R 64	57	0.107	1.000	4,412	472					43	5	43	5		
	R 65	58	0.103	1.000	4,412	454					43	4	43	4		
	R 66	59	0.099	1.000	4,412	436					43	4	43	4		
	R 67	60	0.095	1.000	4,412	419					43	4	43	4		
	R 68	61	0.091	1.000	4,412	403					43	4	43	4		
	R 69	62	0.088	1.000	4,412	388					43	4	43	4		
	R 70	63	0.085	1.000	4,412	373					43	4	43	4		
	R 71	64	0.081	1.000	4,412	359					43	3	43	3		
R 72	65	0.078	1.000	4,412	345					43	3	43	3			
R 73	66	0.075	1.000	4,412	331					43	3	43	3			
合 計					253,687	72,041	314	72,355	13,329	9,707	2,150	492	15,479	10,199	7.1	62,156

様式－５

費用対便益（残事業：資産+10%）

水系名：安倍川水系 河川名：安倍川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター					費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 7	0	1.000	1.000												
整備期間 (R 8 ～ R 2 3 年)	R 8	1	0.962	1.000	0	0			833	801	0	0	833	801		
	R 9	2	0.925	1.000	332	307			833	770	0	0	833	770		
	R 10	3	0.889	1.000	665	591			833	741	0	0	833	741		
	R 11	4	0.855	1.000	997	852			833	712	0	0	833	712		
	R 12	5	0.822	1.000	1,329	1,092			833	685	0	0	833	685		
	R 13	6	0.790	1.000	1,661	1,313			833	658	0	0	833	658		
	R 14	7	0.760	1.000	1,994	1,515			833	633	0	0	833	633		
	R 15	8	0.731	1.000	2,326	1,700			833	609	0	0	833	609		
	R 16	9	0.703	1.000	2,658	1,867			833	585	0	0	833	585		
	R 17	10	0.676	1.000	2,991	2,021			833	563	0	0	833	563		
	R 18	11	0.650	1.000	3,323	2,159			833	541	0	0	833	541		
	R 19	12	0.625	1.000	3,655	2,283			833	520	0	0	833	520		
	R 20	13	0.601	1.000	3,987	2,394			833	500	0	0	833	500		
R 21	14	0.577	1.000	4,320	2,495			833	481	0	0	833	481			
R 22	15	0.555	1.000	4,652	2,583			833	463	0	0	833	463			
R 23	16	0.534	1.000	4,984	2,661			834	445	0	0	834	445			
施設完成後の 評価期間 (5 0 年)	R 24	17	0.513	1.000	5,317	2,730					43	22	43	22		
	R 25	18	0.494	1.000	5,317	2,625					43	21	43	21		
	R 26	19	0.475	1.000	5,317	2,524					43	20	43	20		
	R 27	20	0.456	1.000	5,317	2,427					43	20	43	20		
	R 28	21	0.439	1.000	5,317	2,333					43	19	43	19		
	R 29	22	0.422	1.000	5,317	2,244					43	18	43	18		
	R 30	23	0.406	1.000	5,317	2,157					43	17	43	17		
	R 31	24	0.390	1.000	5,317	2,074					43	17	43	17		
	R 32	25	0.375	1.000	5,317	1,994					43	16	43	16		
	R 33	26	0.361	1.000	5,317	1,918					43	16	43	16		
	R 34	27	0.347	1.000	5,317	1,844					43	15	43	15		
	R 35	28	0.333	1.000	5,317	1,773					43	14	43	14		
	R 36	29	0.321	1.000	5,317	1,705					43	14	43	14		
	R 37	30	0.308	1.000	5,317	1,639					43	13	43	13		
	R 38	31	0.296	1.000	5,317	1,576					43	13	43	13		
	R 39	32	0.285	1.000	5,317	1,516					43	12	43	12		
	R 40	33	0.274	1.000	5,317	1,457					43	12	43	12		
	R 41	34	0.264	1.000	5,317	1,401					43	11	43	11		
	R 42	35	0.253	1.000	5,317	1,347					43	11	43	11		
	R 43	36	0.244	1.000	5,317	1,296					43	10	43	10		
	R 44	37	0.234	1.000	5,317	1,246					43	10	43	10		
	R 45	38	0.225	1.000	5,317	1,198					43	10	43	10		
	R 46	39	0.217	1.000	5,317	1,152					43	9	43	9		
	R 47	40	0.208	1.000	5,317	1,107					43	9	43	9		
	R 48	41	0.200	1.000	5,317	1,065					43	9	43	9		
	R 49	42	0.193	1.000	5,317	1,024					43	8	43	8		
	R 50	43	0.185	1.000	5,317	985					43	8	43	8		
	R 51	44	0.178	1.000	5,317	947					43	8	43	8		
	R 52	45	0.171	1.000	5,317	910					43	7	43	7		
	R 53	46	0.165	1.000	5,317	875					43	7	43	7		
	R 54	47	0.158	1.000	5,317	842					43	7	43	7		
	R 55	48	0.152	1.000	5,317	809					43	7	43	7		
	R 56	49	0.146	1.000	5,317	778					43	6	43	6		
	R 57	50	0.141	1.000	5,317	748					43	6	43	6		
	R 58	51	0.135	1.000	5,317	719					43	6	43	6		
	R 59	52	0.130	1.000	5,317	692					43	6	43	6		
	R 60	53	0.125	1.000	5,317	665					43	5	43	5		
	R 61	54	0.120	1.000	5,317	640					43	5	43	5		
	R 62	55	0.116	1.000	5,317	615					43	5	43	5		
	R 63	56	0.111	1.000	5,317	591					43	5	43	5		
	R 64	57	0.107	1.000	5,317	569					43	5	43	5		
	R 65	58	0.103	1.000	5,317	547					43	4	43	4		
	R 66	59	0.099	1.000	5,317	526					43	4	43	4		
	R 67	60	0.095	1.000	5,317	505					43	4	43	4		
	R 68	61	0.091	1.000	5,317	486					43	4	43	4		
	R 69	62	0.088	1.000	5,317	467					43	4	43	4		
	R 70	63	0.085	1.000	5,317	449					43	4	43	4		
	R 71	64	0.081	1.000	5,317	432					43	3	43	3		
R 72	65	0.078	1.000	5,317	415					43	3	43	3			
R 73	66	0.075	1.000	5,317	399					43	3	43	3			
合 計					305,724	86,816	314	87,130	13,329	9,707	2,150	492	15,479	10,199	8.5	76,931

事業費の内訳書

砂防事業		
事業名	安倍川(砂防事業) (全体事業費)	

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R7	再評価
------	----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費式	本工事費		式	1	21,309	
			式	1	21,309	
		山腹工	箇所	1	5,608	
		砂防堰堤	基	20	6,813	
		渓流保全工	箇所	1	239	
		その他	式	1	8,649	床固工群、堰堤改修、入島床固等
用地費及補償費			式	1	987	
	用地費		式	1	323	
	補償費		式	1	664	
間接経費			式	1	5,030	
事業費(工事諸費除く) 計			式	1	27,326	
工事諸費			式	1	4,038	
事業費(工事諸費含む) 計			式	1	31,364	
維持管理費			式	1	2,365	

- ※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。
- ※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
- ※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
- ※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

砂防事業

事業名	安倍川(砂防事業)	(残事業費)
-----	-----------	--------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R7	再評価
------	----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費式			式	1	11,306	
	本工事費		式	1	11,306	
		山腹工	箇所	1	3,300	
		砂防堰堤	基	16	4,985	
		溪流保全工	箇所	0	0	
		その他	式	1	3,021	床固工群、長寿命化対策
用地費及補償費			式	1	832	
	用地費	式	1	272		
	補償費	式	1	560		
間接経費			式	1	2,513	
事業費(工事諸費除く) 計			式	1	14,651	
工事諸費			式	1	2,485	
事業費(工事諸費含む) 計			式	1	17,136	

維持管理費	式	1	2,365	
-------	---	---	-------	--

- ※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。
 ※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
 ※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
 ※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。