

中部地方整備局所管事業における進捗状況等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費（億円） 上段：前回評価時 下段：現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
名古屋第4地方合同庁舎	愛知県名古屋市	事業採択 令和1年度 完了 令和7年度予定	122 125	再評価時から現在まで、使用中の庁舎の老朽、狭あい、分散及び防災機能に係る施設の不備等、当該事業を巡る状況に大きな変化はない。	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度 事業契約 令和5年度 既存建物解体完了（令和6年2月時点） 	<ul style="list-style-type: none"> 令和7年度 完成予定 	再評価時から現在まで、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性は生じていない。