

表:2020年度 工事実施状況

2020年度 実施工事

2021.3.10現在

河川	左右岸	工事 状況	工事 番号	工事名	施工延長(m)	工期
木曽川	右岸	工事完成	19-1	令和元年度 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事	453.3	2019.10.11 ~ 2020.10.30
木曽川	右岸	工事完成	19-2	令和元年度 木曽川赤地川表高潮堤防補強工事	468.5	2019.10.10 ~ 2021.2.19
木曽川	右岸	工事完成	19-3	令和元年度 木曽川葎ヶ須下流川表高潮堤防補強工事	413.5	2019.10.9 ~ 2020.12.18
木曽川	右岸	工事中	20-1	令和2年度 木曽川葎ヶ須川表高潮堤防補強工事	183.6	2020.6.25 ~ 2022.1.31
木曽川	右岸	工事中	20-2	令和2年度 木曽川葎ヶ須上流川表高潮堤防補強工事	219.6	2020.6.23 ~ 2022.1.31
木曽川	右岸	工事中	20-3	令和2年度 木曽川下流管内耐震補強工事	300.5	2020.6.25 ~ 2021.6.30
合計					2039.0	

※工事の実施状況により、変更になる可能性があります

準備中 : 工事契約締結前まで
 工事中 : 工事契約締結から工事完成まで
 工事完成 : 完成した工事(対策済)

発注延期 : 今年度内に工事の発注を予定していたが、次年度以降に発注することとした工事