

# 表:2021年度 工事実施状況

## 2021年度 実施工事

2021.11.30現在

河川	左右岸	工事 状況	工事 番号	工事名	施工延長(m)	工期
木曽川	右岸	工事中	20-1	令和2年度 木曽川葎ヶ須川表高潮堤防補強工事	183.6	2020.6.25 ~ 2022.1.31
木曽川	右岸	工事完成	20-2	令和2年度 木曽川葎ヶ須上流川表高潮堤防補強工事	219.6	2020.6.23 ~ 2021.11.12
木曽川	右岸	工事完成	20-3	令和2年度 木曽川下流管内耐震補強工事	300.5	2020.6.25 ~ 2021.6.30
木曽川	左岸	工事中	21-1	令和3年度 木曽川源線輪中高潮堤防嵩上工事	1200.0	2021.8.23 ~ 2022.3.25
揖斐川	右岸	工事中	21-2	令和3年度 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事	1200.0	2021.8.17 ~ 2022.3.25
合計					3103.7	

※工事の実施状況により、変更になる可能性があります

準備中

: 工事契約締結前まで

工事中

: 工事契約締結から工事完成まで

工事完成

: 完成した工事(対策済)

発注延期

: 今年度内に工事の発注を予定していたが、次年度以降に発注することとした工事