

河川整備計画の工事進捗延長(2021.11.30時点)

単位(km)

区分	河川		全体	対策済	工事中	準備中 (2021年度着手予定)	2022年度以降	備考
地盤改良等	木曽川	左岸	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	
		右岸	2.9	1.9	0.2	0.0	0.9	
	木曽川合計		3.7	1.9	0.2	0.0	1.7	
	揖斐川	右岸	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	揖斐川合計		1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
	木曽三川合計		4.7	1.9	0.2	0.0	2.7	
天端盛土等	木曽川	左岸	6.4	0.0	1.2	0.0	5.2	
		右岸	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3	
	木曽川合計		14.6	0.0	1.2	0.0	13.4	
	長良川	左岸	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
	長良川合計		4.6	0.0	0.0	0.0	4.6	
	揖斐川	左岸	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
		右岸	7.8	0.0	1.2	0.0	6.6	
揖斐川合計		11.7	0.0	1.2	0.0	10.5		
木曽三川合計		31.0	0.0	2.4	0.0	28.6		
全体延長			35.7	1.9	2.6	0.0	31.2	