

国道155号 豊田南バイパス 令和6年4月 工事便り



(名四国道事務所HP)



①	工事名	令和3年度 155号豊田南BP本新地区道路建設工事
工 期	令和4年4月1日	～ 令和6年7月31日
施 工 業 者	よしかわけんせつ 吉川建設 株式会社 現場代理人： 小木曾 彰久 監理技術者： 山浦 幹人 TEL 0565-31-5033 FAX 0565-31-5034	
3月末時点進捗率	85%	
4月作業予定	擁壁工、函渠工、仮設工	
工事概要	豊田市本新町で豊田南バイパスのU型擁壁及びカルバートをつくります。	
	豊田IC側より勘ノIC側を望む	

⑥	⑥-1・⑥-2	工事完成しました！
工事名	令和5年度 155号豊田南BP宮口高架橋A1下部工事	
工 期	令和5年7月25日	
～	令和6年3月29日	
施 工 業 者	ちゅうぶどぶく 中部土木 株式会社 現場代理人： 青木 昌義 監理技術者： 有金 良昭 TEL 0565-85-7450 FAX 0565-85-7451	
3月末時点進捗率	100%	
4月作業予定	-	
工事概要	豊田市本新町、宮口町で豊田南バイパスの下部工・歩道橋本体をつくりました。	
	勘ノIC側より豊田IC側を望む	

②	②-1・②-2	工事完成しました！
工事名	令和4年度 155号豊田南BP宮口地区道路建設工事	
工 期	令和5年3月31日	
～	令和6年3月29日	
施 工 業 者	やはぎ けんせつ こうぎょう 矢作建設工業 株式会社 現場代理人： 日比野 凌 監理技術者： 原田 英男 TEL 0565-85-8307 FAX 0565-85-8308	
3月末時点進捗率	100%	
4月作業予定	-	
工事概要	豊田市天王町、本新町で豊田南バイパスの擁壁・道路をつくりました。	
	勘ノIC側より豊田IC側を望む	

⑦	工事名	令和5年度 豊田地区貞宝高架橋A1下部工事
工 期	令和5年8月21日	
～	令和6年7月31日	
施 工 業 者	たいけいけんせつ 太啓建設 株式会社 現場代理人： 酒本 賢明 監理技術者： 酒本 賢明 TEL 0565-85-8992 FAX 0565-85-8993	
3月末時点進捗率	69%	
4月作業予定	道路土工、橋台工	
工事概要	豊田市横山町で豊田南バイパスの貞宝高架橋の下部工をつくります。	
	豊田IC側より勘ノIC側を望む	

③	工事名	令和4年度 155号豊田南BP宮口高架橋下部工事
工 期	令和5年3月31日	
～	令和6年3月29日	
施 工 業 者	ちゅうぶどぶく 中部土木 株式会社 現場代理人： 愛葉 義範 監理技術者： 有金 良昭 TEL 0565-85-7450 FAX 0565-85-7451	
3月末時点進捗率	100%	
4月作業予定	-	
工事概要	豊田市宮口町で豊田南バイパスの宮口高架橋の下部工およびランプの歩道をつくり、3月末に完了しました。	
	豊田IC側より勘ノIC側を望む	

⑧	工事名	令和4年度 155号豊田南BP宮口橋鋼上部工事
工 期	令和5年3月7日	
～	令和6年9月30日	
施 工 業 者	あいえいちあひ 株式会社IHインフラシステム 現場代理人： 佐藤 文彦 監理技術者： 小澤 輝純 TEL 0565-41-5524 FAX 0565-41-5525	
3月末時点進捗率	98%	
4月作業予定	現場塗装工・巻上コンクリート工	
工事概要	逢妻川の上部に渡河する鋼橋を架設します。	
	豊田IC側より勘ノIC側を望む	

④	工事名	令和4年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事
工 期	令和4年10月10日	
～	令和6年3月29日	
施 工 業 者	たいけいけんせつ 太啓建設 株式会社 現場代理人： 林 龍男 監理技術者： 鬼頭 進一 TEL 050-5530-4700 FAX 050-5530-4701	
3月末時点進捗率	100%	
4月作業予定	-	
工事概要	豊田市横山町で豊田南バイパスの横山橋の下部工、擁壁、鉛川の函渠をつくりました。	
	豊田IC側より勘ノIC側を望む	

⑨	工事名	令和4年度 155号豊田南BP横山橋鋼上部工事
工 期	令和5年3月7日	
～	令和6年9月30日	
施 工 業 者	にほん 日本ファブテック 株式会社 現場代理人： 森本 耕次 監理技術者： 齊藤 雄輝 TEL 0565-47-5270 FAX 0565-47-5271	
3月末時点進捗率	95%	
4月作業予定	現場継手工・足場工	
工事概要	豊田市横山町で逢妻女川の上部に渡河する鋼橋を架設します。	
	豊田IC側より勘ノIC側を望む	

⑤	工事名	令和4年度 155号豊田南BP逢妻地区道路建設工事
工 期	令和4年10月10日	
～	令和6年3月29日	
施 工 業 者	たいけいけんせつ 太啓建設 株式会社 現場代理人： 磯貝 孝宏 監理技術者： 鬼頭 進一 監理技術者補佐： 高橋 信 TEL 0565-85-8992 FAX 0565-85-8993	
3月末時点進捗率	100%	
4月作業予定	-	
工事概要	豊田市逢妻町で橋梁・道路をつくりました。	
	国道155号名古屋側より豊田側を望む	

⑩	⑩-1・⑩-2・⑩-3	
工事名	令和4年度 155号豊田南BP宮町橋鋼上部工事	
工 期	令和5年3月16日	
～	令和6年11月29日	
施 工 業 者	にほん 日本ファブテック 株式会社 現場代理人： 上 歳生 監理技術者： 上 歳生 TEL 0565-47-5270 FAX 0565-47-5271	
3月末時点進捗率	59%	
4月作業予定	ベント工・架設工・足場工・現場溶接工	
工事概要	豊田市東新町～田町で道路橋1橋と歩道橋2橋を架設します。	
	豊田IC側より勘ノIC側を望む	

発刊 第47号 令和6年4月1日

豊田支部工事等安全協議会
編集長：日本ファブテック株式会社
宮町橋作業所
TEL 0565-47-5270
FAX 0565-47-5271
監修：名四国道事務所 豊田出張所
TEL 0565-32-7581
FAX 0565-32-7586

編集長からひと言

平素は、豊田南バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

4月度の工事便りの編集長になりました『令和4年度 155号豊田南BP宮町橋鋼上部工事』を施工しております、日本ファブテック(株)現場代理人/監理技術者の上と申します。私どもの工事では、155号豊田南BPの東新、田町地区において、大型クレーンを使用した鋼橋の架設工事を行っています。

工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引き続き豊田南バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。