

国道247号西知多道路（長浦～日長） 工事便り（令和8年春号）

回覧

令和8年5月12日

編集長からひと言

平素は、247号西知多道路（長浦～日長）に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

工事便り（春号）の編集長になりました鈴木工業(株) 現場代理人でございます。

私どもが行っている工事は、西知多道路事業に伴う市道50042号線の付け替え道路となる(仮称)日長跨道橋の橋台と、そこへ至る工事用道路の整備を行う工事です。現在は工事エリア内の立木伐採作業を進めております。



工事期間中、地元の方々には何かと迷惑をおかけしますが、安全第一で施工を進めてまいりますのでご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

ホームページ
SNSはこちら
→



▲SNS ▲名四国道

西知多道路安全協議会 編集長：鈴木工業(株)
TEL 0569-84-8132
監修：名四国道事務所（工務課：西知多道路）
TEL 052-823-7911（代表）
知多市:都市整備部 土木課
TEL 0562-36-2671



工事① 令和6年度 247号西知多道路長浦IC東地区道路建設工事 工期 令和6年4月12日～令和8年5月28日 施工業者 名工建設 株式会社 TEL 0562-38-5611 FAX 0562-38-5612 4月末時点進捗率 91% 5月作業予定 工事用道路整備、鋼矢板圧入 他	工事② 令和6年度 247号西知多道路長浦跨線橋下部工事 工期 令和6年5月15日～令和8年6月30日 (令和9年3月末まで工期延長予定) 施工業者 株式会社 竹中土木 TEL 0569-47-6602 FAX 0569-47-6603 4月末時点進捗率 53% 5月作業予定 ニューマチックケーソン基礎工	工事③ 令和7年度 247号西知多道路南浜町道路整備工事 工期 令和8年2月5日～令和9年2月26日 施工業者 昭和土木 株式会社 TEL 050-5830-2098 FAX 050-5830-2099 4月末時点進捗率 準備中 5月作業予定 準備工（現地調査）	工事④ 令和7年度 247号西知多道路日長地区下部工事 工期 令和8年2月9日～令和9年2月26日 施工業者 鈴木工業 株式会社 TEL 0569-84-8132 FAX 0569-84-8133 4月末時点進捗率 11% 5月作業予定 工事用道路土工	工事⑤ 令和7年度 247号西知多道路日長道路建設工事 工期 令和8年3月2日～令和9年6月30日 施工業者 木村建設 株式会社 TEL 0562-57-6678 FAX 0562-57-6678 4月末時点進捗率 1% 5月作業予定 準備工（ヤード整備）	工事⑥ 令和7年度 247号西知多道路日長川下部工事 工期 令和8年3月16日～令和9年7月30日 施工業者 株式会社 近藤組 TEL 0562-38-7182 FAX 0562-38-7183 4月末時点進捗率 準備中 5月作業予定 準備工（ヤード整備）
工事概要 知多市南浜町で長浦IC下り 仮設出口を建設します。	工事概要 知多市南浜町で新設の長浦跨線橋の橋脚を建設します。	工事概要 知多市南浜町で旧歩道橋撤去、市道及び産業道路の排水構造物を整備します。	工事概要 知多市日長で工事用道路を建設し、(仮称)日長跨道橋下部工を建設します。	工事概要 知多市日長でBOXの地盤改良、日長川IONランプ下部工、調整池を建設します。	工事概要 知多市日長で本線下部工とOFFランプ下部工を建設します。

