


櫛田川通信

櫛田川出張所
第 4 号
平成20年11月

(櫛田川支部工事安全衛生協議会)



工 事 一 覧 表

2008. 10. 15現在

No	工 事 名	進捗率%	工期末	請負者
①	平成19年度 櫛田川管内整備工事	68%	～20. 12. 26	(株)カドヤ
②	平成19年度 佐奈川五佐奈災害復旧工事	35%	～21. 01. 29	丸亀産業(株)
③	平成20年度 櫛田川出張所管内維持工事(管内全域)	82%	～20. 11. 30	松阪土建(株)
④	平成20年度 櫛田川堤防除草工事(管内全域)	91%	～20. 12. 15	(株)宮本組
⑤	平成20年度 佐奈川災害復旧工事	9%	～21. 01. 30	藤田土木(株)
⑥	平成20年度 櫛田川高須高潮堤防工事	12%	～21. 01. 30	中井土木(株)
⑦	平成20年度 西南海岸松名瀬堤防工事	13%	～21. 03. 10	(株)カドヤ
⑧	平成20年度 櫛田川法田地区築堤護岸工事	19.2%	～21. 01. 30	(株)カドヤ
⑨	平成20年度 櫛田川東黒部堤防整備工事	4.5%	～21. 01. 30	松阪土建(株)

工事に伴う通行規制

規制箇所： 松名瀬海岸～東黒部漁港 通行止め
上記位置図海岸堤防天端

期間： ～平成21年3月10日まで(予定)

平成19年度櫛田川管内整備工事

進捗率 68%

被覆工設置完了

現在は被覆工を完了し工事用道路撤去、波返工に続きます。
隣接工事と連絡を取り合い近隣住民の方々に迷惑を掛けまいよう進めて行きたいと思いをします。



現場代理人・監理技術者
森田 清文

施工者 株式会社 カドヤ
TEL 0598-51-9133



左岸0.1k高須工区

平成19年度佐奈川五佐奈災害復旧工事

進捗率 35%

仮設坂路設置完了

現在、仮設工が完了したところです。
これから旧構造物撤去→護岸基礎工→法覆護岸工の施工を順次行います。



現場代理人・監理技術者
西本 勝紀

施工者 丸亀産業株式会社
TEL 0598-53-9111



佐奈川右岸2.6KP

地球にいいことしよう！

平成20年度櫛田川出張所管内維持工事

進捗率 82%

水路改修状況

注意看板設置完了

櫛田川、佐奈川、祓川にて、河川の緊急的な工事及び小規模な維持工事を行っています。
今後は、水路の改修工事等を行います。



現場代理人・主任技術者
宇田 陽介

施工者 松阪土建株式会社
TEL 0598-21-1335



佐奈川左岸0.2k



佐奈川右岸0.0k

平成20年度櫛田川堤防除草工事

進捗率 91%

除草作業状況

2回目の堤防除草工事は11月中旬に完了予定です。
飛石による事故の無いよう飛散防止柵を使用して除草作業を行っています。



現場代理人
宮本 秀模



監理技術者
滝本 弘明

施工者 株式会社 宮本組
TEL 0598-51-4545



右岸4.4k

平成20年度佐奈川災害復旧工事

進捗率 9%

仮設坂路設置状況

現在、佐奈川0.8k付近において河床掘削工
を行っています。
今後は、五桂、西山工区にて護岸工事を
行います。



現場代理人
木村 守道



監理技術者
沼田 俊彦

施工者 藤田土木株式会社
TEL 0598-58-0008



佐奈川左岸0.8k

平成20年度櫛田川高須高潮堤防工事

進捗率 12%

基礎工設置完了

櫛田川左岸0.1k～0.8k付近高須地区で高潮堤防工事
を行っています。現在、基礎工の施工を行っています。
今後は法面被覆工～波返し工と、基礎工から上部の方へ
と順次施工していきます。



現場代理人
水谷 隆至



監理技術者
中村 仁

施工者 中井土木(株)
TEL 0598-51-7565



左岸0.6k

平成20年度櫛田川法田地区築堤護岸工事

進捗率 13%

護岸基礎設置状況

現在、既設ブロック張撤去及び護岸基礎工の約50%が完了しています。今後は、法面整形後、階段・玉石張連節ブロックの施工へと進めていきます。
(法田低水区)



現場代理人・監理技術者
南条 弘幸

施工者 株式会社 カドヤ
TEL 0598-51-9133



右岸7.8k(法田低水区)

平成20年度西南海岸松名瀬堤防工事

進捗率19.2%

チップング作業完了

裏法被覆工の工事を行っています。
現在、チップング作業も完了し、裏法留工の施工を行っています。



現場代理人・監理技術者
中谷 憲司

施工者 株式会社 カドヤ
TEL 0598-51-9133



松名瀬堤防 No.93付近

平成20年度櫛田川東黒部堤防整備工

進捗率4.5%

着工前

地域の皆様の安全・安心に役立てる堤防の整備工事を行います。
堤防の保護だけでなく、環境にも配慮した護岸を造っていきます。
工事期間中はご迷惑をおかけしますがご理解、ご協力をお願いします。



現場代理人
河口 辰夫



監理技術者
生駒 貴矢

施工者 松阪土建株式会社
TEL 0598-21-1335



松名瀬工区予定箇所(右岸)



東黒部工区予定箇所(右岸)

平成20年度 水生生物調査を実施しました（櫛田川水系）

調査地点	調査日	調査団体	水質階級
① 櫛田川 櫛田橋	7月4日(金)	松阪市立 掃水小学校	少しきたない水
②	8月12日(火)	多気町立 多気中学校	きれいな水
③	8月18日(月)	多気町立 佐奈小学校	きれいな水
④	7月7日(月)	相可高等学校	きれいな水
⑤ 櫛田川 両郡橋	7月14日(月)	松阪市立 松阪第三小学校	少しきたない水
⑥	8月18日(月)	多気町立 佐奈小学校	少しきたない水
⑦ 佐奈川 西山橋	8月12日(火)	多気町立 多気中学校	少しきたない水



水質調査結果



① 櫛田橋

7月4日(金)

掃水小学校の子供たちが参加し、櫛田橋右岸において調査をしました。

調査の結果、櫛田橋は「**少しきたない水**」と判定されました。

7月7日(月)

相可高等学校の学生が参加し櫛田川の右岸庄町地先及び両郡橋右岸の多気町相可地先において調査をしました。

調査の結果、庄地先は「**少しきたない水**」、両郡橋は「**少しきたない水**」と判定されました。



④ 両郡橋



⑦ 西山橋

8月12日(月)

多気中学校のが参加し、櫛田橋右岸の豊原町地先及び佐奈川の西山橋（多気町西山）の右岸において調査をしました。

調査の結果、櫛田橋は「**少しきたない水**」、西山橋は「**少しきたない水**」と判定されました。

河川の水位や雨の情報

三重河川国道事務所のHP

インターネット版 <http://www.river.go.jp>

iモード版 <http://i.river.go.jp>

お役立ち情報!!

除草した刈草いりませんか?



■家畜堆肥の水分調整材

飼料としてもどうぞ



■茶畑、果樹園の敷きわら

■野菜栽培の堆肥

いろんな用途に、ご利用下さい

堤防除草で発生する刈草をお分けします。
運搬は行いません、直接現地へ取りに来られる方に限ります。

必要な方は、下記の櫛田川出張所までご連絡下さい。



ご意見・ご感想等のご連絡
はこちらへ

国土交通省 三重河川国道事務所 櫛田川出張所
松阪市豊原町1341-1 tel 0598-28-2265
fax 0598-28-6798