

国土交通省のホームページでも閲覧できます。
<http://www.mlit.go.jp/index.html>

お知らせします。

① 工事名：平成27年度
 1号笹原山中B Pエビノ木地区道路建設工事

受注者：小野建設（株） 現場代理人 三輪 暁生
 監理技術者 堀内 正人
 TEL：055-981-3162

お世話になります。
 日ごろより近隣の皆様にはご理解と御協力頂き有難うございます。
 工事の進捗状況ですが、エビノ木工区において工事を一時中断し、2号橋A2橋台における深礎杭の土質調査を行っております。
 山中工区については、引続き埋土の工事を行ってまいります、工事の状況によりダンプ台数が増加いたします。一般車両優先し、セーフティドライブを心掛けてまいりますのでご理解と御協力をお願いいたします。



【エビノ木工区】
 2号橋A2橋台
 深礎杭



【山中工区】
 残土受入、埋土

4月の主な作業内容

- ★エビノ木工区 橋梁基礎(深礎杭)
- ★山中工区 埋土

② 工事名：平成27年度
 1号笹原山中B Pエビノ木地区下部工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 尾鷲 昌弘
 監理技術者 小柳出 浩
 TEL：055-985-2966

お世話になります。
 深礎工発破作業の後列杭一次施工が完了しました。
 交通規制等の御協力有難う御座いました。
 4月は深礎工のコンクリート打設が主な作業となります。
 コンクリートミキサー車の現場への出入りが多くなりますが安全第一で作業に取り組んでいきますので、御協力お願い致します。



【深礎工】作業状況

4月の主な作業内容

- ★ 深礎工 鉄筋組み立て・コンクリート打設

③ 工事名：平成28年度
 1号笹原山中B P笹原新田地区道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 荒畑 勇人
 監理技術者 鈴木 強
 TEL：055-985-2966

お世話になります。
 今月の作業内容は、大曲工区については、引続き地下排水構造物の施工を行います。現在、大曲工区の地盤改良工事の検討を行っておりますので、検討結果が決まり次第、地盤改良工事も着手してまいります。
 4号橋工事用道路につきましても、引続き掘削並びに土砂搬出を行います。大型車両の通行が多くなりますが、一般車両を優先し、安全運転に心がけますので何卒ご理解とご協力お願い致します。



【大曲工区】
 ・地下排水構造物



【工事用道路】
 ・掘削
 ・土砂搬出

4月の主な作業内容

- ★大曲工区・・・地下排水構造物
- ★工事用道路・・・掘削・土砂搬出(山中工区・富士見平食堂付近)

④ 工事名：平成28年度
 1号笹原山中B P谷田地区西下部工事

受注者：土屋建設（株）現場代理人・監理技術者 勝又 寿彦
 安全巡視員 水口竜之介
 TEL：0558-76-1288

日ごろより近隣の皆様にはご理解と御協力頂き有難うございます。
 先月より行ってきました現地調査、掘削工事が終わり、今月より4号橋A2橋台の基礎工事として、深礎杭の施工を行います。
 深礎杭施工中は、掘削した土砂や資材の運搬を行います。
 近隣の皆様には引き続きご迷惑をおかけいたしますが一般車両優先、安全第一で工事を進めさせていただきますのでご理解と御協力をお願いいたします。



【4号橋】
 A2橋台 施工箇所

4月の主な作業内容

- ★4号橋 A 2 橋台 深礎杭 掘削・残土運搬
- 鉄筋組立・生コン打設



発注者：国土交通省中部地方整備局 沼津河川国道事務所 沼津国道維持出張所 TEL：055-986-1122
 工事に関してお気付きの点がございましたら、お気軽にご連絡ください。