

1

業者名	(株)栗山組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 新小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年10月29日～平成26年 9月30日
工事内容	新小和沢橋 橋脚 1基
9月の作業内容	先月にコンクリート打設が終了しました。今月は、出来上がった橋脚の計測を行い、足場の解体・埋戻し・現況復旧を行います。引続き地元の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 監理技術者 山添 0574-43-1665

<進捗状況> 進捗率 96% (H26.8月末)



着工前



8月末

2

業者名	(株)土谷組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 改良工事
工事期間	平成25年11月22日～平成26年 9月30日 ※工期延期予定です
工事内容	道路改良(土工等)1式
9月の作業内容	主に掘削法面のコンクリート吹付及びかご枠・側溝布設を行います。1日当たり5台程度の生コン車が通行します。ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 大島 0574-50-2739

<進捗状況> 進捗率 85.0% (H26.8月末)



着工前



8月末

3

業者名	曙開発(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年12月 7日～平成26年10月31日
工事内容	第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良(土工等)1式
9月の作業内容	(交通規制のお礼)橋台の深礎工事の火薬使用に伴った県道井尻八百津線の通行止、大久後トンネル出入り口の規制にご協力いただきありがとうございました。現在、橋の台座の基礎を作る工事が完了しました。引き続き、台座を作る工事を継続中です。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-2650

<進捗状況> 進捗率 54% (H26.8月末) 橋台の基礎工事を完了し、橋台施工中です。



着工前



8月末



4

業者名	日産工業(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成27年 1月16日
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基
9月の作業内容	(仮称)第2小和沢橋A2橋台・P1橋脚(小和沢地区)の立木の伐採・運搬を行い、A2橋台の掘削を行っていきます。切った立木の運搬と土砂の運搬に伴いダンプトラックが通行致します。ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629

<進捗状況> 進捗率 9.0% (H26.8月末)



着工前(新小和沢橋 A2)



8月末(新小和沢橋 A2)



着工前(第2小和沢橋 A2)