

工事進捗（新丸山ダム仮設備関連工事）

2 月 期

II

平成27年1月末時点

業 者 名	(株)友進道路																						
工 事 名	平成25年度 新丸山ダム口袖沢水路工事																						
工事期間	平成26年 3月15日～平成27年3月27日																						
工事内容	ダム工事に伴う残土置き場の整備のため、付替水路工事を行っています。																						
2月の作業内容	2月から現場打階段水路工事が本格的に立ち上がってきます。順次盛土や水路整備を行っていきます。土の運搬やコンクリート搬入等でご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。																						
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 川瀬 0574-27-3158																						
進捗率	<table border="1"><tr><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="1">■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100					■						
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100													
				■																			



着工前

1月末



III

平成27年1月末時点

業 者 名	金子工業(株)																						
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム原石山線改良工事																						
工 事 期 間	平成26年 8月21日～平成27年 3月10日 ※ 工期末が延期される予定です。																						
工 事 内 容	ダム工事に伴う材料を搬出する道路(原石山線)の改良(土工)工事を行います。																						
2月の作業内容	現在は、道路掘削及び残土処理運搬を行っています。1月末で約20000m ³ の土砂及び岩砕を搬出しました。又、平行して法面工も行っています。残土処理運搬は、国道418号線を走行致しますので、ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。																						
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-0067																						
進 捗 率	<table border="1"><tr><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td colspan="1">■</td><td></td><td></td></tr></table>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100									■		
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100													
								■															



掘削前(10月末)

1月末

