

# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第22号



## 【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。  
今回(第22号)は、3月以降の工事予定をお知らせします。  
現場では、橋の柱(橋脚)を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。  
また、横砂北交差点～庵原川までの車線を外側へ切り替える為の工事も進めております。  
ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いします。



### No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋下部工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和3年2月26日まで  
工事状況：清水IC西交差点東側の地下道を車両通行止めにして、道路拡幅を行ってまいります。



地下道施工状況

### No2 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和2年7月6日まで  
工事状況：3月中頃には掘削作業が完了し、その後橋脚の土台部分になる底板部の構築を進めていきます。



P29橋脚矢板内掘削状況

### No4 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋東下部工事


施工会社：(株)白鳥建設  
工期：令和2年7月30日まで  
工事状況：掘削が完了し、基礎工⇒橋脚躯体工の施工を進めていく予定です。



P26橋脚矢板内掘削状況

### No7 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋下部工事


施工会社：木内建設(株)  
工期：令和2年3月31日まで  
工事状況：P19橋脚の柱部分の鉄筋組立作業等を行っております。



P19 橋脚施工状況

### No14 令和元年度 1号清水立体 整備工事

施工会社：花菱建設(株)  
工期：令和2年3月31日まで  
工事説明：3月から清水IC前・西久保～庵原間の舗装を直します。



舗装修繕施工状況

### No8 平成30年度 1号清水立体 庵原高架橋東下部工事

施工会社：木内建設(株)  
2月5日に完成しました。  
近隣の方々にはご不便をお掛けしましたが工事完成の事ができました。ありがとうございました。



P13橋脚完成

### No12 令和元年度 1号清水立体 尾羽地区舗装工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和2年6月3日まで  
工事状況：下り線の施工は完了しました。現在は上り線の掘削作業を行っています。3月から舗装を施工してまいります。



上り線尾羽地区掘削施工状況

### No13 令和元年度 1号清水立体 横砂地区舗装工事

施工会社：日本道路(株)  
工期：令和2年6月3日まで  
工事説明：国道の高架化に伴い、現道の切り直し道路及び将来の街路部分の舗装工事を行っています。現在は上り車線の工事を進めております。



状況：上り線横砂地区舗装施工状況

## 工事位置図



※上記図面はイメージであり、今後変更する場合があります。

### No1 平成30年度 1号静清BP 八坂丸子地区道路建設工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和2年3月31日まで  
工事状況：下り線側道の整備を進めています。現在は擁壁工を施工しています。



下り線八坂地区側道施工状況

### No3 平成30年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋中下部工事


施工会社：五光建設(株)  
工期：令和2年7月30日まで  
工事状況：基礎杭の工事が1月末完了し、現在掘削作業を夜間に行っています。4月から、橋脚の躯体工事へと進めていく予定です。



P27橋脚矢板内掘削状況

### No5 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋西下部工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和2年7月30日まで  
工事状況：仮設工事(道路面への覆工板設置)が完了し、3月より基礎杭の作業を引き続き夜間に行います。



P22橋脚覆工板設置状況

### No6 平成30年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋中地区下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和2年3月31日まで  
工事状況：P20橋脚のコンクリートの打設が完了しました。引き続き埋戻しを行ってまいります。



P20橋脚施工状況

### No9 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和2年12月25日まで  
工事状況：2月末で橋脚を地中で支える鋼管杭の打込作業が完了しました。3月から掘削作業(夜間)を1週間ほど行い、完了後に橋脚躯体工(昼間)の施工となります。



P4橋脚 掘削状況

### No10 平成30年度 1号清水立体 横砂尾羽地区道路建設工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和2年3月31日まで  
工事状況：上り線排水構造物を施工してまいります。車線切替に向けて引き続き排水構造物および道路付属物を施工してまいります。



上り線尾羽地区排水構造物施工状況

### No11 平成30年度 1号清水立体 横砂尾羽地区北舗装工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和2年3月31日まで  
工事状況：2月末で舗装の施工が完了しました。3月にガードレール等を施工して施工終了する予定です。



下り線横砂地区舗装施工状況



静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和2年 3月  
清水監督官事務所  
TEL 054-250-8920

編集：清水監督官事務所 清水立体安全協議会  
担当：五光建設(株) (青木 健太郎)