







静岡バイパス 清水立体 工事だより 第31号

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
 今回（第31号）は、1月以降の工事予定と交通規制案内【裏面】をお知らせします。
 現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。
 引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

No29 令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和4年1月31日まで 工事状況：地中に埋設されている通信ケーブルを移設しました。  通信ケーブル移設状況	No27 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：高橋建設(株) 工期：令和4年1月31日まで 工事状況：橋脚の基礎（場所打ち杭）の施工準備を行っています。上下P7、P8の4橋脚に対し、計18本の杭を施工します。  杭工事準備中	No13 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年6月3日まで 工事状況：橋台の本体工事が完了しました。底版から壁を立ち上げていきます。当分は規制を伴わない屋間作業になります。  A2橋台施工状況	No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年7月14日まで 工事状況：夜間交通規制を行い、鋼矢板の施工を行っています。この作業は1月末まで続きます。  鋼矢板圧入状況	No18 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事 施工会社：あおみ建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：清水IC内にて、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作り出す。清水IC内ランプの交通切替が完了しました。R3.2月中頃まで地盤改良工の施工を予定しております。  ランプ交通切替完了	No12 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋下部工事 施工会社：佐藤鉄工(株) 工期：令和3年1月29日まで 工事状況：鋼製橋脚の柱部の架設が終わり、舗装下に埋まっているH鋼や鋼矢板を撤去します。  鋼矢板撤去施工状況	No22 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：現在、橋台のフーチングの打設が完了致しました。1月からは壁壁を打設してまいります。  A2橋台コンクリート打設状況	No23 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：現在、A1橋台において壁壁部、逆T型擁壁の足場を施工しています。また堀切沢川のボックスの施工も始まり1月中旬に設置を予定しています。  A1橋台、逆T型擁壁施工状況
--	---	---	--	---	---	--	---



清水立体1月・2月の交通規制案内を裏面に記載しています。

No31 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：(株)橋本組 工期：令和3年11月30日まで 工事状況：側道下り線A2橋台撤去後に旧ランプの撤去を行います。旧ランプ撤去後に橋脚の基礎（場所打ち杭）の施工を開始します。場所打ち杭の施工はR3年2月中の予定です。  既設ランプ撤去準備中	No30 令和2年度 1号清水立体 飯田地区OFF777下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年11月30日まで 工事状況：側道下り線ランプ部P1,P2橋脚の切断完了し、旧777部の構造物取壊しを進めています。1月中には取壊し完了予定です。  既設構造物取壊し中	No21 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年8月31日まで 工事状況：P32橋脚は躯体作業を進めています。P31橋脚は仮設工（覆工板の設置）を始めました。  P31橋脚 仮設工施工	No26 令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事 施工会社：JFEI(株) 工期：令和4年9月30日まで 工事状況：現地工事の開始となります。現場で製作したアンカーフレームを現地に輸送し、P32橋脚基礎に据付けます。  P32橋脚測量 状況	No14 令和元年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工期：令和3年6月15日まで 工事状況：1月も引き続き夜間規制にて橋脚の基礎（場所打ち杭）の施工を行ってまいります。  P28橋脚 場所打ち杭施工中	No19 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：清水ICから国道1号線上り線に繋がる流入路の切通し道路の施工を行っています。  切通し道路施工中	No16 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1第2高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：P21橋脚の掘削作業を行ってまいります。2月より鉄筋組立を開始する予定です。  P21橋脚 掘削作業中	No17 令和元年度 1号清水立体 飯田地区下部工事 施工会社：静鉄建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：12月24日に橋脚部の最後のコンクリート打設が完了しました。1月5日より型枠の脱型を行い、埋戻し作業に入っていきます。  P17橋脚 コンクリート打設 状況	No24 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：3橋脚のうち1橋脚の打設が完了し、残り2橋脚は1月中旬から下旬にかけてコンクリート打設を行ってまいります。  P1橋脚柱部打設完了
---	---	--	--	--	--	---	---	---



静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mit.go.jp/shizukoku/>

令和3年 1月
 清水監督官事務所
 TEL 054-250-8920
 編集：清水監督官事務所 清水立体安全協議会
 担当：静和工業(株) (尾関彰伸)