




静清バイパス 清水立体 工事だより 第35号

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
今回（第35号）は、6月以降の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。
新規工事が3件参加しました。現在、工事開始に向け準備を行っています。
現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っています。
引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。



No13 令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事 施工会社：鈴木建設(株) 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：橋脚の基礎(場所打杭)の 施工を行っています。 現在は19本中8本の施工が完了して おります。近隣の皆様にはご迷惑を おかけいたしますが、引き続きご協 力宜しくお願い致します。  場所打杭施工状況	No11 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：高橋建設(株) 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：橋脚基礎(場所打杭)の施 工を行っています。現在18本のうち 8本の施工が完了しています。  下りP7橋脚 場所打杭施工中	No1 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事 施工会社：鈴木建設(株) 工 期：令和3年 6月31日まで 工事状況：橋台の躯体の施工が完了 しました。5月末には全ての作業が 完了する予定です。  A2橋台躯体施工完了	No3 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和3年7月14日まで 工事状況：P29橋脚において夜間掘 削作業を行います。終了次第昼間に 橋脚の施工を行います。P30橋脚に おいては、橋脚の施工を行ってい きます。  P30橋脚 鉄筋組立施工中	No5 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事 施工会社：あおみ建設(株) 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：R3.5月は擁壁工(L型擁 壁・重力式擁壁)の施工を予定して おります。 施工に伴い清水IC北西側歩道を2 月3日から通行止とさせていただきます。  L型擁壁 鉄筋組立状況	No6 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：国道1号線より線に繋が る流出道路の改築工事を引き続き行 います。 重力式擁壁、排水工の施工を行っ ていきます。  Kランプ 重力式擁壁施工中	No7 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋東側下部工事 施工会社：日本車輛製造(株) 工 期：令和3年 5月28日まで 工事状況：夜間工事にて、基盤・柱 架設、屋根工事にて溶接・バル打 設・塗装・根巻Co工事を行いました。 5月より五光建設さんへ引渡し、埋 戻工事施工、6月初旬より昼夜工事 にて隅角部の工事を行います。  P21橋脚 基盤・柱架設完了	No19 令和2年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事 施工会社：鈴木建設(株) 工 期：令和4年 3月25日まで 工事状況：5月の中旬より工事がス タートします。 下旬より舗装版の撤去を始め6月よ り場所打杭の施工が開始されます。 周囲への影響がないよう努めますの で宜しくお願い致します。  着手前 (新規工事)
---	---	--	---	--	--	---	--



清水立体6月・7月の
交通規制案内を裏面に
記載しています。

No15 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋ONランプ下部工事 施工会社：(株)橋本組 工 期：令和4年 3月16日まで 工事状況：現在、屋根施工にて飯田 ONランプ下部工事のP1～P8橋脚 の場所打ち杭施工を行っており、 現在、P4橋脚の杭施工を実施中です。  飯田ONランプ場所打ち杭工	No14 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFFランプ下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和4年 3月16日まで 工事状況：橋脚の基礎となる場所打 ち杭の施工を進めており5月下旬ま でかかる予定です。  場所打ち杭施工中	No8 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和3年 8月31日まで 工事状況：現在夜間工事にてP31橋脚 の掘削作業中です。5月末に掘削完 了し橋脚躯体工に進んでいきます。  P31橋脚 掘削状況	No10 令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事 施工会社：JFEエンジニアリング(株) 工 期：令和4年9月30日まで 工事状況：P32橋脚柱まわりのコン クリートの施工が完了しました。 6月からP31橋脚のアンカーフレー ムを据え付けます。  P32橋脚コンクリート施工状況	No2 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工 期：令和3年 6月15日まで 工事状況：P28橋脚の本体工事 (鉄筋)を作業中です。  P28橋脚 鉄筋組立作業中	No17 令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事 施工会社：青木あすなろ建設(株) 工 期：令和4年 12月16日まで 工事状況：西久保交差点西側に P23橋脚(鋼製橋脚工)とP25橋脚 (RC橋脚工)を造ります。現在、工事 の準備を行っています。どうぞ宜し くお願いします。  着手前 (新規工事)	No4 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工 期：令和3年 5月20日まで 工事状況：夜間工事にて、杭頭処理 を施工させていただきました。P24 橋脚の本体工事(鉄筋)を作業中 です。5月中旬に底盤のコンクリート 打設を行う予定です。  P24橋脚 鉄筋組立作業中	No18 令和2年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工 期：令和4年 3月25日まで 工事状況：尾羽交差点の西側に、 新しい橋脚を造る工事です。 現在は、工事を開始するための準備 を行っています。これからどうぞ 宜しくお願いします。  着手前 (新規工事)
--	--	---	---	---	--	--	--

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>


令和3年 5月
清水監督官話所
TEL 054-250-8920
編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会
担当：名工建設(株) 大石吉繁



静清バイパス

清水立体 6月・7月 交通規制案内

※ 略図は完成形イメージです。
 ※ 規制日が決まり次第、各規制箇所へ予告看板を設置し
 詳細をご案内いたします。



No13

上り線:副道通行止め(終日)
 車両の通行ができません。
 現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No5

清水IC北西側市道:通行止め(終日)
 引続き、市道を通行止め規制を行います。
 現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No6

オフランプ(東京・名古屋方面):車線規制(終日)
 引続き、路肩減少規制をして作業を行います。
 東京方面の車線切替も引続き行います。

No14

上り線:副道通行止め(終日)
 歩行者・自転車、車両ともに通行できません。
 現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No17

上下線:車線規制(夜間)
 夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して作業を行います。

No15

下り線:側道路肩規制(終日)
 側道の片側路肩については歩行者・自転車の通行ができません。

No1

下り線:副道通行止め(終日)
 歩行者・自転車の通行ができません。
 現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No1

横断歩道通行止め(終日)
 交差点西側の横断歩道は、歩行者・自転車ともに通行できません。
 現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No3, No8, No10

上下線:車線規制(夜間)
 夜間、中央分離帯に近い車線を規制して作業を行います。

No8, No10

清水停車場線の上り右折帯を1車線に規制を行います。

No4, No7

上下線:車線規制(夜間)
 夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して作業を行います。大型車両は、厚生病院方面から左折での国道1号合流は、曲がりづらいとことがあります。

【凡例】

- 歩道・路肩規制
- 車線規制
- 通行止め

