



着手が始まった工事も数件あり、夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っていきます。ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。



No13 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：鈴木建設㈱ 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：橋脚の基礎(場所打杭)の 施工を行っています。 現在は19本中17本の施工が完了して おります。杭の施工が完了次第、 掘削作業に入ります。  下りP9橋脚 場所打杭施工状況	No11 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：高橋建設㈱ 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：橋脚基礎 (場所打杭) の 施工は完了しました。 引き続き掘削、既設橋脚の幅幅・補 強等の施工を行っています。  上りP8橋脚 場所打杭施工状況	No3 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静岡工業㈱ 工 期：令和3年7月14日まで 工事状況：P30橋脚において昼間 作業で橋脚の施工を行います。 橋脚の施工が終了した後、夜間作業 にて、埋戻しを行います。  P30橋脚 型枠組立施工状況	No5 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：あおみ建設㈱ 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：R3.7月は引き続き擁壁 工(重力式擁壁)の施工を予定して おります。擁壁工完了後、7月下旬 からランプの盛土工の施工を予定し ております。  ランプ 重力式擁壁施工状況	No6 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設㈱ 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：8月上旬に国道1号上り 線に繋がる流出路を東側に切替え、 清水立体に繋がる道路の構築を行っ ていきます。切替時には、案内看板 に沿っての通行をお願いします。  流出路施工状況	No7 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋東側下部工事 施工会社：日本車輦製作㈱ 工 期：令和3年8月10日まで 工事状況：7月より隅角部、梁の地 組・架設を夜間にて行います。昼間 にて溶接・塗装作業を行います 7/15夜間対面通行規制を行います。  P21橋脚 隅角部施工状況	No19 令和2年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事 施工会社：鈴木建設㈱ 工 期：令和4年 3月25日まで 工事状況：場所打杭が終了し7月下 旬から8月上旬まで矢板打込みを 行っています。その後9月上旬ごろ までは掘削、杭頭処理の順で施工を 行っていく予定です。  P2橋脚 場所打杭施工状況
---	---	--	---	---	--	--



No15 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋ON777 下部工事 施工会社：(株)橋本組 工 期：令和4年 3月16日まで 工事状況：P1およびP4の場所打ち杭の杭頭処理を行い、引き続き既設コンクリートの下地処理を進めています。施工にあたっては、防音テナント内での作業とし、騒音対策を行って実施しています。  P1橋脚、P4橋脚 杭頭処理施工状況	No14 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFF777 下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和4年 3月16日まで 工事状況：P1～P4の場所打ち杭の杭頭処理を行い、引き続きP1～P2既設底版コンクリートの研り作業を進めています。完了後、底版コンクリート施工を行っていきます。  P1橋脚～P4橋脚 杭頭処理施工状況	No8 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和3年 8月31日まで 工事状況：下段の鉄筋組立が完了しています。上部工業者様よりアンカーフレーム架設後、鉄筋組立の仕上り作業に入り、型枠を組み立てた後底版コンクリートの打設を行います。  P31橋脚 鉄筋組立(下筋)完了	No10 令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事 施工会社：JFEエス・エス(株) 工 期：令和4年9月30日まで 工事状況：P31 橋脚基礎にアンカーフレームの据付けが完了しました。下部工コンクリート施工の8月上旬より鋼製橋脚の施工を行います。  P31 橋脚アンカーフレーム施工状況	No2 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工 期：令和3年 10月 8日まで 工事状況：橋脚（柱部）コンクリート打設用の型枠組立が完了しました。柱部のコンクリート打設を行い、7月中旬頃より、夜間作業にて、埋戻しを行います。  P28橋脚 型枠組立（柱部）完了	No17 令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事 施工会社：青木あすなろ建設(株) 工 期：令和4年 12月16日まで 工事状況：P25の試掘完了。7月上旬より、P23・P25の調査掘削の施工を行います。7月下旬より、舗装版の撤去及び仮設工の施工を行います。  P23橋脚、P25橋脚 着 手 前	No4 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1第2高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工 期：令和3年 8月31日まで 工事状況：柱1回目の柱部コンクリート打設中です。柱2回目のコンクリート打設後、足場の撤去を行い、覆工板の撤去作業を行ないます。  P24橋脚 柱コンクリート施工状況	No18 令和2年度 1号清水立体 廣原高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工 期：令和4年 3月25日まで 工事状況：舗装版の撤去及び仮設工の施工を行います。周囲への影響がないよう努めますので宜しくお願い致します。  P15橋脚 着 手 前	No20 令和3年度 1号横砂地区 道路建設工事 施工会社：鈴与建設(株) 工 期：令和4年 3月25日まで 工事状況：横砂北交差点から尾羽交差点までの範囲で、中央分離帯において舗装版の撤去、地盤改良を行います。また、工事用道路上の線路を通行止めとし、構造物の撤去や舗装工事を順次施工してまいります。  準 備 工
--	---	---	---	--	---	---	--	---

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和3年 7月
清水監督官詰所
TEL 054-250-8920

編集：清水監督官詰所 清水立体安全協議会
担当：静和工業(株) 小林竜太



国道1号
静清バイパス

清水立体 8月・9月 交通規制案内

※ 略図は完成形イメージです。
※ 規制日が決まり次第、各規制箇所へ予告看板を設置し
詳細をご案内いたします。



No7

国道1号 静清バイパス
夜間対面通行規制のお知らせ

立体化工事に伴う交通規制の実施のため、下記のとおり交通規制を実施します。
工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
対面通行規制の形態は、裏面の通行規制図をご参照ください。

【規制箇所】 庵原交差点 ～ 清水IC西交差点間（静岡市清水区庵原～八坂地内）
【規制内容】 夜間対面通行規制（上下線）
【規制期間】 7月15日（木）
※予備日：7月16日（金）または、7月17日（土）
【規制時間】 夜23時から翌朝6時まで
※上記の期間以外は通常通り通行できます。
※気象状況、作業の進捗状況により期間を変更する場合があります。

No14

上り線：副道通行止め（終日）

歩行者・自転車、車両ともに通行できません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No13

上り線：副道通行止め（終日）

車両の通行ができません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No5

清水IC北西側市道：通行止め（終日）

引続き、市道を通行止め規制を行います。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No6

オフランプ（東京・名古屋方面）：車線規制（終日）

引続き、路肩減少規制をして作業を行います。
東京方面の車線切替も引続き行います。
8月上旬に東京方面の道路を東側に切替予定です。

No20

工事用道路（上り）：閉鎖（終日）

車両の通行ができません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No15

下り線：側道路肩規制（終日）

側道の片側路肩については歩行者・自転車の通行ができません。
対面側への迂回をお願いします。

No10

下り線：副道通行止め（終日）

歩行者・自転車の通行ができません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No10

横断歩道通行止め（終日）

交差点西側の横断歩道は、歩行者・自転車ともに通行できません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No3, No8, No10, No17

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して作業を行います。

No8, No10

清水停車場線のり右折帯を1車線に規制を行います。

No4, No7

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して作業を行います。大型車両は、厚生病院方面から左折での国道1号合流は、曲がりづらいとことがあります。

7月中旬に夜間対面通行規制を行います。
庵原交差点～西久保交差点まで、上り線通行止め、下り線夜間対面通行規制を行います。
曲がりづらいとことがあります、交通誘導員に従い走行してください。

No18

下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して作業を行います。

県道清水インター線（夜間）
夜間、歩道に近い方の車線を規制して作業を行います。

【凡例】

- 歩道・路肩規制
- 車線規制
- 通行止め