

# コマクサ通信 第75号

天竜川上流河川事務所 飯島砂防出張所



令和 4年11月発行

飯島砂防出張所では、天竜川の支川 太田切川・中田切川・与田切川・片桐松川・新宮川で砂防工事を実施しています。今回のコマクサ通信は、飯島砂防出張所管内における令和4年度工事の実施状況についてご紹介します。また、飯島いいものつくろう会による、与田切川砂防林内の草刈り作業を実施しましたので合わせてご紹介します。

飯島砂防（出）管内 砂防流域図



太田切川周辺の流域状況（天竜川対岸より望む）



## ① 工事名：令和3年度 天竜川水系太田切33号左岸床固工事

太田切川の河床低下や渓岸浸食防止を目的に床固工・帯工の施工を実施しています。

請負者：窪田建設株式会社

工期：令和4年4月1日～令和5年3月24日

監理技術者/現場代理人：渡邊 茂明

工事進捗状況：川幅を広げるため、右岸側（駒ヶ根市側）の掘削を実施し、河川水の切り廻しが完了しました。（①写真）

現在、左岸側（宮田村側）を掘削し床固工・帯工の施工を進めています。（②写真）



②現在 令和4年 11月現在 床固工の掘削完了

飯島砂防（出）管内 砂防流域図



中田切川・与田切川周辺の流域状況（天竜川対岸より望む）



## ② 工事名：令和4年度 天竜川水系中田切砂防林3号帯工上流左岸護岸工事

中田切川の渓岸浸食防止を目的に護岸の施工を実施しています。

請負者：株式会社ヤマウラ

工期：令和4年4月20日～令和5年3月17日

監理技術者/現場代理人：桑原 賢司

工事進捗状況：護岸施工のための掘削・仮締切工事が完了しました。（①写真）

現在、護岸基礎工の施工（②写真）を実施し、巨石張護岸の施工を進めていきます。



②現在 令和4年 11月現在 護岸基礎工を施工中

飯島砂防（出）管内 砂防流域図



片桐松川周辺の流域状況（天竜川対岸より望む）



③ 工事名：令和3年度 天竜川水系片桐松川溪流保全24号床固工事

片桐松川の河床低下や深岸浸食防止を目的に床固工の施工を実施しています。

請負者：株式会社ヤマウラ

工期：令和4年4月1日～令和5年3月17日

監理技術者/現場代理人：吉田 貴之

工事進捗状況：床固工施工のための掘削・仮締切工事が完了しました。(①写真) 床固工の施工を進めています。(②写真) また、与田切川の飯島第2砂防堰堤において除石工事を実施中です。(③写真)



着手前 令和4年 5月



①令和4年 10月末



②令和4年 11月現在 床固工施工中



③令和4年 11月現在 飯島第2砂防堰堤 除石(堆砂掘削)施工中

飯島いいものつくろう会 与田切砂防林内の草刈り作業を実施

10月14日「飯島いいものつくろう会※1」主催により、与田切川の砂防林内の草刈り・伐採作業を実施しました。毎年恒例の行事として開催していましたが、近年コロナウィルス感染拡大の危険性に伴い、今回3年ぶりの開催となりました。当日は天気にも恵まれ午前中約2時間半の作業を19名の参加者で汗を流しました。



作業開始



作業終了

※1.「飯島いいものつくろう会」とは

砂防工事を担う受発注者双方が、その品質を高めようと、組織の枠を超えて一体となって施工技術を勉強し、現場に反映しようとして立ち上げられた会です。(平成14年6月発足)