


こまくさ通信 第76号

天竜川上流河川事務所 飯島砂防出張所



令和 5年 2月発行

飯島砂防出張所では、天竜川の支川 太田切川・中田切川・与田切川・片桐松川・新宮川で砂防工事を実施しています。今回のコマクサ通信は、飯島砂防出張所管内における令和4年度工事の進捗状況についてご紹介します。ちょっと完成に向け工事を施工中です。



① 工事名：令和3年度 天竜川水系太田切33号左岸床固工事

太田切川の河床低下や溪岸浸食防止を目的に床固工・帯工の施工を実施しています。

請負者：窪田建設株式会社

工期：令和4年4月1日～令和5年3月24日

監理技術者/現場代理人：渡邊 茂明

工事進捗状況：

床固工2基、垂直壁、帯工5基の施工を完了。
右岸側の土砂掘削を実施中。



⑤ 令和4年1月末施工状況



① 令和4年11月 床固工の掘削完了



② 令和4年12月 コンクリート打設



④ 令和4年12月末施工状況



③ 令和4年12月 床固工完成(出来映よし)

② 工事名：令和4年度 天竜川水系中田切砂防林3号帯工上流左岸護岸工事

中田切川の溪岸浸食防止を目的に護岸の施工を実施しています。

請負者：株式会社ヤマウラ

工期：令和4年4月20日～令和5年3月17日


監理技術者/現場代理人：桑原 賢司

工事進捗状況：

巨石張り護岸の施工を実施中。



① 令和4年11月 護岸基礎工を施工



② 令和4年12月～ 護岸に巨石(現地発生材)を設置



④ 令和5年1月末施工状況



③ 令和5年1月 河床に洗掘防止の根固めブロックを設置

③ 工事名：令和3年度 天竜川水系片桐松川溪流保全24号床固工事

① 片桐松川の河床低下や溪岸浸食防止を目的に床固工の施工を実施しています。

② 与田切川飯島第2砂防堰堤にて緊急除石(土砂掘削)工事を実施しました。

③ 中田切川中田切第3砂防堰堤にて堰堤の補強工事を実施しました。

請負者：株式会社ヤマウラ

工期：令和4年4月1日～令和5年3月17日

監理技術者/現場代理人：吉田 貴之


工事進捗状況：後片付及び運搬路の補修を実施中。



①-1 令和4年11月 床固工施工中



②-1 除石着手前 令和4年8月



③-1 砂防堰堤の袖を厚く補強しています 令和4年8月



①-2 令和5年1月 床固工施工完了



②-2 除石完了 令和5年1月



③-2 補強完了 令和4年9月