



今月は、遠山川砂防管内の各工事の様子をご紹介します。

平成21年度 伊ノ木沢床固工工事



4月(伊ノ木沢橋上流)



今現在(伊ノ木沢橋上流)



4月(伊ノ木沢上流側から望む)



今現在(伊ノ木沢上流側から望む)



8月(伊ノ木沢橋下流)



今現在(伊ノ木沢橋下流)

9月中旬から、伊ノ木沢橋下流の施工に入り、工事は順調に進んでいます。近隣住民の方々にご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力をお願いします。また、残り5カ月無事故、無災害を目標に施工を行っていきます。

伊ノ木沢床固工工事 請負者 池端工業株式会社
現場代理人 池端崇一郎

平成21年度 梶谷第4砂防えん堤工事



工事用道路路肩崩落



補強土壁による
工事用道路復旧状況




現場内の様子

6月中旬に雨により工事用道路の路肩が崩落し工事が中断していましたが、9月6日より工事再開となり、現在工事用道路の復旧作業を行っています。

えん堤工事の現場内も7月14日の大雨で被災を受けました。工事用道路復旧後、全力でがんばります。

梶谷第4砂防えん堤工事 請負者 木下建設(株)
現場代理人 平栗浩二

平成22年度 遠山川管内緊急作業



氾濫状況



施工状況



応急復旧完了

7月14日の大雨により、フドウ沢(三ツ沢の支流)が氾濫し木沢集落に流出した現場で、応急復旧対策を行いました。今後も、緊急時に出勤できるよう、準備を整えます。

遠山川管内緊急作業 請負者 (株)近藤工務店
現場代理人 遠山道一