

国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所 遠山川砂防出張所
天竜川上流工事安全協議会 遠山支部
平成30年度第8号 (平成30年/11月発行)

カモシカ通信



秋も深まり、朝夕はめっきり寒くなってきました。本格的な冬がすぐそこまで来ています。
今月のカモシカ通信は、現在、施工中の4工事につきまして、工事進捗状況について、
ご紹介させていただきます。

平成30年度 天竜川水系ツベタ沢砂防堰堤工事

地域住民の皆様へ、ご協力いただきまして有難うございます。
11月14日の主堰堤コンクリート打設が無事終わりました。
引続き副堰堤の左岸側施工となります。(コンクリート体積 約1200m³)
副堰堤の床掘りで発生した土を大型ダンプトラックで所定の搬出先へ運搬することとなります。
運転中は安全運転、一般車両優先で努めてまいります。
工事中は、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。



工期 平成30年5月8日～平成31年4月30日 株式会社 ヤマウラ 土木支店
工事場所 飯田市上村下中郷地先 担当者 現場代理人 北村 靖章
進捗率 50.0% 監理技術者 下出 知宜

平成30年度 天竜川水系池口第2砂防堰堤工事用道路工事

地域住民の皆様には時間規制の通行止め作業のために、大変ご迷惑を掛けています。
ご協力を頂き誠に有難うございます。
10月15日から準備工(支障木伐採)作業を開始して、1か月半が経ちました。
只今、5工区の土留工(H鋼杭土留杭工)の足場の設置を完了し、
H鋼杭の削孔、建て込み作業に入ります。
これからも無事故で作業を行っていきます。
ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。



工期 平成30年9月4日～平成31年3月22日 勝間田建設 株式会社
工事場所 飯田市南信濃和田大島地先 担当者 現場代理人・監理技術者
進捗率 20.0% 岡井 源光

平成30年度 天竜川水系遠山川管内整備工事

遠山川砂防出張所管内の整備工事で、地域住民の皆様へ、ご協力をいただきまして有難うございます。
11月度NO.16指示の作業は、此田地区 集水井WB-8 集水井内湛水処理作業でした。
次の作業予定、木沢地区、三ツ沢第1砂防堰堤の除石工事です。
土砂災害から地域の皆様の生命、財産を守ってまいりましたが、満砂状態になっており、堰堤内の除石工事と、市道部の覆工板が老朽化が進行しており、取り替えを予定しています。
工事施工中は、皆様には、何かとご迷惑をお掛けしますが、安全に十分留意して、施工します。
ご理解とご協力をお願いします。



工期 平成30年4月17日～平成31年3月31日 株式会社 近藤工務店
工事場所 遠山川砂防出張所管内 担当者 現場代理人・主任技術者
進捗率 51.9% 遠山 道一

平成30年度 天竜川水系尾尾余ヶ沢砂防堰堤工事用道路工事

天龍村折立地区で施工を行っている「平成30年度天竜川水系尾尾余ヶ沢砂防堰堤工事用道路工事」の進捗状況を紹介します。
9月・10月の台風・大雨による遠山川の水位上昇により工事は遅滞していましたが、11月より工事が本格的に行えるようになりました。
現在は大型かご枠を設置する為の掘削を行っています。
掘っては出てくる地下水に悩まされながらも着実に進めています。
掘削の完了後は大型かご枠を設置していきます。
地域の皆様には工事車両の通行や交通規制等でご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力をお願い致します。



工期 平成30年7月19日～平成31年3月22日 池端工業 株式会社
工事場所 下伊那郡天龍村平岡地先 担当者 現場代理人 柳澤 洋輔
進捗率 16.0% 監理技術者 池端 崇一郎