



毎年小正月に行われる伝統行事「どんと焼き」が大鹿村内各所で行われました。お正月飾りや門松・書初めなどの縁起物で飾り付けられたやぐらを燃やし、今年一年の無病息災、家内安全、五穀豊穡などの願いを込め行われました。



点火前のやぐら



燗(おき)でお餅を焼きます



豚汁も振舞われました



※許可を得て掲載しています

令和7年度 小渋川砂防工事安全協議会

協議会の構成及び目的

本協議会は、小渋川砂防出張所管内の工事施工業者により構成され、会員相互の協力により、工事の円滑な運営を図り、災害の防止、および地域への奉仕・貢献に寄与することを目的に活動しています。令和7年度は、5社(大協建設(株)・小澤建設(株)・田島建設(株)・長豊建設(株)・(株)吉野組)7現場の工事施工業者により活動しており、今年度の活動について紹介します。



環境美化事業 花壇整備協力 (R7.6月)



大鹿小砂防現場見学会協力 (R7.6月)



大鹿小砂防現場見学会協力 (R7.6月)

超特大スーパーウルトラスターマイン 大鹿村を守る砂防事業 小渋川砂防工事安全協議会の心意気!

(株)吉野組	田島建設(株)	田島建設(株)	小澤建設(株)	長豊建設(株)	大協建設(株)	大協建設(株)
代表取締役	代表取締役	代表取締役	代表取締役	代表取締役	代表取締役	代表取締役
小渋川砂防出張所管内	小渋川砂防出張所管内	小渋川砂防出張所管内	小渋川砂防出張所管内	小渋川砂防出張所管内	小渋川砂防出張所管内	小渋川砂防出張所管内



大西公園桜の手入れ作業協力 (R7.10月)



大鹿中ロードレース交通誘導協力 (R7.11月)

大鹿夏祭り煙火寄付 (R7.8月)

裏面もご覧ください

小渋川砂防出張所管内の工事進捗状況

令和6年度 天竜川水系鹿塩川溪流保全工工事



現在、右岸側ガードレール基礎の施工中です。
最後まで無事故で施工いたします。
引き続きご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

工期 令和7年4月1日～令和8年2月27日
1月末 工事進捗率 98.8%

 大協建設株式会社

令和6年度 天竜川水系女高砂防堰堤補強工事



現在、左岸側のコンクリート堰堤工本体の施工が完了しました。
続けて本体下流側の植生工、かご枠、張コンクリートの施工を進めて行きます。
引き続き工事車両の通行等ご迷惑をお掛けしますが工事完成に向けて安全第一で進めてまいりますのでご理解とご協力を宜しくお願い致します。

工期 令和7年4月1日～令和8年3月27日
1月末 工事進捗率 92.8%

 小澤建設株式会社

令和6年度 天竜川水系手開沢砂防堰堤補強工事



現場作業は完了しました。
地元の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。
しゅん工に向けて仮設の撤去をしています。

工期 令和7年3月18日～令和8年2月27日
1月末 工事進捗率 99.0%

 田島建設株式会社

令和6年度 天竜川水系北川第2砂防堰堤補強工事




現場での作業は完了しました。
工事の完成に向け、片付け作業を行っています。
工事完成まで引き続きご理解、ご協力の程よろしく願いいたします。

工期 令和7年4月1日～令和8年2月27日
1月末 工事進捗率 99.9%

 長豊建設株式会社

令和6年度 天竜川水系小渋川砂防施設整備工事



指示No. 1



指示No. 2

指示No.1 下青木土石流対策の強靱ワイヤーネット工 完成
指示No.2 大鹿村 大河原地区及び鹿塩地区女高、松川町上片桐仮置き土現場作業完了
両作業とも作業期間中は、ご理解ご協力ありがとうございます。


工期 令和7年3月25日～令和8年2月27日
1月末 工事進捗率 98.0%

 田島建設株式会社

令和7年度 天竜川水系小渋川砂防管内整備工事



指示9：仮置き土運搬・埋立作業



指示6：光ケーブル掛木除去作業

小渋川砂防出張所管内の河川・砂防施設の維持修繕、応急作業を施工しています。
現在、主な作業として大鹿村女高から高森町下平地区へ土砂の運搬作業を行っております。
引き続きご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

工期 令和7年4月1日～令和8年3月31日
1月末 工事進捗率 96.8%

 大協建設株式会社

令和7年度 天竜川水系釜沢護岸工事



2月も補強土壁工事（アクアテール35）を進めてまいります。
引き続き、無事故・無災害で工事を行います。
地元の皆様には工事車両等の通行で大変ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。

工期 令和7年7月4日～令和8年3月27日
1月末 工事進捗率 91.0%

 株式会社吉野組