

矢作川流域治水プロジェクト 取組状況（機関毎）

令和 7年 3月 11日

国土交通省 中部地方整備局

豊橋河川事務所

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取 り組み内容など)		具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場 合は想定される整備期間を 記載
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	愛知県	豊田市	河川改修	準用河川等の改修	1.着手済み	準用河川大見川：L=90m 護岸工、橋梁工 準用河川長田川：L=66m 管渠工	1.着手済み	準用河川大見川：L=112m 矢板工、橋梁工 準用河川長田川：L=113m 管渠工	準用河川大見川：L=100m 矢板工、橋梁工 準用河川長田川：L=90m 護岸工	準用河川大見川：H26～ 準用河川長田川：R2	今後も継続
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	事業者への雨水流出抑制施設設置指導	1.着手済み	事業者排水協議件数 5件 ※11月末時点	1.着手済み	事業者排水協議件数 3件 ※8月22日時点	協議に基づき継続的に実施	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留施設転用補助制度	1.着手済み	申請件数 1件 ※11月15日時点	1.着手済み	申請件数 2件 ※8月26日時点	継続予定	－	今後も継続
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設補助制度	1.着手済み	申請件数 20件 ※11月15日時点	1.着手済み	申請件数 27件 ※8月26日時点	継続予定	－	今後も継続
	愛知県	豊田市	湛水区域の保全	公共施設整備による湛水区域の保全	1.着手済み	【中央公園第二期】 用地取得 基盤造成工事着手 事業者公募	1.着手済み	基盤造成工事(先行整備区域)A＝4.45ha	基盤造成工事(先行整備区域)A＝4.45ha 施設整備工事(先行整備区域)A＝4.45ha	未定	－
	愛知県	豊田市	下水道整備	下水道(雨水)の整備	1.着手済み	雨水管理総合計画見直し完了 事業計画の見直し	1.着手済み	事業計画の変更完了	ポンプ施設 設備更新 管路施設 実施設計	R6～R25(中期目標)	－
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設の設置の検討	2.未着手	－	1.着手済み	雨水貯留浸透施設の設置の検討	雨水貯留浸透施設の設置の検討	－	－
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	ため池や排水機場等の農業用施設の整備検討	1.着手済み	・川田及び水間排水機場の実施設計 ・ため池の廃止及び活用検討(8池：大ノ釜池、東広瀬新 池、神が池、古屋戸池、鴻巣池、西の池、市木新池、市 木上池) ・ため池水管理者への流域治水の情報発信	1.着手済み	・川田排水機場の実施設計 ・ため池の廃止及び活用検討(8池：大ノ釜 池、東広瀬新池、神が池、古屋戸池、市木新 池、市木上池、竜ヶ池上池、竜ヶ池下池)	・川田及び水間排水機場の実施設計 ・上郷排水機場既設一部撤去工事 ・ため池の廃止検討委託(7池：倉梅池、千足 唐池、甚田池、唐池上池、唐池下池、お寺 池、西ヶ洞1号池)	・川田及び水間排水機場：令和3 年度～令和14年度 ・上郷排水機場：平成26年度～令 和10年度 ・ため池の廃止及び活用検討：令 和2年度～令和14年度	今後も継続
	愛知県	豊田市	水田貯留	水田貯留機能向上の支援	2地区実施中	田んぼダムの実証実験(2地区) ・鷺鴨、宮口新田	1.着手済み	田んぼダムの実証実験(2地区) ・鷺鴨、宮口新田	田んぼダムの実証実験(2地区) ・鷺鴨、宮口新田	今後も継続	今後も継続
被害対象を減少さ せるための対策	愛知県	豊田市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画における「防災指針」の作成	1.着手済み	防災指針の作成(12月1日公表済み)	1.着手済み	完了	完了	完了	完了
	愛知県	豊田市	土地利用・住まい方の工夫	浸水実績区域等での規制強化に向けた検討	3.未着手	－	2.検討中	都市計画マスタープランの改定作業に合わ せて検討中	都市計画マスタープランの改定作業に合わ せて検討	未定	－
被害の軽減、早期 復旧・復興のための 対策	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	3D洪水ハザードマップの作成	1.着手済み	市内全域を対象に3D動画・画像作成	1.着手済み	3D都市モデルを活用した3D洪水ハザード マップの閲覧サイトの構築	3D都市モデルを活用した3D洪水ハザード マップ閲覧サイトの公開	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	まるごとまちごとハザードマップの整備	1.着手済み	洪水標識3か所更新	1.着手済み	洪水標識8か所新設	－	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害被害予測シミュレーションの実施	1.着手済み	調査終了のため、基礎資料としての活用	1.着手済み	調査終了のため、基礎資料としての活用	調査結果を基礎資料として活用	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	早期復旧に備えた対策	避難所等防災拠点施設の見直し	1.着手済み	指定緊急避難場所を追加	1.着手済み	垂直避難に関する検討を実施	垂直避難に関する検討を実施	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	ソフト対策のための整備	水位計・カメラ・センサー等の設置、AIの活用等による 情報収集体制の強化	1.着手済み	各機器の適切な運用を実施	1.着手済み	各機器の適切な運用を実施	各機器の適切な運用を実施	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災ラジオの絆販売等情報伝達手段の充実整備	1.着手済み	防災ラジオの普及に向けた啓発活動を実施	1.着手済み	防災ラジオの普及に向けた啓発活動を実施	防災ラジオの普及に向けた啓発活動を実施	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	被害軽減対策	避難勧告等判断・伝達マニュアルの改訂	1.着手済み	内閣府のガイドラインに沿った変更	1.着手済み	内閣府のガイドラインに沿った変更	内閣府のガイドラインに沿った変更	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災出前講座の実施	1.着手済み	107講座実施済み(R5年11月末現在)	1.着手済み	72講座実施済み(R6年8月末現在)	防災出前講座の実施	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	マイ・タイムライン作成ワークショップ等の開催	1.着手済み	7地区及び民生委員児童委員協議会、14件(自治区等) 開催済み(R5年11月末現在)	1.着手済み	7地区及び豊田市民生委員児童委員協議 会、9件(自治区等)開催済み(R6年8月末現 在)	マイ・タイムライン作成ワークショップ等の開 催	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	自主防災会への訓練支援	1.着手済み	自主防災会への訓練支援として37件実施済み(R5年11 月末現在)	1.着手済み	自主防災会への訓練支援として49件実施済 み(R6年8月末現在)	自主防災会への訓練支援	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	自主防災リーダーの養成	1.着手済み	養成講座への参加者99名	1.着手済み	養成講座への参加者102名	自主防災リーダーの養成	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	被害軽減対策	企業へのBCP作成セミナーの開催	1.着手済み	セミナーの参加者33人(27事業者)	1.着手済み	セミナーの参加者39人(31事業者)	企業へのBCP作成セミナーの開催	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1.着手済み	浸水害：105/115施設 土砂災害86/88施設 ※11月末 時点	1.着手済み	浸水害：105/115施設 土砂災害86/88施設 ※9月末時点	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促 進	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	避難確保計画作成施設の訓練実施支援	1.着手済み	訓練実施報告のとりまとめ	1.着手済み	訓練実施報告のとりまとめ	訓練実施報告のとりまとめ	今後も継続	今後も継続
	愛知県	豊田市	早期復旧に備えた対策	災害時避難行動要支援者個別支援計画作成の促進	1.着手済み	作成促進(啓発事業)	1.着手済み	作成促進(啓発事業)	作成促進(啓発事業)	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知県	岡崎市	下水道(雨水)整備	下水道の整備	1.着手済み	八帖北幹線等の整備	1.着手済み	八帖北幹線等の整備	八帖北幹線等の整備	-	今後も継続
	愛知県	岡崎市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留/浸透施設設置に対する助成制度	1.着手済み	宅地内へ雨水貯留/浸透施設を設置する方に対する助成制度 実績：令和5年現時点で14件	1.着手済み	宅地内へ雨水貯留/浸透施設を設置する方に対する助成制度 実績：令和6年現時点で27件	宅地内へ雨水貯留/浸透施設を設置する方に対する助成制度	-	今後も継続
	愛知県	岡崎市	下水道(雨水)整備	地下貯留事業	1.着手済み	整備実績なし	1.着手済み	整備実績なし	整備予定なし	-	今後も継続
	愛知県	岡崎市	水田貯留	農地の多面的機能(田んぼダム)の検討	1.着手済み	多面的機能支払交付金を活用する団体へ、パンフレット等により案内を実施。1団体が取組中。	1.着手済み	多面的機能支払交付金を活用する団体へ、パンフレット等により案内を実施。1団体が取組中。	多面的機能支払交付金を活用する団体へ、パンフレット等により案内を実施。	-	今後も継続
	愛知県	岡崎市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用ため池の保水機能検討	1.着手済み	低水位管理 4箇所(新規 0箇所)	1.着手済み	低水位管理 4箇所(新規 0箇所)	低水位管理 4箇所	-	今後も継続
	愛知県	岡崎市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用ため池整備	1.着手済み	4箇所 重点農業用ため池防災工事(継続 3箇所、新規 1箇所)	1.着手済み	5箇所 重点農業用ため池防災工事(継続 4箇所、新規 1箇所)	3箇所 重点農業用ため池防災工事	-	今後も継続
	愛知県	岡崎市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用排水機場整備	1.着手済み	2箇所 合歓木排水機場、福岡排水機場の更新	1.着手済み	1箇所 合歓木排水機場の更新	1箇所 合歓木排水機場の更新	合歓木排水機場更新(～R11)	今後も継続
	愛知県	岡崎市	森林整備・保全	森林整備	1.着手済み	市有林間伐(市有地) 1.50ha、経営管理法間伐(民有地) 41.7ha、森林整備補助金(民有地) 43.86ha	1.着手済み	市有林間伐(市有地) 0ha、経営管理法間伐(民有地) 15.65ha(契約締結、着手開始段階)、森林整備補助金(民有地) 41.77ha(申請面積)	市有林間伐＝同程度 ・森林経営管理法＝予算上約20ha ・森林整備補助金＝申請内容に応じて様々な単価で補助するため、間伐面積の予想が出不来ない。	R6.4.1～R7.3.31	-
被害対象を減少させるための対策	愛知県	岡崎市	土地利用・住まい方の工夫	止水板等設置工事費用補助制度	1.着手済み	3件 出前講座や地域の防災イベントなどで周知、案内を実施	1.着手済み	4件 出前講座や地域の防災イベントなどで周知、案内を実施	補助制度休止	-	-
	愛知県	岡崎市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画(防災指針)の策定検討	1.着手済み	外部懇談会、都市計画審議会を通して案を作成している。	1.着手済み	防災指針の作成(R6年3月28日公表済み)	防災指針の周知・啓発と施策の進行管理を継続して実施	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	土地利用・住まい方の工夫	民間事業者による貯留施設設置	1.着手済み	令和5年度の指導数 17件	1.着手済み	令和6年度の指導数 16件	指導の継続	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	浸水実績図の公表	1.着手済み	平成12年東海豪雨、平成20年8月末豪雨での浸水実績をHPや窓口にて公開	1.着手済み	平成12年東海豪雨、平成20年8月末豪雨での浸水実績をHPや窓口にて公開	平成12年東海豪雨、平成20年8月末豪雨での浸水実績をHPや窓口にて公開	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水プッシュ型情報配信・浸水センサー等による情報配	1.着手済み	浸水警報装置と車両待避所のある地域の協力により、浸水感知時に自主防災組織で車両待避所を開放する体制を整備	1.着手済み	浸水警報装置と車両待避所のある地域の協力により、浸水感知時に自主防災組織で車両待避所を開放する体制を整備	浸水警報装置と車両待避所のある地域の協力により、浸水感知時に自主防災組織で車両待避所を開放する体制を整備	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1.着手済み	計画に基づく訓練の実施誘告の提出依頼済	1.着手済み	避難確保計画の作成支援会の実施	支援会の実施を継続	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	矢作川避難計画の策定	2.検討中	シミュレーション結果を基に計画の修正案【概要版】を作成	1.着手済み	避難計画の見直しをし、計画の実行性の向上を図った。	矢作川避難計画の修正内容の周知啓発のための地元説明会の実施	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	岡崎市版マイタイムラインの作成	1.着手済み	各家庭におけるマイタイムラインの作成について、その必要性、自宅の被害リスク、避難の考え方、情報入手方法を理解し、作成方法を習得するための説明会を開催 2団体42名(R5.11)	1.着手済み	各家庭におけるマイタイムラインの作成について、その必要性、自宅の被害リスク、避難の考え方、情報入手方法を理解し、作成方法を習得するための説明会を開催 8団体377名(R6.10)	各家庭におけるマイタイムラインの作成について、その必要性、自宅の被害リスク、避難の考え方、情報入手方法を理解し、作成方法を習得するための説明会を開催	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害対応ガイドブック配布	2.検討中	増刷 8000冊	2.検討中	増刷 8000冊	今後も継続	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害被害予測シミュレーション事業への協力	2.検討中	他システムについても検討	3.未着手	-	要検討	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	地区防災計画策定支援	1.着手済み	地区防災計画策定支援 4地区に実施	1.着手済み	地区防災計画セミナーを実施予定(11月)	今後も継続	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	町防災マップ作成支援	1.着手済み	町防災マップ作成支援 20町内会に実施	1.着手済み	町防災マップ作成支援 18町内会に実施	今後も継続	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災出前講座の実施	1.着手済み	防災出前講座 82講座実施	1.着手済み	防災出前講座 84講座実施(9月末時点)	今後も継続	今後も継続	今後も継続
	愛知県	岡崎市	ソフト対策のための整備	水位計・カメラ・センサー等の設置等による情報収集体制の強化	1.着手済み	国土交通省の実証実験である「ワンコイン浸水センサ実証実験」に参加。浸水常襲地区の浸水状況をリアルタイムに把握できるよう、12地区26箇所に52基のセンサを設置	1.着手済み	国土交通省の実証実験である「ワンコイン 浸水センサ実証実験」に参加。浸水常襲地区の浸水状況をリアルタイムに把握できるよう、12地区26箇所に52基のセンサを設置	国土交通省の実証実験である「ワンコイン浸水センサ実証実験」に継続参加。ワンコイン浸水センサの効果的な実用方法の検討をする。	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体の事業期間 記載例: R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知県	安城市	水田貯留	水田貯留事業	1.着手済み	整備面積37.6ha(松下用悪水路流域・堀内川流域・西鹿乗川流域・安城農林高校)	1.着手済み	整備面積24.6ha(堀内川流域・追田川流域・西鹿乗川流域)	整備面積30.5ha(松下用悪水・堀内川流域・追田川流域・西鹿乗川流域)	今後も継続	今後も継続
	愛知県	安城市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設設置補助事業	1.着手済み	申請件数13件 (雨水貯留槽11件、浸透ます1件、既設浄化槽転用1件)	1.着手済み	申請件数5件 (雨水貯留槽4件、既設浄化槽転用1件)	申請件数25件 (雨水貯留槽20件、既設浄化槽転用5件)	今後も継続	今後も継続
	愛知県	安城市	水田貯留	農地の多面的機能の活用	1.着手済み	1地区(北山崎) 水田の畦畔補修、きめ細やかな排水路の草刈り、泥上げ	1.着手済み	きめ細やかな排水路の草刈り、泥上げ	水田の畦畔補修、きめ細やかな排水路の草刈り、泥上げ	今後も継続	今後も継続
	愛知県	安城市	水田貯留(グリーンインフラ)	グリーンインフラの促進	1.着手済み	緑化面積622.31m2 申請件数5件	1.着手済み	申請件数6件 高木2, 210本、中木56本、低木17本(緑化面積229.1m2)	申請件数10件 高木(3.0m以上)2, 000本	今後も継続	今後も継続
被害対象を減少させるための対策	愛知県	安城市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画における「防災指針」の策定検討	2.検討中	-	1.着手済み	令和5年度に完了済み	-	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	愛知県	安城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	手作りハザードマップの作成 大雨行動訓練の実施	1.着手済み	手作りハザードマップ…7地区(上条、城ヶ入、城向、西尾、東栄、東町、東尾) 大雨行動訓練…5地区(古井住宅、桜井北、秋葉、姫小川、和泉)	1.着手済み	手作りハザードマップ…4地区(柿碓、高木、大岡、堀内) 大雨行動訓練…6地区(上条、東尾、西尾、河野、城向、東町)	手作りハザードマップ…3地区(別郷、山崎、河野、) 大雨行動訓練…4地区(柿碓、高木、大岡、堀内)	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取 組み内容など)		具体の事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場 合は想定される整備期間を 記載
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	愛知県	西尾市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水流出抑制施設の整備	1.着手済み	末現在で雨水タンク6件、透水性舗装5件、既設浄化槽 転用雨水貯留槽2件に対し補助	1.着手済み	R6.10末現在で雨水タンク7件、透水性舗装1 件、既設浄化槽転用雨水貯留槽1件に対し補 助	補助の継続・促進	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	排水機による事前排水	1.着手済み	大雨が予測されたとき、事前に遊水池の水位を下げ大 雨に備えた	1.着手済み	大雨が予想されたとき、事前に湧水池の水位 を下げ大雨に備えた	大雨等が予測されたときには予備排水により 事前に遊水池の水位を下げ対策をとる	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	排水機の機能強化(更新・耐震)	1.着手済み	県営事業にて順次更新・耐震整備を進めた	1.着手済み	県営事業にて順次更新・耐震整備を進めた	県営事業にて順次更新・耐震整備を進める	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	ため池の活用(洪水調整機能)	1.着手済み	過年度実施済	1.着手済み	過年度実施済	過年度実施済	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	水田貯留	水田の活用(畦畔の嵩上げ・補強)	2.検討中	検討中	2.検討中	検討中	-	今後も継続	今後も継続
被害対象を減少さ せるための対策	愛知県	西尾市	土地利用・住まい方の工夫	住宅浸水対策補助制度	1.着手済み	かさ上げ工事3件、止水板等工事2件に対して補助	1.着手済み	R6.10末時点でかさ上げ工事1件 止水板等工事1件に対して補助	補助の継続・促進	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	下水道施設の耐水化	下水道施設の耐水化	1.着手済み	R5年度下水道施設の耐水化工事実施	1.着手済み	R5年度工事完了	完了	完了	完了
	愛知県	西尾市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画における「防災指針」の策定検討	1.着手済み	立地適正化計画を策定(R5.4公表)	1.着手済み	特になし	特になし	R5～R24	20年
被害の軽減、早期 復旧・復興のための対策	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災出前講座の実施	1.着手済み	出前講座15回実施	1.着手済み	出前講座15回実施予定	継続	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1.着手済み	避難確保計画を未作成の施設へ早急に避難確保計画 を提出するよう催促した。 年1回以上の避難訓練を行い、訓練実施結果報告書を 提出するよう依頼した。	1.着手済み	避難確保計画を未作成の施設へ提出するよ う催促するとともに、年1回以上の避難訓練を 行い、実施結果報告書を提出するよう依頼す る。	避難確保計画を未作成の施設へ提出するよ う催促するとともに、年1回以上の避難訓練を 行い、実施結果報告書を提出するよう依頼す る。	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民への避難情報の発信(広報にしお)	1.着手済み	広報にしおにて情報発信	1.着手済み	広報にしおにて情報発信	広報にしおにて情報発信	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民への避難情報の発信(ハザードマップ)	1.着手済み	公表、配布済み	1.着手済み	継続	継続	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民への避難情報の発信(防災アプリ)	1.着手済み	防災アプリの普及促進	1.着手済み	防災アプリの普及促進	継続	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	避難勧告の発令及び被害対応に着目したタイムライン の作成	1.着手済み	高潮に係る避難情報マニュアルをR5.4修正	1.着手済み	高潮に係る避難情報マニュアルをR5.4修正	高潮に係る避難情報マニュアルをR5.4修正	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	早期復旧に備えた対策	河川防災ステーションの整備	1.着手済み	R3年4月より運用開始済み	1.着手済み	完了	完了	完了	完了
	愛知県	西尾市	ソフト対策のための整備	水位計・カメラ・センサー等の設置 (デジタル田園都市国家構想交付金にて実施)	1.着手済み	設置済み(3箇所)	1.着手済み	R5年度事業完了	完了	完了	完了
	愛知県	西尾市	被害軽減対策	貯留区域内の避難路整備検討(冠水対策)	3.未着手	-	3.未着手	-	-	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	被害軽減対策	防災公園(高台避難地等)の整備検討	3.未着手	-	3.未着手	-	-	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	被害軽減対策	隣接市等への広域避難体制を構築	3.未着手	-	3.未着手	-	-	今後も継続	今後も継続
	愛知県	西尾市	被害軽減対策								

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体の事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
被害対象を減少させるための対策	愛知県	碧南市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画における「防災指針」の策定検討	3.未着手	未実施	3.未着手	-	-	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	愛知県	碧南市	早期復旧に備えた対策	河川防災拠点の整備	2.検討中	2.検討中	2.検討中	レイアウトの検討、地元説明会の実施	-	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取 り組み内容など)		具体的事业期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場 合は想定される整備期間を 記載
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	愛知県	幸田町	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設設置補助制度	1.着手済み	雨水貯留浸透施設(浄化槽転用貯留槽、雨水貯留施設・浸透樹、浸透管、透水性舗装)を対象とし、設置者に補助金を交付 令和5年度予算 450千円 令和5年度 申請件数 4件	1.着手済み	雨水貯留浸透施設(浄化槽転用貯留槽、雨水貯留施設・浸透樹、浸透管、透水性舗装)を対象とし、設置者に補助金を交付 令和6年度予算 825千円 令和6年度(R6.9月末時点)申請件数 3件	雨水貯留浸透施設(浄化槽転用貯留槽、雨水貯留施設・浸透樹、浸透管、透水性舗装)を対象とし、設置者に補助金を交付する。 令和5年度予算要求 450千円 令和5年度も、雨水貯留タンク設置費用に対する補助金交付を予定している。	今後も継続	今後も継続
	愛知県	幸田町	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用排水機場の整備、更新	1.着手済み	県営事業により順次整備、更新	1.着手済み	県営事業により順次整備、更新	1.着手済み	H28～R8	-
被害の軽減、早期 復旧・復興のための対策	愛知県	幸田町	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	風水害ハザードマップの作成	1.着手済み	継続(令和3年4月ハザードマップ作成)	1.着手済み	継続(令和3年4月ハザードマップ作成)	継続(令和3年4月ハザードマップ作成)	今後も継続	今後も継続
	愛知県	幸田町	被害軽減対策	避難情報の判断・伝達マニュアルの改定	1.着手済み	改訂済み(R5.6) 気象庁の流域雨量指数更新に伴う改定	1.着手済み	ガイドラインの改定等があった場合に逐次改定予定	ガイドラインの改定等があった場合に逐次改定予定	今後も継続	今後も継続
	愛知県	幸田町	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災啓発活動(防災講話・防災啓発・防災研修会等)の実施	1.着手済み	44件実施済み	1.着手済み	27件実施済み(R6年8月末現在)	令和6年度と同様に啓発活動を計画	今後も継続	今後も継続
	愛知県	幸田町	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害対策研修会の実施	1.着手済み	区長、地域安全女性推進員等参加者69人	1.着手済み	区長、地域安全女性推進員等参加者70人	令和6年度と同様に研修会を計画	今後も継続	今後も継続
	愛知県	幸田町	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	自主防災会への防災訓練支援	1.着手済み	24件実施済み	1.着手済み	1件実施済み(R6年8月末現在)	令和6年度と同様に訓練支援を実施	今後も継続	今後も継続
	愛知県	幸田町	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災リーダー養成研修会の実施	1.着手済み	第1回養成研修会: 区役員、女性消防クラブ員等参加者67人 第2回養成研修会: 区長推薦者等参加者43人	1.着手済み	第1回ファーストミッションボックス作成検討会:各区长推薦者等 参加者57人 第2回ファーストミッションボックス作成検討会:各区长推薦者等 参加者56人	令和6年度と同様に研修会を計画	今後も継続	今後も継続
	愛知県	幸田町	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	地区防災計画策定支援	1.着手済み	モデル地区(深溝学区)による延べ7回の地区防災計画策定委員会に参加	1.着手済み	モデル地区(深溝学区)による延べ9回の地区防災計画策定委員会に参加し、策定を完了	地区防災計画の策定要望があった場合に策定を支援	今後も継続	今後も継続
	愛知県	幸田町	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画作成及び避難訓練実施の促進	1.着手済み	計画作成 浸水害:3/4施設 土砂災害3/3施設 避難訓練実施 浸水害:3/4施設 土砂災害3/3施設	1.着手済み	計画作成 浸水害:2/3施設 土砂災害3/3施設 避難訓練実施 浸水害:0/3施設 土砂災害0/3施設	計画未作成施設に対する依頼の他、令和6年度と同様に実施	今後も継続	今後も継続

	実施主体	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体の事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	岐阜県	恵那市	森林整備・保全	森林整備	1.着手済み	上矢作町高井沢 1.79ha 皆伐 上矢作町高井沢 1.80ha 下刈り 上矢作町高井沢 1.44ha 植栽 串原鹿ノ瀬 11.97ha 間伐 明智町大小屋 26.720 間伐 明智町分収造林 4.20ha 間伐 明智町杉野 4.16ha 間伐 明智町野志 0.86ha 間伐	1.着手済み	上矢作町高井沢 4.81ha 皆伐 上矢作町高井沢 6.60ha 植栽 串原鹿ノ瀬 7.11ha 間伐 串原関籠瀬 11.11ha 間伐 明智町大小屋 15.67ha 間伐 明智町東方 2.88ha 皆伐 明智町東方 2.88ha 植栽 明智町大田 15.42ha 間伐	上矢作町高井沢 植栽 上矢作町高井沢 下刈り 上矢作町西洞 間伐 上矢作町乙沢 間伐 串原鹿ノ瀬 間伐 串原関籠瀬 間伐 串原船渡 間伐 明智町大田 間伐	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	岐阜県	恵那市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	各自治会へのタイムライン作成支援	1.着手済み	山岡町 図上訓練	1.着手済み	串原小中学校、自治会 図上訓練	図上訓練（自治会未確定）	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体の事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	長野県	根羽村	河畔林整備	河畔林整備事業	1.着手済み	県単補助事業で実施	1.着手済み	県単事業で小桁地区で実施	令和6年度と同じ	今後も継続	15年
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	長野県	根羽村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災教育	1.着手済み	関係機関より学校及び消防団が防災に関する教育を受講	1.着手済み	関係機関より学校及び消防団が防災に関する教育を受講	令和6年度と同じ	今後も継続	今後も継続
	長野県	根羽村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害の記録の伝承	1.着手済み	平成12年災害の記録冊子の発行	1.着手済み	平成12年災害の記録冊子の発行	令和6年度と同じ	今後も継続	今後も継続
	長野県	根羽村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災訓練	1.着手済み	村民全員による災害時の行動及び避難経路等の確認	1.着手済み	全地区で災害時住民支え合いマップの更新(要支援者、独居等の避難時の確認)	令和6年度と同じ	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体の事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	長野県	平谷村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災教育	－	－	1.着手済み	関係機関より学校及び消防団へ防災に関する講習会	－	今後も継続	今後も継続
	長野県	平谷村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害の記録の伝承	1.着手済み	平成12年災害伝承碑	1.着手済み	平成12年災害伝承碑	－	今後も継続	今後も継続
	長野県	平谷村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災訓練	－	－	1.着手済み	平谷村防災訓練	－	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体の事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知県		河川改修	河道整備・堤防補強(安全性の強化)	1.着手済み	堤防整備：広田川(岡崎市、幸田町)、乙川(岡崎市) 橋梁改築：砂川(岡崎市) 樹木伐採：矢作川(豊田市)始め	1.着手済み	堤防整備：広田川(岡崎市、幸田町)、乙川(岡崎市) 橋梁改築：砂川(岡崎市) 樹木伐採：矢作川(豊田市)始め	堤防整備：広田川(岡崎市、幸田町)、乙川(岡崎市) 橋梁改築：砂川(岡崎市) 樹木伐採：矢作川(豊田市)始め	堤防整備：広田川(H23～R22) 乙川(H19～R18) 橋梁改築：砂川(R1～R9) 樹木伐採：矢作川(豊田市)始め (今後も継続)	-
	愛知県		利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施	利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	1.着手済み	事前放流 実施1回	1.着手済み	事前放流 実施2回	治水協定に基づき実施	今後も継続	-
	愛知県		治山施設の整備、森林保全・保全	治山施設の整備、森林保全	1.着手済み	治山施設整備 39箇所 森林保全 70箇所	1.着手済み	治山施設整備 27箇所 森林保全※数量未定	治山施設整備、森林保全※数量は未定	毎年実施	-
	愛知県		遊水地整備	遊水地整備	1.着手済み	菱池遊水地築堤工 1箇所	1.着手済み	菱池遊水地築堤工 1箇所	菱池遊水地築堤工 1箇所	R1～R8	-
	愛知県		砂防関係施設整備	砂防関係施設整備	1.着手済み	砂防堰堤等の整備	1.着手済み	砂防堰堤等の整備	砂防堰堤等の整備	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	愛知県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	1.着手済み	手作りハザードマップ：安城市和泉町始め6地区 大雨行動訓練：安城市桜町始め6地区	1.着手済み	手作りハザードマップ：安城市高木町内会他4地区 大雨行動訓練：安城市東町地区他8地区	手作りハザード大雨行動訓練	今後も継続	今後も継続
	愛知県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)	1.着手済み	標識設置の促進	1.着手済み	標識設置の促進	標識設置の促進	今後も継続	今後も継続
	愛知県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害警戒区域等の周知	1.着手済み	ハザードマップの作成支援	1.着手済み	ハザードマップの作成支援	ハザードマップの作成支援	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取 り組み内容など)		具体的事業期間 記載例:R●～R●	開始・終了時期が不明な場 合は想定される整備期間を 記載
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすため の対策	岐阜県		河川改修	明智川(河道掘削・樹木伐採)	1.着手済み	特になし	1.着手済み	本年度は実施無し(完了)	-	完了	完了
	岐阜県		砂防関係施設整備	砂防設備整備、急傾斜地崩壊対策施設整備	1.着手済み	急傾斜地崩壊対策施設整備 2箇所 (吉良見4、城山2)	1.着手済み	本年度は実施無し	-	-	今後も継続
	岐阜県		森林整備・保全	森林の整備	1.着手済み	間伐等の森林整備	1.着手済み	本年度は実施無し	-	今後も継続	今後も継続
	岐阜県		治山施設の整備	治山施設の整備	1.着手済み	荒廃渓流や山腹崩壊地の復旧、予防対策として、5地 区にて治山施設整備を実施。	1.着手済み	本年度は実施無し	-	-	-
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	岐阜県		ソフト対策のための整備	水位計・監視カメラの整備・活用	1.着手済み	丸草川、馬木川(避難施設、避難路が浸水する河川)に 各1基、危機管理型水位計を設置した	1.着手済み	本年度は実施無し(完了)	-	完了	完了
	岐阜県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)	1.着手済み	県内31市町村に計1,423基の区域看板を設置(R5.5末 時点)	1.着手済み	本年度は実施無し	-	今後も継続	今後も継続
	岐阜県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害警戒区域等の周知	1.着手済み	住民及び地権者への説明会や市町村が作成する土砂 災害ハザードマップを作成するにあたり、マップ作成に 必要な資料の提供、技術的助言、ワークショップなどの 開催、研修会開催時の講師派遣等の支援を実施	1.着手済み	本年度は実施無し	-	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取 り組み内容など)		具体の事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場 合は想定される整備期間を 記載
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすため の対策	長野県		河川改修	支川の河道改修	2.検討中	検討中	2.検討中	－	検討予定	－	－
	長野県		河畔林整備	河畔林整備事業	1.着手済み	着手済み	1.着手済み	小柄川L=150m	－	－	－
	長野県		森林整備・保全	森林整備	1.着手済み	平谷村、根羽村で間伐等森林整備実施(面積未定)	1.着手済み	間伐等森林整備実施中	引き続き間伐等森林整備実施	今後も継続	今後も継続
	長野県		砂防関係施設整備	砂防施設整備	1.着手済み	砂防施設整備 4箇所	1.着手済み	砂防施設整備 3箇所	砂防施設整備 3箇所	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	長野県		ソフト対策のための整備	危機管理型水位計の設置	1.着手済み	設置済み	1.着手済み	設置済み	－	今後も継続	今後も継続
	長野県		ソフト対策のための整備	簡易型河川監視カメラの設置	1.着手済み	設置済み	1.着手済み	設置済み	－	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	中小河川における浸水想定区域図の作成	1.着手済み	設置済み	1.着手済み	設置済み	－	今後も継続	今後も継続
	長野県		被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成と訓練の実 施・推進	1.着手済み	関係機関への周知	1.着手済み	関係機関への周知	関係機関への周知	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	地区防災マップの作成支援	1.着手済み	関係市町村着手	1.着手済み	関係市町村着手	関係市町村着手	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害時住民支え合いマップの作成支援	1.着手済み	関係市町村着手	1.着手済み	関係市町村着手	－	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災出前講座の実施	1.着手済み	平谷・根羽村内から講座希望なし	1.着手済み	関係村内での講座を継続	関係村内での講座を継続	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災ハザードマップの作成支援	1.着手済み	作成済み	1.着手済み	作成済み	－	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災アプリによる防災知識の普及	1.着手済み	普及拡大の取組みを継続	1.着手済み	普及拡大の取組みを継続	普及拡大の取組みを継続	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	マイ・タイムラインの作成支援	1.着手済み	防災アプリによる作成支援を継続	1.着手済み	防災出前講座や防災アプリによる作成支援 を継続	防災出前講座や防災アプリによる作成支援 を継続	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害記録の伝承	1.着手済み	災害伝承カード配布	1.着手済み	災害伝承カード配布	災害伝承カード配布	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)	1.着手済み	標識を設置	1.着手済み	標識を設置	標識を設置	今後も継続	今後も継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害警戒区域等の周知	1.着手済み	GIS(信州くらしのマップ)に掲載中	1.着手済み	GIS(信州くらしのマップ)に掲載中	GIS(信州くらしのマップ)に掲載中	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体の事業期間 記載例: R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	中部電力		利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施	洪水調節機能強化	1.着手済み	2020年度治水協定締結済	1.着手済み	2020年度治水協定締結済	洪水調節機能強化(継続)	-	-
	中部電力		利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施	利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	1.着手済み	事前放流「態勢入り」 5回(実施含む) 事前放流「実施」 1回	1.着手済み	事前放流「態勢入り」 1回(実施含む) 事前放流「実施」 1回	利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施、体制構築(継続)	-	-

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体の事業期間 記載例: R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	森林整備センター 中部整備局		森林整備・保全	水源林造成事業地における除間伐等の森林整備	1.着手済み	3カ所、約10ha、除間伐等	1.着手済み	5カ所、約40ha、除間伐等	未定	-	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体の事業期間 記載例: R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知森林管理事務所		森林整備・治山対策	国有林の国土強靱化のための治山対策等	1.着手済み	間伐29箇所約131ha	1.着手済み	本年事業計画なし。	検討中	-	-

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体の事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	矢作ダム		利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施	利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	1.着手済み	48hで200mmの予想降雨がある場合、287.1mの水位まで下げることが可能	1.着手済み	48hで200mmの予想降雨がある場合、287.1mの水位まで下げることが可能	今後も継続	今後も継続	今後も継続

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト								
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度確認状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)		具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊橋河川		河川改修	堤防整備	1.着手済み	佐々木、岩津地区の堤防整備を実施	1.着手済み	川島、佐々木、岩津地区の堤防整備を実施	佐々木、岩津、八帖地区の堤防整備を実施	R3～R20年度	－
	豊橋河川		河川改修	河道掘削	1.着手済み	小川地区、渡合地区の河道掘削を実施	1.着手済み	小川地区、渡合地区の河道掘削を実施	小川地区、渡合地区の河道掘削を実施	R3～R15年度	－
	豊橋河川		河川改修	樹木伐採	1.着手済み	水源地区の樹木伐採を実施	1.着手済み	水源地区の樹木伐採を実施	水源地区の樹木伐採を実施	R3～R15年度	－
	豊橋河川		河川改修	橋梁改築	2.検討中	施工計画等検討を実施	2.検討中	施工計画等検討を実施	施工計画等検討を実施	R3～R20年度	－
被害対象を減少させるための対策	豊橋河川		土地利用・住まい方の工夫	不動産業界等と連携した水害リスクに関する情報の開設	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年)	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年) 内外水一体型リスクマップを検討中	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年) 内外水一体型リスクマップを引き続き検討	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	排水作業準備計画の検証	1.着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施	1.着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施	排水作業準備計画に基づき訓練を実施	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水プッシュ型情報配信	1.着手済み	平成29年5月1日より矢作川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始	1.着手済み	平成29年5月1日より矢作川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始	平成29年5月1日より矢作川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害リスクライン配信	1.着手済み	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中	1.着手済み	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災教材副読本の作成	1.着手済み	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中	1.着手済み	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	防災拠点等の整備	2.検討中	防災ネットワーク施設計画検討を実施	2.検討中	防災ネットワーク施設計画検討を実施	防災ネットワーク施設計画検討を実施	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	広域防災ネットワークの構築	2.検討中	防災ネットワーク施設計画検討を実施	2.検討中	防災ネットワーク施設計画検討を実施	防災ネットワーク施設計画検討を実施	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		ソフト対策のための整備	水害リスクの高い区間の監視体制の整備	1.着手済み	危機管理型水位計1箇所を設置。 (通常の水位計6箇所、危機管理型水位計12箇所、CCTVカメラ28箇所、簡易型河川監視カメラ5箇所を設置済み)	1.着手済み	危機管理型水位計1箇所を新設。	必要に応じて検討	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民、教育機関、企業等への出前講座の実施	1.着手済み	小学校1校を対象に出前講座を実施	1.着手済み	出前講座実施なし(要望なし)	引き続き、出前講座を実施する予定	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	国・県による洪水ハザードマップ作成支援	1.着手済み	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中	1.着手済み	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		ソフト対策のための整備	危機管理型水位計による水位情報提供	1.着手済み	川の防災情報にて危機管理型水位計の情報を提供中	1.着手済み	川の防災情報にて危機管理型水位計の情報を提供中	川の防災情報にて危機管理型水位計の情報を提供中	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	国・県・市が連携したタイムラインの運用	1.着手済み	避難情報に着目したタイムラインを複数の市区町村を対象とした流域タイムラインに見直しを実施	1.着手済み	関係機関へのアンケート結果を踏まえた流域タイムラインの更新、およびダム放流に関する参考資料を整理	必要に応じて検討	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年)	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年) 内外水一体型リスクマップを検討中	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年) 内外水一体型リスクマップを引き続き検討	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	河川管理者等と水防団等の情報共有	1.着手済み	出水期前に重要水防箇所図及び調書を作成し、国・県・自治体の水防担当者への周知に加え配布 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施	1.着手済み	出水期前に重要水防箇所図及び調書を作成し、国・県・自治体の水防担当者への周知に加え配布 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施	出水期前に重要水防箇所図及び調書を作成し、国・県・自治体の水防担当者への周知に加え配布 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施	1.着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施	1.着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施	今後も継続	今後も継続
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	流域住民と協働した河川の治水機能等の保全の取り組み	1.着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施 矢作川アダプト(協働管理)制度にて今年度は美化・清掃活動に9団体が登録	1.着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施 矢作川アダプト(協働管理)制度は昨年度に引き続き、美化・清掃活動に9団体が登録	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施 矢作川アダプト(協働管理)制度の継続実施	今後も継続	今後も継続