




新丸山ダム 井尻八百津線関連工事だより (1月期)

あけましておめでとうございます。平素より、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

工事の近況状況及び平成27年1月期の工事予定をお知らせ致します。ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

また、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。なお、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。

工事箇所説明図



発注者
国土交通省 中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)
工事課

3

平成26年12月末時点


業者名	曙開発㈱
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年12月 7日～平成27年2月10日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良(土工等) 1式
1月の作業内容	現在橋の台座(橋台)の横のブロック積と擁壁の基礎を完了し、斜面の保護等を行っています。今後は、順次戻しや周りの整備を引き続き行っていきます。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-2650
進捗率	



4

平成26年12月末時点

業者名	日産工業㈱
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成27年 3月27日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基
1月の作業内容	火薬を使用する作業は、終了致しました。県道井尻八百津線の通行止めにご協力いただきありがとうございました。引き続き(仮称)第2小和沢橋P1橋脚の基礎(深礎)工事とA2橋台の躯体工事を行っています。ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力の程、宜しく願い申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629
進捗率	



5

平成26年12月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線改良工事
工事期間	平成26年 8月20日～平成27年 3月31日
工事内容	道路改良(土工等) 1式
1月の作業内容	伐採が終わり、仮設道路もようやく出来ました。1月は本工事に入り、切土部の掘削と残土搬出及び盛土部の側溝布設と盛土を行う予定をしております。ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 額 0574-50-8555
進捗率	



6

平成26年12月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 3月20日
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基、道路改良(工用道路) 1式
1月の作業内容	(仮称)新小和沢橋P1橋脚の土工工事をを行います。工事に伴い、1月中旬ごろから残土運搬を予定しています。ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	

