




# 新丸山ダム 井尻八百津線関連工事だより (4月期)

皆様には日頃から、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

**工事の近況状況及び平成27年4月期の工事予定**をお知らせ致します。  
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。  
又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。  
尚、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。

## 工事箇所説明図




発注者  
国土交通省 中部地方整備局  
新丸山ダム工事事務所  
TEL 0574-43-2780(代)  
工事課



4


完成

平成27年3月末時点

業者名	日産工業(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成27年 3月27日
工事内容	小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基 昨年の3月から工事を始めて3月末をもちまして完成します。 工事期間中は、町道・県道の交通規制及び大型車両の通行等で地元の皆様にご迷惑をお掛け致しましたが無事故・無災害で工事を完成することが出来ました。 皆様のご協力有難うございました。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629
進捗率	



着工前 (第2小和沢橋P1,A2)



第2小和沢橋 3月末




新小和沢橋 3月末

5

完成

平成27年3月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線改良工事
工事期間	平成26年 8月20日～平成27年 3月31日
工事内容	道路改良(土工等) 1式 皆様のご協力のおかげで、無事に工事を完成することができました。工事期間中は、大型車両の通行で大変ご迷惑をおかけしましたが、無事故で工事が完成出来たことを大変ありがとうございます。今後まだこの事業は引き続きありますが、ご協力を宜しくお願いします。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 嶺嶺 0574-50-8555
進捗率	




着工前



完成

6

平成27年3月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 7月24日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基、道路改良(工事用道路) 1式 擁壁工 1式 (仮称) 新小和沢橋P1 橋脚、橋台の工事を行っています。 工事に伴い、4月も引き継ぎ残土運搬と岩掘削を予定していますので、工事車両に注意してください。尚騒音、安全運行に注意していますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	




着工前



3月末

I

平成27年3月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成27年6月30日
工事内容	ダム工事に必要な転流工(仮排水路)を整備するための工事用道路を作ります。
4月の作業内容	いつもお世話になります。この度、工事を受注しました(株)栗山組です。現在、工事に着手できるよう準備を行っています。詳細が決まりましたら、後日回覧にてお知らせ致します。
お問い合わせ先	現場事務所(未定) 現場代理人 山添 雅之 0574-26-2248 (本社)
進捗率	



着工前

未着手

3月末