


○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約 32%、跨線橋約 29%、緊急輸送道路を構成する橋梁約 36%であり、点検が遅れている状況

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成27年度の実施状況＞



管理者	管理施設数	計画点検数		点検実施率 (%)
		上段:H26 下段:H27	点検実施数 上段:H26 下段:H27	
橋梁	102,559	11,134	11,134	11
		22,973	22,076	22
緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋	1,727	237	237	14
		332	310	18
跨線橋	1,022	82	82	8
		242	217	21
緊急輸送道路を構成する橋梁	16,254	2,770	2,770	17
		3,378	3,137	19