

国道247号 西知多道路（東海JCT） 令和3年11月 工事便り

発刊 第5号 令和3年12月
編集・監修：愛知国道事務所



工場製作工

④ 愛知国道	⑥ 愛知国道	⑨ 愛知国道
工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋鋼橋脚工事 工期 令和3年2月26日～令和4年12月16日 施工業者 JFEエンジニアリング 株式会社 TEL 052-561-8611 FAX 052-561-8620 進捗率 17% 次月作業予定 工場製作工 工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。 今月の工事内容 現在、工場にてPH8の鋼製橋脚の製作をしています。	工事名 令和3年度 247号西知多道路東海JCT・Hランプ橋P13・14鋼橋脚工事 工期 令和3年8月27日～令和6年2月29日 施工業者 佐藤鉄工 株式会社 TEL 052-961-6200 FAX 052-968-2250 進捗率 0% 次月作業予定 準備工 工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。 今月の工事内容 工事着手に向けて、製作準備をしています。	工事名 令和3年度 247号西知多道路東海JCT・H-1ランプ橋鋼上部工事 工期 令和3年10月1日～令和5年2月28日 施工業者 日本車輛製造 株式会社 TEL 052-882-3320 FAX 052-883-2540 進捗率 0% 次月作業予定 準備工 工事概要 東海市新宝町で東海JCTのランプ部の橋梁をつくっています。 今月の工事内容 工事着手に向けて、製作準備をしています。

① 愛知国道	② 愛知国道	③ 愛知国道	⑤ 愛知国道	⑦ 愛知国道	⑧ 愛知国道	⑩ 愛知国道 <small>新しい工事です。</small>
工事名 令和2年度302号梅之郷北地区道路建設工事 工期 令和2年6月4日～令和3年11月30日 施工業者 中日建設 株式会社 TEL 052-364-8815 FAX 052-364-8816 進捗率 100% 次月作業予定 工事概要 東海市新宝町で西知多道路の橋脚2基をつくっています。  今月の工事内容 足場の解体や排水構造物の復旧等が終わり、工事が完了しました。	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋下部工事 工期 令和2年12月1日～令和4年3月31日 施工業者 矢作建設工業株式会社 TEL 052-602-5840 FAX 052-602-5840 進捗率 11% 次月作業予定 杭施工を行うため鋼管杭打設作業 工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚をつくっています。  今月の工事内容 橋脚構築のために、仮設工の鋼矢板を打設しています。	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋基礎工事 工期 令和2年10月29日～令和4年3月31日 施工業者 株式会社大林組 TEL 052-602-5707 FAX 052-602-5708 進捗率 0.1% 次月作業予定 ケーソン施工に先立ち矢板打設、覆工設置 工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚基礎をつくっています。  今月の工事内容 橋脚基礎施工のために、支障物の撤去・移設を行っています。	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋P13・14 基礎工事 工期 令和3年3月16日～令和4年8月26日 施工業者 大日本土木 株式会社 TEL 052-618-5813 FAX 052-618-5814 進捗率 0% 次月作業予定 基礎工事に向けての作業ヤード整備工 工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚基礎をつくっています。  今月の工事内容 基礎工事のヤード整備をしています。	工事名 令和元年度 247号西知多道路 東海JCT・Eランプ橋下部工事 工期 令和2年4月1日～令和4年3月31日 施工業者 関興業株式会社 TEL 052-602-4012 FAX 052-825-5150 進捗率 86% 次月作業予定 場所打杭工 工事概要 東海市新宝町で橋脚の杭を作っています。  今月の工事内容 PE3橋脚、PE4橋脚の場所打ち杭の施工を実施しています。	工事名 令和3年度 愛知国道管内道路建設工事 工期 令和3年9月16日～令和4年3月25日 施工業者 常盤工業 株式会社 TEL 052-803-3431 FAX 052-803-4394 進捗率 76% 次月作業予定 構造物撤去工 工事概要 東海市新宝町で杭施工のヤード確保のための構造物撤去を行います。  今月の工事内容 構造物撤去工事は完了しました。皆様のご協力により無事工事を終えることができました。ありがとうございました。引き続き名濃工区にて工事を実施します。	工事名 令和3年度 247号西知多道路 東海JCT・Eランプ橋基礎工事 工期 令和3年12月1日～令和5年3月24日 施工業者 五洋建設株式会社 TEL 052-209-8950 FAX 052-201-3260 進捗率 0% 次月作業予定 準備工 工事概要 東海市名和町で西知多道路Eランプ橋とHランプ橋の橋脚基礎をつくっています。  今月の工事内容 準備工として、現地調査と夜間道路規制のための協議資料作成を行っています。