


国道302号 名古屋北工区 令和3年8月 工事便り


発刊 第2号 令和3年9月
 編集：西南部名古屋北支部
 監修：愛知国道事務所
 TEL：052-761-1195



①	②	③	④	⑤
工事名 令和2年度 302号 中川地区道路建設工事 工期 令和2年6月9日～令和3年9月8日 施工業者 みずのけんせつ 水野建設(株) TEL 052-655-6707 FAX 052-655-6708 進捗率 99.9% 次月作業予定 工事完了 工事概要 302号の通行車線切替工事と名二環のインターチェンジの施工を行っています。	工事名 令和2年度 302号 服部地区遮音壁設置工事 工期 令和2年7月21日～令和3年8月16日 施工業者 (株) 近藤組 TEL 052-526-0268 FAX 052-526-0269 進捗率 100% 次月作業予定 工事概要 302号島井地区から服部地区の遮音壁工事を行っています。	工事名 令和2年度 302号 島井地区道路建設工事 工期 令和3年4月14日～令和4年2月28日 施工業者 昭和土木(株) TEL 050-5445-5973 FAX 050-5445-5974 進捗率 10.0% 次月作業予定 排水工・擁壁工 工事概要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工事名 令和2年度 302号 春田地区道路建設工事 工期 令和3年4月12日～令和4年2月28日 施工業者 (株) ヒメノ TEL 050-5445-8337 FAX 050-5445-8338 進捗率 10.8% 次月作業予定 排水工・擁壁工 工事概要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工事名 令和2年度 302号 かの里地区道路建設工事 工期 令和3年4月14日～令和4年2月28日 施工業者 昭和土木(株) TEL 050-5433-5651 FAX 050-5433-5656 進捗率 6.0% 次月作業予定 排水工・擁壁工 工事概要 302号の中央分離帯の工事を行っています。
				
今月の工事内容 現場作業が完了し、後片付け及び資料作成を行っています	今月の工事内容 工事が完了しました	今月の工事内容 2車線のうち1車線を昼夜規制し、中央分離帯のL型擁壁・排水管を施工しています	今月の工事内容 2車線のうち1車線を昼夜規制し、中央分離帯のL型擁壁・排水管を施工しています	今月の工事内容 2車線のうち1車線を昼夜規制し、中央分離帯のL型擁壁・排水管を施工しています

国道302号 名古屋南地区 令和3年8月工事便り

発刊 第2号 令和3年9月
 名古屋南地区工事等安全協議会
 編集長：(株)オカシズ 監修：愛知国道事務所
 TEL 0567-31-9808 TEL 052-761-1195
 FAX 0567-31-9807



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
完成しました 工事名 令和2年度 302号 かの里南地区遮音壁設置工事 工期 令和2年7月27日 ~ 令和3年8月31日 施工業者 (株)ヒメノ TEL 052-304-9880 FAX 052-304-9890 進捗率 100.0% 次月作業予定 遮音壁設置工 工事概要 302号の豊治地区から福春地区の遮音壁工事をしています。	新しい工事です 工事名 令和2年度 302号 西蟹田地区道路建設工事 工期 令和3年4月12日 ~ 令和4年2月28日 施工業者 (株)渡邊組 TEL 052-746-8822 FAX 052-387-8200 進捗率 18.3% 次月作業予定 縁石工、排水構造物工、擁壁工 工事概要 302号の中央分離帯の工事をしています。	新しい工事です 工事名 令和2年度 302号 春田野地区道路建設工事 工期 令和3年4月12日 ~ 令和4年2月28日 施工業者 水野建設(株) TEL 052-398-5915 FAX 052-398-5916 進捗率 3.0% 次月作業予定 排水構造物工 工事概要 302号の中央分離帯の工事をしています。	新しい工事です 工事名 令和2年度 302号 茶屋新田地区道路建設工事 工期 令和3年4月20日 ~ 令和4年2月28日 施工業者 中日建設(株) TEL 0567- FAX 052-893-9382 進捗率 5.0% 次月作業予定 擁壁工、縁石工、排水構造物工 工事概要 302号の中央分離帯の工事をしています。	新しい工事です 工事名 令和2年度 愛知国道管内整備工事 工期 令和3年4月5日 ~ 令和4年2月28日 施工業者 (株)オカシズ TEL 0567-31-9808 FAX 0567-31-9807 進捗率 0.0% 次月作業予定 準備工 工事概要 302号の南陽地区の泥建設工事をしています。	完成しました 工事名 令和2年度 302号 南陽地区道路建設工事 工期 令和2年6月17日 ~ 令和3年8月31日 施工業者 昭和土木(株) TEL 052-655-6977 FAX 052-655-6978 進捗率 100.0% 次月作業予定 なし 工事概要 302号の通行車線切替と名二環のインターチェンジの工事をしています。	新しい工事です 工事名 令和3年度 302号 飛島大橋舗装工事 工期 令和3年7月26日 ~ 令和3年12月24日 施工業者 大有建設(株) TEL 052-364-8780 FAX 052-364-8785 進捗率 0.1% 次月作業予定 舗装工(調整コンクリート) 工事概要 302号飛島大橋の舗装工事をしています。
 今月の工事内容 工事を完了しました	 今月の工事内容 中央分離帯側の縁石を施工しています	 今月の工事内容 中央分離帯の排水管を施工しています	 今月の工事内容 中央分離帯側の縁石を施工しています	 今月の工事内容 現地調査をしています	 今月の工事内容 工事を完了しました	 今月の工事内容 舗装工の準備をしています

国道302号 飛島地区 令和3年8月工事便り

発行 第2号 令和3年9月

飛島地区工事等安全協議会


編集長：(株)オカシズ

TEL 0567-31-9808

FAX 0567-31-9807

監修：愛知国道事務所

TEL 052-761-1195



至清須

至飛島

①	②	③	④	⑤
<p>新しい工事です</p> <p>工事名 令和3年度 302号 飛島大橋舗装工事</p> <p>工期 令和3年7月26日～令和3年12月24日</p> <p>施工業者 大有建設(株) TEL 052-364-8780 FAX 052-364-8785</p> <p>進捗率 0.1%</p> <p>次月作業予定 舗装工(調整コンクリート)</p> <p>工事概要 302号飛島大橋の舗装工事を行っています。</p>	<p>新しい工事です</p> <p>工事名 令和2年度 302号 梅之郷北地区道路建設工事</p> <p>工期 令和2年6月4日～令和3年11月30日</p> <p>施工業者 中日建設(株) TEL 052-228-9508 FAX 052-228-9509</p> <p>進捗率 91.2%</p> <p>次月作業予定 なし</p> <p>工事概要 302号の中央分離帯の工事を行っています。</p>	<p>新しい工事です</p> <p>工事名 令和3年度 302号 梅之郷地区道路建設工事</p> <p>工期 令和3年8月18日～令和4年3月18日</p> <p>施工業者 昭和土木(株) TEL 052-387-7285 FAX 052-387-7287</p> <p>進捗率 1.0%</p> <p>次月作業予定 準備工</p> <p>工事概要 302号の中央分離帯及び路肩排水構造物を整備する工事です。</p>	<p>新しい工事です</p> <p>工事名 令和2年度 愛知国道管内整備工事</p> <p>工期 令和3年4月5日～令和4年2月28日</p> <p>施工業者 (株)オカシズ TEL 0567-31-9808 FAX 0567-31-9807</p> <p>進捗率 0.0%</p> <p>次月作業予定 排水構造物工</p> <p>工事概要 302号の飛島地区の遮音壁工事を行っています。</p>	<p>新しい工事です</p> <p>工事名 令和2年度 302号 木場地区道路建設工事</p> <p>工期 令和3年4月1日～令和4年2月28日</p> <p>施工業者 大有建設(株) TEL 0567-56-1226 FAX 0567-56-1227</p> <p>進捗率 0.0%</p> <p>次月作業予定 排水構造物工、擁壁工</p> <p>工事概要 302号の中央分離帯の工事を行っています。</p>
<p>今月の工事内容</p> <p>舗装工の準備をしています</p>	<p>今月の工事内容</p> <p>中央分離帯のL型擁壁・排水管を施工しています</p>	<p>今月の工事内容</p> <p>中央分離帯・路肩排水施工の施工準備をしています</p>	<p>今月の工事内容</p> <p>標識の基礎を施工しています</p>	<p>今月の工事内容</p> <p>中央分離帯のL型擁壁・排水管、路肩舗装の施工準備をしています</p>