



国道302号 名古屋北工区 令和3年9月 工事便り

発刊 第3号 令和3年10月
編集：西南部名古屋北支部
監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195



出典：国土地理院2万5千分1地理院地図を加工


①	②	③	④
工 事 名 令和2年度 302号 中川地区道路建設工事	工 事 名 令和2年度 302号 島井地区道路建設工事	工 事 名 令和2年度 302号 春田地区道路建設工事	工 事 名 令和2年度 302号 かの里地区道路建設工事
工 期 令和2年6月9日 ～ 令和3年9月8日	工 期 令和3年4月14日 ～ 令和4年2月28日	工 期 令和3年4月12日 ～ 令和4年2月28日	工 期 令和3年4月14日 ～ 令和4年2月28日
施 工 業 者 みずのけんせつ 水野建設（株） TEL 052-655-6707 FAX 052-655-6708	施 工 業 者 しょうわどぼく 昭和土木（株） TEL 050-5445-5973 FAX 050-5445-5974	施 工 業 者 （株）ヒメノ TEL 050-5445-8337 FAX 050-5445-8338	施 工 業 者 しょうわどぼく 昭和土木（株） TEL 050-5433-5651 FAX 050-5433-5656
進 捗 率 100.0%	進 捗 率 26.0%	進 捗 率 27.6%	進 捗 率 21.5%
次月作業予定	次月作業予定 排水工・擁壁工	次月作業予定 排水工・擁壁工	次月作業予定 排水工・擁壁工
工 事 概 要 302号の通行車線切替工事と名二環のインターチェンジの施工を行っています。	工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
工事が完了しました	2車線のうち1車線を昼夜規制し、中央分離帯の排水管に引き続き、L型擁壁の施工しています	2車線のうち1車線を昼夜規制し、中央分離帯の排水管に引き続き、L型擁壁の施工しています	2車線のうち1車線を昼夜規制し、中央分離帯の排水管に引き続き、L型擁壁の施工しています



国道302号 名古屋南地区 令和3年9月工事便り

発刊 第3号 令和 3年 10月
 名古屋南地区工事等安全協議会
 編集長：(株) オカシズ 監修：愛知国道事務所
 TEL 0567-31-9808 TEL 052-761-1195
 FAX 0567-31-9807

至
清
須




至
飛
島

①	②	③	④	⑤
工 事 名 令和2年度 302号 西蟹田地区道路建設工事	工 事 名 令和2年度 302号 春田野地区道路建設工事	工 事 名 令和2年度 302号 茶屋新田地区道路建設工事	工 事 名 令和2年度 愛知国道管内整備工事	工 事 名 令和3年度 302号 飛島大橋舗装工事
工 期 令和3年4月12日 ― 令和4年2月28日	工 期 令和3年4月12日 ～ 令和4年2月28日	工 期 令和3年4月20日 ～ 令和4年2月28日	工 期 令和3年4月5日 ～ 令和4年2月28日	工 期 令和3年7月26日 ～ 令和3年12月24日
施 工 業 者 (株) 渡邊組 TEL 052-746-8822 FAX 052-387-8200	施 工 業 者 水野建設 (株) TEL 052-398-5915 FAX 052-398-5916	施 工 業 者 中日建設 (株) TEL 052-893-9381 FAX 052-893-9382	施 工 業 者 (株) オカシズ TEL 0567-31-9808 FAX 0567-31-9807	施 工 業 者 大有建設 (株) TEL 052-364-8780 FAX 052-364-8785
進 捗 率 34.1%	進 捗 率 5.1%	進 捗 率 16.9%	進 捗 率 1.8%	進 捗 率 2.5%
次月作業予定 擁壁工、縁石工、排水構造物工、擁壁増厚工	次月作業予定 擁壁工、縁石工	次月作業予定 擁壁工、縁石工、排水構造物工	次月作業予定 準備工	次月作業予定 舗装工（橋面防水）
工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工 事 概 要 302号の南陽地区の道路建設工事を行っています。	工 事 概 要 302号飛島大橋の舗装工事を行っています。
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
中央分離帯側の縁石・擁壁・排水構造物工、及び側道の擁壁増厚を施工しています	中央分離帯側の擁壁・縁石・排水構造物工を施工しています	中央分離帯側の擁壁・縁石・排水構造物工を施工しています	現地調査をしています	歩道部の舗装（調整コンクリート）を打設をしています

国道302号 飛島地区 令和3年9月工事便り

発行 第2号 令和 3年 10月
 飛島地区工事等安全協議会
 編集長：(株) オカシズ
 TEL 0567-31-9808
 FAX 0567-31-9807
 監修：愛知国道事務所
 TEL 052-761-1195



①	②	③	④	⑤
工 事 名 令和3年度 302号 飛島大橋舗装工事	工 事 名 令和2年度 302号 梅之郷北地区道路建設工事	工 事 名 令和3年度 302号 梅之郷地区道路建設工事	工 事 名 令和2年度 愛知国道管内整備工事	工 事 名 令和2年度 302号 木場地区道路建設工事
工 期 令和3年7月26日 ～ 令和3年12月24日	工 期 令和2年6月4日 ～ 令和3年11月30日	工 期 令和3年8月18日 ～ 令和4年3月18日	工 期 令和3年4月5日 ～ 令和4年2月28日	工 期 令和3年4月1日 ～ 令和4年2月28日
施 工 業 者 大有建設（株） TEL 052-364-8780 FAX 052-364-8785	施 工 業 者 中日建設（株） TEL 052-228-9508 FAX 052-228-9509	施 工 業 者 昭和土木(株) TEL 052-387-7285 FAX 052-387-7287	施 工 業 者 (株) オカシズ TEL 0567-31-9808 FAX 0567-31-9807	施 工 業 者 大有建設（株） TEL 0567-56-1226 FAX 0567-56-1227
進 捗 率 2.5%	進 捗 率 97.2%	進 捗 率 2.0%	進 捗 率 1.8%	進 捗 率 1.6%
次月作業予定 舗装工（橋面防水）	次月作業予定 なし	次月作業予定 準備工	次月作業予定 排水構造物工	次月作業予定 排水構造物工、擁壁工、舗装工
工 事 概 要 302号飛島大橋の舗装工事を行っています。	工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。	工 事 概 要 302号の飛島地区の遮音壁工事を行っています。	工 事 概 要 302号の中央分離帯の工事を行っています。
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
歩道部の舗装（調整コンクリート）を打設しています	中央分離帯側の擁壁・縁石・排水構造物工の施工を完了しました	中央分離帯及び路肩排水構造物の施工準備をしています	排水構造物設置のための施工しています	中央分離帯のL型擁壁・排水管を施工しています