


国道41号名濃バイパス 令和3年8月 工事便り


発行 第2号 令和3年9月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195



出典：国土地理院2万5千分1地理院地図を加工

④	③	②	①
工事名 令和2年度 41号名濃バイパス 中小口地区舗装工事 工期 令和2年9月1日 ~ 令和3年10月15日 施工業者 岐建(株) TEL 0587-50-6345 FAX 0587-50-7425 進捗率 76% 次月作業予定 舗装工、区画線工 工事概要 国道41号の6車線化に伴う舗装工事を行っています。	工事名 令和2年度 41号名濃バイパス 上小口南地区舗装工事 工期 令和2年9月7日 ~ 令和3年9月30日 施工業者 東亜道路工業(株) TEL 050-5445-0223 FAX 050-5445-0224 進捗率 96% 次月作業予定 後片付け・工事完了 工事概要 国道41号の6車線化に伴う舗装工事を行っています。	工事名 令和2年度 41号名濃バイパス 上小口北地区道路建設工事 工期 令和2年9月30日 ~ 令和3年11月24日 施工業者 (株)光建 TEL 0587-50-2190 FAX 0587-50-2191 進捗率 38% 次月作業予定 擁壁工、構造物撤去工 工事概要 国道41号の6車線化に伴う拡幅工事を行っています。	工事名 令和2年度 41号名濃バイパス 高雄道塚北地区道路建設工事 工期 令和2年8月21日 ~ 令和4年3月18日 施工業者 水野建設(株) TEL 0568-40-1107 FAX 0568-40-1114 進捗率 45% 次月作業予定 構造物取壊工(古い擁壁撤去) 工事概要 国道41号の6車線化に伴う集中工事に向けた盤下げ・切り直し道路の施工を行っています。
今月の工事内容 3車線のうち2車線を夜間のみ規制し、舗装工事を行っています	今月の工事内容 ・舗装工事が完了しました ・案内標識を設置するための支柱を設置しました	今月の工事内容 車道の路肩・歩道を昼夜規制し、車道拡幅に必要な新しい擁壁の施工をしています	今月の工事内容 盛土部の撤去に向けて、第一段階(右図の赤着色部)の掘削が完了しました

全体のイメージ図



①工事のイメージ図

