


国道41号名濃バイパス 令和3年9月 工事便り


発刊 第3号 令和3年10月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195



全体のイメージ図



①工事のイメージ図



①	② 工期を変更しました
工事名 令和2年度 41号名濃バイパス 高雄道塚北地区道路建設工事	工事名 令和2年度 41号名濃バイパス 上小口北地区道路建設工事
工期 令和2年8月21日 ～ 令和4年3月18日	工期 令和2年9月30日 ～ 令和4年2月28日
施工業者 水野建設（株） TEL 0568-40-1107 FAX 0568-40-1114	施工業者 （株）光建 TEL 0587-50-2190 FAX 0587-50-2191
進捗率 52%	進捗率 48%
次月作業予定 排水構造物工、舗装工	次月作業予定 擁壁工、構造物撤去工
工事概要 国道41号の6車線化に伴う集中工事に向けた盤下げ・切り回し道路の施工を行っています。	工事概要 国道41号の6車線化に伴う拡幅工事を行っています。
今月の工事内容 盛土部の撤去に向けて、上図（赤着色部）の擁壁の撤去を行っています	今月の工事内容 車道の路肩・歩道を昼夜規制し、車道拡幅に必要な新しい擁壁の施工をしています

③ 完成しました	④ 完成しました
工事名 令和2年度 41号名濃バイパス 上小口南地区舗装工事	工事名 令和2年度 41号名濃バイパス 中小口地区舗装工事
工期 令和2年9月7日 ～ 令和3年9月30日	工期 令和2年9月1日 ～ 令和3年10月15日
施工業者 東亜道路工業（株） TEL 050-5445-0223 FAX 050-5445-0224	施工業者 岐建（株） TEL 0587-50-6345 FAX 0587-50-7425
進捗率 100%	進捗率 100%
次月作業予定	次月作業予定
工事概要 国道41号の6車線化に伴う舗装工事を行っています。	工事概要 国道41号の6車線化に伴う舗装工事を行っています。
今月の工事内容 ・案内標識の設置が完了しました ・工事が完了しました	今月の工事内容 ・工事が完了しました

