




国道41号名濃バイパス 令和4年5月 工事便り

発行 第10号 令和4年6月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195



事業イメージ



①工事イメージ図



①		②	
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 高雄道塚南地区舗装工事	工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 大口扶桑地区舗装工事
工期	令和3年10月1日～ 令和4年7月29日	工期	令和3年11月1日～ 令和4年9月30日
施工業者	岐建（株） TEL 0587-96-8232 FAX 0587-96-8233	施工業者	中部土木（株） TEL 0587-50-5557 FAX 0587-50-5558
進捗率	99%	進捗率	61%
次月作業予定	後片付け	次月作業予定	中央分離帯の施工と本線舗装
工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事を 行っています。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事を 行っています。
			
今月の工事内容		今月の工事内容	
高雄道塚交差点～南新田交差点間で、車道舗装 を行いました。 （左下工事イメージ図の赤色部分）		南新田交差点～上小口2丁目交差点間で、中央分離 帯を施工しました。	
③		④	
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 扶桑南地区電線共同溝工事	工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 扶桑北地区電線共同溝工事
工期	令和4年3月17日～ 令和5年2月28日	工期	令和4年3月28日～ 令和5年5月31日
施工業者	北川ヒューテック(株) TEL 0587-22-5862	施工業者	岐建（株） TEL 0587-96-8232 FAX 0587-96-8233
進捗率	0%	進捗率	1%
次月作業予定	本線車線切り替え	次月作業予定	起工測量・試掘調査
工事概要	国道41号の6車線化に伴う電線共同溝 工事を行います。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う電線共同溝 工事を行っています。。
			
今月の工事内容		今月の工事内容	
工事着手に向けた準備を進めています。		起工測量	
⑤			
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 高雄道塚北地区舗装工事		
工期	令和4年3月31日～ 令和5年2月28日		
施工業者	大有建設(株) TEL 0568-39-6490 FAX		
進捗率	4%		
次月作業予定	掘削工・構造物取壊工		
工事概要	国道41号の6車線化に伴う盤下げ、舗 装工事を行っています。		
今月の工事内容		構造物の取り壊し	