


川島大橋の復旧事業に関する進捗状況や今後の予定などについて、お知らせいたします。
 一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携し、復旧を進めてまいります。
 「川島大橋の通行止め」に関し、地域の皆様に大変ご不便をおかけしております。ご理解ご協力を賜りますよう何卒宜しく願いいたします。

進捗状況

作業時間帯：午前7時～翌午前7時（昼夜施工）
 ※土日・祝日も工事を行う場合があります。【荒天の場合は中止】

両岸の橋台付近にて①取付道路工事を行っています。鋼橋上部工事は6月に完了し、7月より車が走れるよう②床版の設置を進めています。



工場製作 PO床版

設置する床版は工場で作っており、6月までに184枚すべての製作が終わっています。工場より順次出荷し、現地にて設置を進めていきます。

復旧予定のお知らせ

川島大橋の今年度内での復旧が発表されました。詳細な復旧の日にちにつきましては決まり次第ご報告いたします。



令和8年6月12日
 国土交通省中部地方整備局
 岐阜国道事務所
 岐阜県県土整備部

今後の予定・・・以下の工事を予定しています。

引き続き①取付道路工事および②床版の設置を進めて行きます。復旧工事を進めるにあたり、今後、川島会館前道路の規制が必要です。こちらは改めてお知らせいたします。

お問合せ先

① 復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 工務課
 電話番号：058-271-9814
 施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会
 ピー・エス・コンストラクション(株)
 電話番号：0586-89-3570



※川島大橋復旧事業に関する情報は
 岐阜国道事務所HPでご覧いただけます。
 →<https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

② 川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課
 電話番号：058-215-0093

まつばらいもしま かわしまおほし
 一般県道松原芋島線 川島大橋災害復旧事業

令和8年度内 復旧完了予定

1. 概要

岐阜県各務原市において、木曾川を渡河する川島大橋については、豪雨により一部の橋脚が傾斜する被害が発生し、令和3年5月28日から通行止めとなっているところです。

岐阜県知事からの要請を受け、令和3年9月より国の権限代行により災害復旧事業を実施しているところですが、このたび橋梁上部工架設が完了し、令和8年度内の復旧完了の見通しが立ちましたので、お知らせします。

引き続き、安全に配慮しながら進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

※記者発表資料より一部抜粋

川島大橋災害復旧事業 現場状況

令和8年7月1日時点

1 被災状況(施工前状況)



4 旧橋撤去③ 新橋設置①



7 新橋設置④



2 旧橋撤去①(大型クレーンによる一括撤去)



5 新橋設置②



8 新橋設置⑤



3 旧橋撤去②(トラベラクレーン及び架設桁を用いた撤去)



6 新橋設置③



9 新橋設置⑥



現況