

三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



Inasa Jct News

引佐ジャンクション便り

発行第2号
平成23年7月1日

磐田出張所安全協議会
責任者：福田道路(株)
石田 真登
TEL 544-1323
FAX 544-1324

平成21年度 三遠南信引佐地区道路建設工事 (株)中村組 新井 053-544-1015

工事進捗状況

今月末の工事完成に向け、各工種(土工事、排水構造物、法面工事等)最終の仕上げ作業を行っています。残りわずかですが、最後まで皆様へご迷惑をお掛けすることのないように、安全第一で工事を進めてまいります。

全景写真



新東名連絡路(引佐⇄三ヶ日)



ランプ橋 本線(至 飯田)
本線(至 引佐)

路床(舗装・路盤の下部分)の仕上げを行っています。

市道平田2号線 舗装まで完了しました。

施工中写真



本線(至 引佐)



平成21年度 三遠南信四方浄舗装工事 大有建設株式会社 児嶋053-544-0985

工事進捗状況

6月末現在、本線・ランプの排水構造物、縁石等の施工がほぼ終了し、いよいよ舗装工事が始まります。それに伴い、材料運搬時には多くの大型ダンプの通行が予想されます。また引佐六郎沢線では歩道設置工事の為に車線切替を行いました。今後は歩道側での施工を行ってまいります。施工時には片側交互通行規制や路肩規制を行う場合も有ります。近隣の皆様にはご理解とご協力をお願いします。



現場代理人 馬淵 智仁

排水構造物などの施工が終わり、いよいよ舗装工事を始めます。快適な道路を目指し頑張ります。



監理技術者 児嶋 泰成

引六線の通行帯が少し変わりました。通行の際はお気を付け下さい。



平成22年度 三遠南信引佐JCTランプ橋床版工事 TSUCHIYA(株) 高木 053-544-0090

当社は、引佐JCTのGランプ、Fランプの床版橋工事を担当しています。
※RC床版橋とは・・・鋼板にて構成された鋼鈑桁・鋼箱桁等の上部に鉄筋とコンクリートを組合せ構築した床版で一般的な在来工法の橋梁です。



[床版工事 施工全景]

[進捗状況]

Fランプ橋においては、床版コンをすべて完了し、現在は壁高欄の施工を行っています。Gランプ橋では、床版コンを施工中で、完了次第、壁高欄の施工に移行します。工事進捗率は、62.9%となり予定通りに進行しています。7/11(月)からの足場解体工事に伴い、県道引佐六郎沢線の車両全面通行止め規制を予定しています。近隣及び御通行の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。



施工状況

☆床版コンクリートの打設
・コンクリートをポンプ車にて打設する。



安全最優先で工事を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。 TSUCHIYA



平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事 (株)鈴木組 松尾053-544-0212

工事概要

工事名：平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事
工事場所：浜松市北区引佐町地内
工期：平成23年3月9日～平成23年11月30日
工事内容：工事延長 L=2000m、道路土工(掘削工 約3000m³、防護柵工 約3,000m、護岸工約100m)1式

工事箇所



土砂積込場所全景



残土積込状況



パトロール状況

進捗状況

本工事は、現在、残土処理工を主体に工事を進めています。残土運搬に際しましては、交通ルールの遵守・マナー運転の励行に努めてまいります。今後も地域の皆様には御迷惑をお掛けする事のないよう安全第一で工事を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。



平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事

福田道路(株) 石田 053-462-3588

工事概要

本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクションのアスファルト舗装工事を行います。地域の皆様に役立つ道づくりを心掛け施工してまいります。

進捗状況



本工事は今月より踏掛版工および防火ブロックの施工を行なっております。
右の工程表のとおり8月中旬より本体工事の舗装工を着手いたします。これに伴い、ダンプトラックによる資材搬入がありますが、安全第一で通行いたしますので、ご協力をお願いします。



工事工程表

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
道路土工							
舗装工							
排水構造物工							
防護柵工							
道路付属物工							

工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬように作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。

FUKUDA
ROAD CONSTRUCTION

平成22年度 三遠南信引佐JCT照明設備工事

明光電気(株) 土屋053-544-0660


工事概要

当工事では、引佐JCTの東黒田高架橋とF・Gランプの分流・合流部に道路照明を設置します。設置する照明器具のランプはLEDを使用しています。東黒田高架橋では、壁高欄の上に99台設置します。F・Gランプでは、自立ポールにて16台設置します。

進捗状況

7月より工事を着手し、12月末の完成を予定をしています。まずは東黒田高架橋から着手します。東黒田高架橋では橋梁点検車を使用し、配管・プルボックスを壁高欄へ添架しケーブルの配線、照明器具の設置作業を行います。

低位置照明(壁高欄天端用)



照明を設置する東黒田高架橋

地元の皆様へご迷惑をおかけしない様作業をさせていただきます。一般車両の方・歩行者の方の通行を妨げない様万全を期します。

明光電気株式会社



三遠南信自動車道 引佐ジャンクションの**工事完了**をお知らせします。
ご協力ありがとうございました。



平成21年度 三遠南信引佐JCTランプ 南鋼上部工事

瀧上工業(株) 伊藤

Fランプ

Gランプ



平成22年8月から現場にて、橋桁の架設作業を開始し、平成23年6月27日に無事完成いたしました。長い間 地元の皆様には御協力を賜りまして有難うございました。

平成21年度 三遠南信引佐JCT北鋼上部工事

日本車輛製造(株) 本間

工事完成のご挨拶

本工事は、三遠南信道と新東名をつなぐランプ橋を架設する工事です。昨年の10月より現地作業を開始し、6月30日をもちまして、無事工事が完了いたしました。これもひとえに皆様のご協力のお陰と心より感謝いたしております。また、工事期間中は皆様にご迷惑をおかけしましたことを改めましてお詫び申し上げます。

三遠南信道及び新東名の開通により、三遠南信地方の活性化や利便性が向上することを願っております。

完成状況



Fランプ(桁側面)



Gランプ(桁側面)



Gランプ(桁上面)

平成21年度 三遠南信東黒田高架橋床版工事

(株)鈴木組 渡邊

6月28日をもちまして、無事に工事を完了しました。地域の皆様をはじめ、関係者の方々には多大なる御協力を頂き有難うございました。今後、三遠南信道路の建設工事が安全に完成することを願っています。

完成(起点より)



完成(終点より)



株式会社 鈴木組
SUZUKIGUMI