



# 佐久間道路(川合工区)かわら版

発行第72号  
(平成28年3月1日)  
責任者:安全協議会  
(株)安藤・間  
上林 凡人  
TEL 053-965-0685

## ① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

**工事概要** 佐久間第2トンネル(浦川~川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。


**進捗状況** トンネル坑口部の掘削と、トンネルずりの判定、運搬を行っています。2/22時点進捗: 506.0m(上半)/2.408m



## ② 平成26年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 間淵 053-965-1370

**工事概要** 佐久間道路橋梁の橋台・橋脚、人道ボックスを造る工事を行います。



**進捗状況** 橋台橋脚・人道ボックスは躯体を施工しています。佐久間IC(仮称)は佐久間地区整備工事へ引継ぎました。



## ③ 平成26年度 佐久間道路川合地区下部工事 中村建設(株)松永 053-965-0082

**工事概要** 佐久間道路橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

**進捗状況** 橋脚の生コン打設が終了しました。引続き橋台を施工しています。3月より場内整備・片づけを行います。



## ④ 平成27年度 佐久間道路川合地区整備工事 中村建設(株)清水 053-965-0082

**工事概要** 佐久間IC(仮称)付近の道路改良工事を行います。

**進捗状況** 現在、補強土壁・大型ブロックの天端コンクリートの作業を行っています。



## ⑤ 平成27年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

**工事概要** 佐久間IC(仮称)の盛土及び歩道部の築造を行います。

**進捗状況** 佐久間IC(仮称)の盛土を行っています。



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>