

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路(川合工区)かわら版

発行第77号
(平成28年8月1日)
責任者:安全協議会
(株)安藤・間
上林 凡人
TEL 053-965-0685

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要

佐久間第2トンネル(満川~川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況

トンネルの掘削と、トンネルずいの判定、運搬を行っています。
7/21時点進捗: 679.4m(上半)/2,408m

トンネル掘削



トンネルずい判定場



② 平成27年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

工事概要

佐久間IC(仮称)の盛土を行います。

進捗状況

佐久間IC(仮称)の盛土を行っています。ON、OFFランプ施工の準備を行っています。

佐久間IC(仮称)



③ 平成27年度 佐久間道路川合地区PC上部工事 大日本土木(株)高木 053-966-5377

工事概要

佐久間道路の2つの橋梁を拡幅する工事を行います。

進捗状況

7月は1号橋 架設支保工組立中 2号橋 支保工基礎完了
8月は1号橋 架設支保工~型枠・鉄筋組立 2号橋 架設支保工組立作業です。8末~9月上旬に市道佐久間川合9号線通行止予定で。

川合1号橋



川合2号橋



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>