

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第92号
 (平成29年11月1日)
 責任者:安全協議会
 鈴木工業(株)
 溝口 昌広
 TEL 0536-76-1703

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要

佐久間第2トンネル(浦川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況

トンネル坑口部の掘削と、トンネルずいの判定、運搬を行っています。10/31時点進捗：2.192m/2.408m

トンネル掘削

覆工コンクリート(非常駐車帯)



トンネル貫通まで残り220m程度となりました。覆工コンクリートは標準部2箇所、非常駐車帯1箇所の3班体制で施工しています。発進側(川合側)および到達側(浦川側)坑口部の整備を進めています。トンネルずいの運搬は、佐久間IC(仮称)への運搬のほか、各盛土箇所から引取りにきています。各工事とも安全運転、マナー遵守で運行します。

② 平成28年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)中村組 富士見 053-965-1125

工事概要

佐久間IC(仮称)の盛土及び暫定ランプの施工を行います。

進捗状況

暫定ランプの擁壁は10月で完了し、11月からすりつけ部を整備します。佐久間IC(仮称)は全体の35%が完了し、先月と同様、盛土や排水工事を行っています。

佐久間IC(仮称)の盛土

暫定ランプの擁壁



③ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1703

工事概要

佐久間IC(仮称)周辺および橋梁下の整備工事を行います。

進捗状況

11月より竹林の整備を行います。並行して橋梁下の排水路の整備を行っています。

竹林整備箇所

橋梁下の排水路整備箇所



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>