

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行第54号  
(平成26年9月1日)  
責任者:安全協議会  
鈴中工業(株)  
細井 宣  
TEL0536-76-1701

## ① 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊興田 0536-76-0097

## ② 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴中工業(株) 細井 0536-76-1701

### 工事概要

国道474号(三遠道路)において、橋の基礎となる橋脚を作る工事を行います。

### 工事概要

東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を造る工事を行います。

### 進捗状況

8月中旬に深礎工が完了しました、8月末より橋脚躯体の施工を開始します、引き続き安全第一で作業を進めてまいります。

### 進捗状況

現在、深礎工12本中の6本を進行中で9月からは残りの6本を施工する予定です。

施工箇所全景



深礎工施工箇所



P2橋脚施工箇所(南→北)



P2橋脚施工箇所(東→西)



## ③ 平成25年度 三遠道路三輪地区工事用道路建設工事 (株)中村組 土屋 0536-76-1375

## ④ 平成26年度 佐久間・三遠道路東栄地区整備工事 (株)中村組 富士見 0536-76-1375

### 工事概要

三遠道路において、トンネル工事に必要な工事用道路を作る工事を行います。

### 工事概要

三遠道路において、トンネル工事に必要な工事用道路を作る工事を行います。

### 進捗状況

工事用進入路として使う町道の拡幅工事が終わり、続けて9月には仮橋設置箇所の伐採工事を開始する予定です。

### 進捗状況

現在、工事着手に向けて計画・準備中です。9月上旬頃より仮橋工事影響範囲の伐採を実施する予定です。

仮橋設置予定箇所(北側から撮影)



仮橋設置予定箇所(東側から撮影)



仮橋設置箇所(北側から撮影)



## 位置図

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。  
【[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)】

