

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行第58号
 (平成27年1月1日議会)
 鈴中工業(株)
 細井 宣
 TEL0536-76-1701

① 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊興田 0536-76-0097

工事概要

国道474号(三遠道路)において、橋梁の橋脚を作る工事を行います。

進捗状況

工事は無事に完成致しました、長い期間工事にご協力頂き、ありがとうございました。

施工箇所全景(起点より)



施工箇所全景(終点より)



③ 平成25年度 三遠道路三輪地区工事用道路建設工事 (株)中村組 土屋 0536-76-1375

工事概要

三遠道路において、トンネル工事に必要な工事用道路を作る工事を行います。

進捗状況

11月末で当工事の仮橋(3号トンネル用)が完了し、町道切り直し後、12月中旬より4号トンネル工事用道路の為の伐採を行っています。

施工箇所(町道から撮影)



施工箇所(起点側から撮影)



⑤ 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

工事概要


三遠道路において、本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

進捗状況

現在準備中です。

施工箇所
 (西側から撮影)

※3号トンネルと4号トンネルの間に深谷川をまたぐ橋梁(下部工・橋台、橋脚)を築造します。



② 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴中工業(株) 細井 0536-76-1701

工事概要

東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を造る工事を行います。


進捗状況

12月で底版、柱1が完成し1月から柱2及び梁を施工する予定です。

P2橋脚施工箇所(南→北)



橋脚図面



④ 平成26年度 佐久間・三遠道路東栄地区整備工事 (株)中村組 富士見 0536-76-1375

工事概要

三遠道路において、トンネル工事に必要な工事用道路を作る工事を行います。

進捗状況

12月上旬より当工事範囲の仮橋工事(3号トンネル用)を行っています。

仮橋施工箇所(起点側から撮影)



仮橋施工箇所(トンネル坑口側から撮影)



位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
 【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】