

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行第66号
(平成27年9月1日)
責任者:安全協議会
(株)早野組
吉川 寛彦
TEL0536-76-0722

① 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

② 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)早野組 吉川 0536-76-0722

工事概要

三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

進捗状況

現在、A1橋台の伐採作業を行っています。9月上旬頃から掘削・本体工事に移行していく予定です。また、A2橋台については崩落箇所の法面对策を検討した後、9月上旬頃から再度工事に着手する予定です。

進捗状況

8月24日(月)から基礎杭の打込みを開始いたします。概ね10月中旬を完成予定としています。

A2橋台崩落部の法面对策検討中

A1橋台伐採作業中



③ 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0723

工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

進捗状況

4号TN側(山側)で法枠部に鉄筋アンカーを挿入する法面補強作業を行なっています。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html