

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(東栄工区)

かわら版

発行第67号
(平成27年10月1日)
責任者:安全協議会
(株)早野組
熊谷 雄司
TEL0536-76-0723

① 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

工事概要

三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

進捗状況

現在、A1橋台の床堀・残土搬出作業を行っており、10月上旬頃から本体工事に着手する予定です。また、A2橋台は崩落部の追加伐採が完了し、10月上旬頃から床堀・法面吹付作業に着手していく予定です。

A2橋台崩落部追加伐採完了



A1橋台床堀・残土搬出作業中



② 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)早野組 吉川 0536-76-0722

工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な仮設構台を施工します。

進捗状況

現在、仮設構台の施工を行っています。9月末で一旦施工を中断し、電柱及び電線の移設を行った後、来年1月から再着手します。



③ 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0723

工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な仮設構台を施工します。

進捗状況

4号TN側(山側)で法枠部に鉄筋アンカーを挿入する法面補強作業が完了しました。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南進自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る
～建設モノづくりの最前線～

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>