

三遠南信自動車道「三遠道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# 三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行第68号  
(平成27年11月1日議会)  
責任者:安全協議会  
(株)中村組  
新野 正  
TEL0536-76-1375

## ① 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

**工事概要** 三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

**進捗状況** 現在、A2橋台の床堀作業を行っており11月中旬から躯体工事に着手します。A1橋台は11月上旬から躯体工事に着手する予定です。

A1橋台(躯体作業準備中)



A2橋台(床堀・残土搬出作業中)



## ② 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)早野組 吉川 0536-76-0722

**工事概要** 三輪地区において、トンネル工事に必要な仮設構台を施工します。

**進捗状況** 現在、仮設構台③の施工を行っています。9月末で一旦施工を中断し、電柱及び電線の移設を行った後、来年1月から再着手します。

仮設構台③の様子



## ③ 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0723

**工事概要** 三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

**進捗状況** 4号TN側(山側)で法枠部に鉄筋アンカーを挿入する法面補強作業が完了しました。



## ④ 平成27年度 三遠道路4号橋下部工事 藤城建設(株)尾崎 0536-76-0097

**工事概要** 三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工(橋脚)2基を施工します。

**進捗状況** 現在、準備工を行っています。



## ⑤ 平成27年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)中村組 鈴木 0536-76-1375

**工事概要** 三輪地区において、三遠道路本線トンネルの避難坑ヤードの整備を行います。

**進捗状況** 9月に工事を受注しました。中村組です。現在、工事着手に向け計画を行っているところです。皆様のご理解ご協力を頂き工事を進めてまいります。よろしくお願いいたします。



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック!  
【URL】  
[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>