



三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行第69号
 (平成27年12月1日議会)
 責任者:安全協議会
 (株)早野組
 吉川 寛彦
 TEL0536-76-0722

① 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

工事概要

三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

進捗状況

A1橋台において躯体の構築を引き続き行っています。A2橋台については床堀・土運搬作業が完了し、12月上旬から躯体工事に着手していく予定です。

A1橋台(躯体作業中)

A2橋台(躯体作業準備中)



② 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)早野組 吉川 0536-76-0722

工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な仮設構台を施工します。

進捗状況

現在、仮設構台③の施工を行っています。電柱及び電線の移設を行った後、来年1月から再着手します。

仮設構台③の様子



③ 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0723

工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

進捗状況

4号TN側(山側)で法枠部に鉄筋アンカーを挿入する法面補強作業が完了しました。



④ 平成27年度 三遠道路4号橋下部工事 藤城建設(株)尾崎 0536-76-0097

工事概要

三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工(橋脚)2基を施工します。

進捗状況

現在、準備工を行っています。



⑤ 平成27年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)中村組 鈴木 0536-76-1375

工事概要

三輪地区において、三遠道路本線トンネルの避難坑ヤードの整備を行います。

進捗状況

現在、準備工を行っています。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>

三遠南進自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html