



# 三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行 第 71号  
(平成 28年2月 1日)  
責任者:安全協議会  
藤城建設(株)  
田中 元規  
TEL0536-76-0097

## ① 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

### 工事概要

三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

### 進捗状況

A1橋台の躯体構築は完了しました。A2橋台については、コンクリート打設作業が全て終了し、2月上旬から足場の解体作業を行う予定です。

A1橋台(完了)



A2橋台(躯体作業中)



## ② 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)早野組 吉川 0536-76-0722

### 工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な仮設構台を施工します。

### 進捗状況

現在、仮設構台③の施工を行っています。電柱及び電線の移設を行った後、2月に再着手します。

仮設構台③の様子



## ③ 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0723

### 工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

### 進捗状況

現在、4号TN側(山側)においてトンネル管理用道路の擁壁工と構台①の施工を行っています。

擁壁工 施工箇所



構台① 施工箇所



## ④ 平成27年度 三遠道路4号橋下部工事 藤城建設(株) 田中 0536-76-0097

### 工事概要

三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工(橋脚)2基を施工します。

### 進捗状況

1月末からP2橋脚の深礎杭工に着手しました。

P1・P2橋脚の状況



工事用道路の状況



## ⑤ 平成27年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)中村組 鈴木 0536-76-1375

### 工事概要

三輪地区において、三遠道路本線トンネルの避難坑ヤードの整備を行います。

### 進捗状況

現在、A1橋台奥の擁壁(補強土壁)の照査・計画を行っています。



A1橋台奥の  
トンネル避難坑ヤード  
を施工します。

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る

～建設モノづくりの最前線～

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>

三遠南進自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)