



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第138号
(2021年9月1日)
責任者：安全協議会
(株)熊谷組
成富 裕樹
TEL 0536-76-1918

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事
(株)熊谷組 成富 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 8月は起点側坑門工とインバート工、終点側では伐採木の撤出工を行いました。9月は、トンネル内では覆工コンクリート工、インバート工、終点側では急崖部の切土工を行います。

工事箇所全景



坑内インバート工



起点側坑門工

② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事
清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 8月は発進側の坑門工と坑内では防水工、到達側の落石雪害防止工を行いました。9月はトンネル内で覆工コンクリート工、防水工、到達側では落石雪害防止工を行います。

工事箇所全景



到達側 坑口全景



坑門工(発進側) 坑門コンクリート打設

③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事
名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 8月はA1橋台、P1橋脚の深礎工とP2橋脚躯体工を行いました。9月はA1橋台躯体工、P1橋脚土留工、P2橋脚は躯体が完了し、埋戻しを行います。

工事箇所全景



A1橋台施工箇所



P1橋脚施工箇所



P2橋脚施工箇所

④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事
あのみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 8月は竹割土留工、深礎工(掘削3.0m分)が完了しました。9月は引き続き深礎工の掘削を行います。

工事箇所全景



P2橋脚



P2橋脚

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第138号
(2021年9月1日)
責任者：安全協議会
(株)熊谷組
成富 裕樹
TEL 0536-76-1918

⑤ 令和2年度 三遠道路新城川合地区改良工事 鈴中工業(株) 大竹 0536-29-0111

工事概要

三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況

8月は排水構造物工事と土工を行いました。9月から次段へ移り、地下水処理と法面工事を行います。

工事箇所全景



9月施工
予定箇所

⑥ 令和2年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 大有建設(株) 小林 0536-76-0600

工事概要

三遠道路3号トンネルのコンクリート舗装工事(L=1070.0m)を行います。

進捗状況

8月は排水構造物の施工が完了し、中旬より本線車道部の路床整正と路盤工を行いました。9月は引き続き路盤工、アスファルト中間層、下旬より連続鉄筋コンクリート舗装の鉄筋組立を行います。

工事箇所全景



起点側現況



終点側現況

三遠南信自動車道位置図



事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>