



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第139号
(2021年10月1日)
責任者：安全協議会
清水建設(株)
森本 恵三
TEL 0536-33-0881

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事
(株)熊谷組 成高 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 9月はトンネル坑内において覆工コンクリート工、インバート工、終点側では切土工の準備工を行いました。10月は、トンネル内ではインバート工、終点側では急崖部の切土工を行います。

工事箇所全景



トンネル坑内状況



切土工

終点側坑口全景

② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事
清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 9月はトンネル坑内において覆工コンクリート工、防水工、到達側では落石雪害防止工を行いました。10月はトンネル内で覆工コンクリート工、到達側では法面への鉄筋挿入工を行います。

工事箇所全景



トンネル坑内全景



坑門工(発進側) 全景

③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事
名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 9月はA1橋台躯体工、P1橋脚は土留工、P2橋脚は躯体工を行いました。10月はA1橋台は躯体工、P1橋脚は掘削土留工、P2橋脚は埋戻しを行います。

工事箇所全景



A1橋台施工箇所



P1橋脚施工箇所



P2橋脚施工箇所

④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事
あのみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 9月は深礎工(掘削8.0m分)が完了しました。10月も引き続き深礎工(掘削)を行います。

工事箇所全景



P2橋脚



P2橋脚

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第139号
(2021年10月1日)
責任者：安全協議会
清水建設(株)
森本 恵三
TEL 0536-33-0881

⑤ 令和2年度 三遠道路新城川合地区改良工事 鈴中工業(株) 大竹 0536-29-0111

工事概要

三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況

9月は地下水処理と法面工事を行いました。10月は法面補強工事のアンカー設置を行います。

工事箇所全景



10月施工
予定箇所

⑥ 令和2年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 大有建設(株) 小林 0536-76-0600

工事概要

三遠道路3号トンネルのコンクリート舗装工事(L=1070.0m)を行います。

進捗状況

9月は上旬にコンクリート舗装の路盤が完了し、中旬よりアスファルト中間層の施工を行いました。下旬には本線の半分の鉄筋組立が完了し、10月から表層のコンクリート打設を行います。

工事箇所全景



起点側現況

終点側現況

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>