



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第151号
(2022年10月1日)
責任者:安全協議会
(株)安部日鋼工業
藤井 英樹
TEL 0536-29-9502

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成高 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642m)を行います。

進捗状況 9月はA1橋台構築及びインパート工と覆工コンクリート工を行いました。10月は覆工コンクリート工及び中央排水工、落石防止柵工を行います。

工事箇所全景

非常駐車帯覆工施工状況

北側坑ロインパート鉄筋組立状況



② 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況 9月はP2の片持箱桁47ロック、P3の柱頭部完了、P4の片持箱桁77ロックを施工しました。10月はP2の片持箱桁5~67ロック、P4の片持箱桁8~97ロックを施工します。

工事箇所全景

P4橋脚施工箇所

P3橋脚施工箇所



A2

P4

P2橋脚施工箇所

P2

③ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

工事概要 三遠道路3号トンネルの舗装工事(L=1766.3m)を行います。

進捗状況 9月はケーブル配管工の設置が完了し、コンクリート舗装工の準備を行いました。10月は連続鉄筋コンクリート舗装工の施工を行います。

工事箇所全景



↑
連続鉄筋コンクリート舗装工
を行います。

④ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組③ 鈴木 053-412-1122

工事概要 三遠道路7号橋~8号橋間における法面工及び補強土壁、場所打擁壁の施工を行います。

進捗状況 9月は起工測量を行いました。10月は法面の掘削及び、場所打擁壁の深礎杭基礎の施工を行います。

工事箇所全景

三遠道路7号橋
至 東栄IC

三遠道路8号橋
至 風来峠IC



深礎杭施工箇所

法面掘削施工箇所

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第151号
(2022年10月1日)
責任者:安全協議会
(株)安部日鋼工業
藤井 英樹
TEL 0536-29-9502

⑤ 令和4年度 三遠道路PC上部工事
(株)安部日鋼工業② 大澤 0536-29-9502

工事概要 三遠道路6号橋の橋梁上部工事(L=27.5m)を行います。

進捗状況 10月より、起工測量・支承を据え付けるための準備を行います。

工事箇所全景

1号TN



A2橋台

A1橋台


三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>