

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第43号  
(平成25年9月1日)  
責任者:安全協議会  
株早野組  
熊谷 雄司  
TEL 053-967-3266

## ① 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事 鈴中工業(株) 溝口 0536-76-1701

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

**進捗状況** 連絡路の情報管理設工事、防護柵設置工事を行います。

国道より連絡路を望む



連絡路より国道を望む



## ② 平成24年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC(仮称)において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削と残土運搬を行います。

**進捗状況** 8月末で本工事の土砂(岩)掘削・搬出が完了しました。9月中に掘削箇所及び残土受入地を株鈴恭組さんに引き継ぐ予定です。

【掘削作業箇所(東栄IC部)】



【残土受入地(横見)】



## ③ 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-32-7122

**工事概要** 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

**進捗状況** 工事用道路の舗装や避難坑および本坑の坑口付けを行いながら、トンネル掘削の準備を進めています。



①本坑施工状況



②避難坑坑口付け完了

## ④ 平成24年度 佐久間道路東栄地区東道路建設工事 (株)鈴恭組 長谷川 0536-76-1273

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC部において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

**進捗状況** 法面の保護工事を開始しました。9月上旬より土砂(岩)の掘削・残土運搬処理を行う予定です。

掘削作業箇所(東栄IC本線)



法面施工箇所(東栄IC本線)



## ⑤ 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊興田 0536-76-0097

**工事概要** 国道474号(三遠道路)において、橋の基礎となる橋脚を作る工事を行います。

**進捗状況** 工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。



## ⑥ 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴中工業(株) 細井 0536-76-1701

**工事概要** 東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を作る工事を行います。

**進捗状況** 工事を始めるための準備を行っています。

施工予定箇所写真(南から撮影)



施工予定箇所写真(北から撮影)



### 位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。【[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)】