



# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第58号  
(平成27年1月1日)  
責任者：安全協議会  
藤城建設(株)  
山口伸也  
TEL0536-76-0097

## ① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

**工事概要** 佐久間道路の一部である佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

**進捗状況** 引き続き本坑(本線トンネル)および避難坑(避難用トンネル)を掘削しています。現在の進捗(12月16日時点)  
本坑：394m/1880.6m、避難坑：502m/1882.0m  
トンネル坑口状況 現場見学会



## ② 平成25年度 佐久間道路東栄地区整備工事 (株) 鈴恭組 杉山 0536-76-1273

**工事概要** 横見地区において、各工事で発生する発生土の処理(盛土)を行う工事です。また、周辺施設の整備工事を行います。

**進捗状況** 横見地区は、発生土受入の準備を行っています。林道小田支線は、拡幅工事を行っています。

盛土箇所(横見地区) 林道拡幅箇所(小田支線)



## ③ 平成25年度 佐久間道路東栄地区本線道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC部において、本線及びランプの土砂(岩)掘削・発生土処理と法面保護工事を行います。

**進捗状況** 東栄IC部において本線及びランプ部の法面工事を行っています。

東栄IC部 作業箇所写真



## ④ 平成25年度 佐久間・三遠道路整備工事 岡田建設(株) 尾崎 0536-76-1070

**工事概要** 佐久間道路・三遠道路において、関連する道路の整備工事を行う工事です。

**進捗状況** 予定していた工事をすべて完了しました。皆様のご理解とご協力のおかげで、工事を無事完了することができました。本当にありがとうございました。

深谷地区 林道小田線



## ⑤ 平成26年度 佐久間道路下奈根地区整備工事 鈴木工業(株) 高橋 0536-76-1701

**工事概要** 下奈根地区の整備工事を行います。

**進捗状況** 現在、準備中です。

橋台施工箇所 橋台施工箇所



## ⑥ 平成26年度 佐久間・三遠道路鳳来東栄地区整備工事 青山建設(株) 川合 0536-76-0050

**工事概要** ハツ田地区において、佐久間第1トンネルの発生土の受入・運搬と、ヨラキ地区で排水構造物を造る工事です。

**進捗状況** ハツ田地区は先月に引き続き、発生土の受入・運搬を行っています。ヨラキ地区は、施工に向けて測量・調査を行っています。

ハツ田地区 運搬状況 ヨラキ地区 側溝据付箇所



## 位置図

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

[[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_dou/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_dou/gaiyo_sanen_index.html)]

