

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第76号
 (平成28年7月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)早野組
 井原 諒
 TEL0536-76-0722

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

工事概要 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況 4月に避難坑が貫通し、現在は、本坑掘削および覆工コンクリートを施工しています。(平成28年6月20日時点の進捗)
 本坑：1747.8m/1880.6m、避難坑：1882.0m/1882.0m(貫通)

トンネル坑口状況



本坑 覆工コンクリート状況



② 平成27年度 佐久間・三遠道路風来東栄整備工事 東海興業(株) 瀬野 0536-76-0910

工事概要 横見地区において、発生土を受入れての盛土工と林道小田線の舗装修繕を行います。

進捗状況 横見地区においての盛土工が完了し、6月1日に(株)早野組へと引継ぎました。また林道小田線の舗装も完成しました。ご協力ありがとうございました。

横見地区



林道小田線



③ 平成27年度 佐久間・三遠道路東栄IC建設工事 (株)早野組 井原 0536-76-0722

工事概要 東栄インターチェンジの一部を作る工事と横見地区においてトンネル発生土を受入れます。

進捗状況 東栄ICにおいて、本線の掘削を行っています。横見地区において、トンネルの発生土を受入れて盛土工を行っています。

東栄IC施工箇所



横見地区施工箇所



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南進自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る



～建設モノづくりの最前線～

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>