



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第84号
 (平成29年3月1日)
 責任者:安全協議会
 鈴木工業(株)
 平野 真士
 TEL0536-76-1703

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

工事概要

佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況

約4年の工事の末、2月で本坑・避難坑ともに無事工事を完了します。地域の皆様には、長い間、温かいご支援とご協力をいただき、御礼申し上げます。ありがとうございました。

トンネル坑口状況

本坑坑門工完了



② 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 (株)鈴木組 青野 0536-76-1808

工事概要

東栄IC(仮称)佐久間道路3号橋において橋台を造ります。

進捗状況

仮橋の施工が終わり、本線部分の伐採と橋台を造るためのヤードを造っています。

伐採施工箇所

橋台施工箇所



③ 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄整備工事 鈴木工業(株) 平野 0536-76-1703

工事概要

横見地区において他工区の発生土の受け入れと遮水工を施工します。

進捗状況

横見地区において遮水工を完了し、他工区からの発生土の受け入れをしています。

横見地区施工箇所



④ 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄横見地区整備工事 藤城建設(株) 今泉 0536-76-0030

工事概要

横見地区において他工区の発生土の受け入れ場所の整備を行います。

進捗状況

横見地区において2月末より盛土工を施工しています。

横見地区施工箇所



⑤ 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 西土 0536-76-0795

工事概要

東栄IC(仮称)佐久間道路側本線およびランプ部の擁壁と排水構造物をつくります。

進捗状況

準備工(測量)が終わり次第、本線逆T型擁壁の床掘をおこないます。

本線(右)OFFランプ側

本線(左)ONランプ側



逆T型擁壁をつくります



もたれ式擁壁をつくります

三遠南信自動車道位置図



浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る

～建設モノづくりの最前線～

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html