

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 三遠道路 (東栄・新城) かわら版

発行第89号  
 (平成29年8月1日)  
 責任者:安全協議会  
 (株)大林組  
 黒川 尚義  
 TEL053-966-6011

## ① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

### 工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

### 進捗状況

避難坑へのアフロ一千通路、トンネル工事用の設備の整備が完了しました。今日より、避難坑の工事に着手します。

工事箇所全景(坑口対岸より望む)



準備工事も完了し、8月末には、安全祈願祭を開催予定です。いよいよトンネル工事がスタートします。工事に伴って、資材搬入車両、大型ダンプの往来が増え、皆様におかれてはご不便を感じられることと思います。今後も交通マナー遵守で進めてまいります。なにとぞ、ご理解ご協力賜いますようお願いいたします。



高さ約17mの補強土壁の盛土が完了！避難坑(写真右)から掘進を開始します。

## ② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-32-6031

### 工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

### 進捗状況

トンネルを掘削するための仮設備がほぼ完了に向けております。安全祈願祭も終わり、いよいよ掘削工事が8月から始まります。

工事箇所全景(写真奥に向かってトンネルを掘削)



先月に工事用の仮設備が完成し、ようやくトンネル掘削準備が整いました。これからトンネル(避難坑のみ)掘削を開始します。また掘削に伴いダンプトラックによる運搬も8月17日(木)から開始する予定です。8月度は7:00~19:00までの間で作業を予定していますが、特殊車両や工事進捗状況に応じて残業等で工事時間に前後があると思います。何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

★お知らせ 7月24日(月)に新事務所へ移転しました。  
 お盆休み:8月10日(木)~8月16日(水)



住所：愛知県新城市池場字上具津62-3  
 TEL：0536-33-5015 FAX:0536-33-0366

### 三遠南信自動車道位置図



### 事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業  
 HP閲覧はこちらをクリック！  
 【URL】  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>